

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo č.09 –VZ- 2019 uzavřené dne 17.12. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupený: Bc. Davidem Hlaváčem, starostou
Tel. a fax: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted] - odbor rozvoje, investic a majetku – vedoucí odboru
[redacted]

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel: SKJ s.r.o.
Se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 07807716
DIČ: CZ 07807716
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo běžného účtu: [redacted]
Zastoupený: Jakubem Jurkem - jednatel
Kontakt: [redacted]
Stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen jako zhotovitel)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 smlouvu o dílo na akci „**Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici – rok 2020 -2021**“.
2. V průběhu stavby dodavatel požádal dne 27.9.2021 o prodloužení termínu II. Etapy stavby do 31. 5. 2022 z důvodu problémů opožděných dodávek materiálů způsobených postcovidovou situací ve stavebnictví, dále z důvodu vyčerpaných kapacit zhotovitele a z důvodu předpokladu nepříznivých klimatických podmínek během období 11/2021 -03/2022.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět tohoto dodatku je prodloužení závazku zhotovitele provést **akci: „Výměna krytiny objektu č.p. 101 a 103 v Komenského ulici v Jilemnici – rok 2020 -2021“ – II.etapa do 31. 5. 2022** a navýšení sankce za nesplnění termínu plnění.
2. Tímto se mění bod **III. ČAS PLNĚNÍ** v části 1, ve znění: Termín ukončení plnění: nejpozději do 16. 10. 2021 na znění: Termín ukončení plnění: nejpozději do 31. 05. 2022.
3. Tímto se mění bod **X. SMLKUVNÍ POKUTY** v části 3 ve znění: „ V případě nesplnění termínu dokončení a předání řádně ukončeného díla... smluvní pokutu ve výši **0,3 %** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení“, na znění: „ V případě nesplnění termínu dokončení a předání řádně ukončeného díla... smluvní pokutu ve výši **0,7 %** z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy (dodatek č. 1) s hodnotou předmětu převyšující 50.0000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelům v registru smluv.
5. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek


6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou oběma stranami míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Jilemnici, dne 6.10.2021

V Hrádku nad Nisou 11. 10. 2021



Za objednatele
David Hlaváč, starosta



Za zhotovitele
Jakub Jurek, ředitel společnosti