

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 365/001

Číslo ZBV:

028.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší vznik nového objektu SO C 365. Část tohoto SO 365 byla již realizována v rámci stavby I/42 VMO Žabovřeská, etapa I. Z důvodu prostorové a časové kolize stavby I/42 VMO Žabovřeská, etapa I a etapa II byl SO 365 v rámci I/42 VMO Žabovřeská, etapa I zkrácen a zbývající část je realizována v rámci stavby I/42 VMO Žabovřeská, etapa II, viz Pokyn Správce stavby ze dne 25.01.2021.

Z důvodu realizace prací nad rámec původní zadávací dokumentace, Zhotovitel v samostatné korespondenci zpracoval aktualizaci harmonogramu s vyznačením vazeb na související objekty. I přes maximální snahu Zhotovitele o zrychlení výstavby přeložky vodovodu a koordinaci prací na dalších stavebních objektech, má požadovaná variace dopad do Milníku č. I dle pod-čl. 4.29 Provedení hlavní prohlídky tunelu. Celkový dopad do věčného milníku k dnešnímu dni je 42 dnů. Původní termín navrhovaný z událostí plynoucích z průběžného Claimu č. 3 byl 30.1.2023. Realizovanou variací se termín po zadání vazeb na související stavební objekty posouvá na 13.2.2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	9 080 024,77	9 080 024,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 24.09.21 podpis

Supervize

 datum 24.9.2021 podpis

Správce stavby

 datum 30-09-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou eny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

 datum 30-09-2021 podpis

Zhotovitel

jméno

 datum 20.9.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 028.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka - Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	899671.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM											
118	89977.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM											
119	899305RN.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPEK											
120	899310RN.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ- ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKAČNÍ BODY MARKER											
121	969158R.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH											
122	94818r.	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN											
Celkem								0,00	0,00	9 080 024,77	9 080 024,77	9 080 024,77	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

20.9.21

Za Objednatele:

Datum:

27-09-2021