

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „Rekonstrukce TZZ Přelouč - Prachovice“

uzavřené dne 20. 1. 2021 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-231/2021

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5533520005

a

Společnost pro TZZ PřePra

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby jsou účastníky společnosti firmy :

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00 Brno

IČO: 29285801 , DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

IČ: 25793349 , DIČ: CZ25793349

zapsána v obchod. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

Za společnost jedná:

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S – 2020 - 207

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečnosti uvedené v žádosti Zhotovitele ze dne 27. 9. 2021. Zhotovitel na základě pokynu Objednatel nad rámec původně sjednaného předmětu plnění zpracuje návrh GSM-R a Radiového plánování, upraví technické řešení v koordinaci s akcí „Oprava rozvodů elektrické energie v úseku Přelouč – Prachovice“. Dále bude zpracována diagnostika mostního objektu v km 11,439 a statický přepočít tohoto objektu. Řešení bude rozšířeno o návrh odvodnění a banketových stezek v úsecích, kde nemělo být řešeno. Budou provedeny i geotechnické průzkumy železničního spodku pro návrh výše zmíněných objektů. V důsledku těchto víceprací je pak předmětem dodatku i navýšení ceny Díla. Předmětem dodatku je dále změna harmonogramu postupu prací, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení druhé a třetí dílčí etapy, rozdělení 4. dílčí etapy na etapu A a B a stejně tak v případě 5. dílčí etapy. To v důsledku požadovaných víceprací a v důsledku vyvstalých komplikací v rámci majetkoprávní přípravy stavby.
- 1.2 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dále dohodly na změně korespondenčních adres pro zaslání Faktur.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Čl. 3 odst. 3.3 se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **26 547 500,- Kč***

*slovy: **dvacet šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých***

2.1.2 **Změna článku 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ:**

Na konec čl. 4 OSTATNÍ USTANOVENÍ se vkládá nový odstavec 4.5 následujícího znění:

„4.5 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.

Zhotovitel bude daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.“*

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“

2.1.3 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy Specifikace Díla**

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.1.4 **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2.1.5 **Změna Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění**

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)	Specifikace Díla
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)	Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci 12.10.2021

V Brně 8.10.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel, EXprojekt s.r.o.
za EXprojekt s.r.o.

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel, EXprojekt s.r.o.
za SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla dle dodatku č. 2

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) a předání Objednateli, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání povolení, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených ve Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zajištění průběžného majetkoprávního projednání s vlastníky pozemků a místní samosprávou, dokumentace bude odevzdána s akceptovanými zapracovanými připomínkami;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh dle požadavku ZTP;
- zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP ;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dle dodatku číslo 2 je součástí Díla dále:

Návrh odvodnění a banketových stezek v původně neřešených úsecích včetně geotechnického průzkumu

- Diagnostika a statický přepočít mostu v km 11,439
- Aktualizace Bezpečnostního projektu
- Zpracování projektu GSM-R a Radiového plánování
- Úprava řešení a koordinace se stavbou "Oprava rozvodů elektrické energie v úseku Přelouč – Prachovice"
- Doplnění dokladové a geodetické části

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					17 587 500,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka		Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				
9	Geodetické práce				
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
13	Vypracování Bezpečnostního projektu projekčního				
14	Vypracování Aktualizace Bezpečnostního projektu projekčního				
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP				
16	Koordinátor BOZP v přípravě				
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				
20	Propagace				
D21	GSM-R a Radiové plánování				
D22	Koordinace se stavbou "Oprava rozvodů elektrické energie v úseku Přelouč – Prachovice"				
Celkem za doplňkové služby:					8 285 000,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				675 000,-

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **12** měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
26 547 500,- Kč	5 574 975,- Kč	32 122 475,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

25 872 500,- Kč	5 433 225,- Kč	31 305 725,- Kč
-----------------	----------------	-----------------

Cena za výkon autorského dozoru:

675 000,- Kč	141 750,- Kč	816 750,- Kč
--------------	--------------	--------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	6 603 750,- Kč	7 990 537,50 Kč
2. Dílčí etapa	0,- Kč	0,- Kč
3. Dílčí etap	6 603 750,- Kč	7 990 537,50 Kč
4a. Dílčí etapa	5 946 500,- Kč	7 195 265,- Kč
4b. Dílčí etapa	3 745 250,- Kč	4 531 752,50 Kč
5a. Dílčí etapa	1 486 625,- Kč	1 798 816,25 Kč
5b. Dílčí etapa	1 486 625,- Kč	1 798 816,25 Kč
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	675 000,- Kč	816 750,- Kč
Celkem:	26 547 500,- Kč	32 122 475,- Kč

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění dle dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace ve výši 6 603 750,- Kč bez DPH	Předložení konceptu technického řešení k připomínkám	Předávací protokol k 1. dílčí etapě podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	Do 20. 10. 2021 Bez fakturace	Předložení Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám na GR O30	Předávací protokol k 2. dílčí etapě podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	Do 20. 10. 2021 Dílčí fakturace ve výši 6 603 750,- Kč bez DPH	Předložení DUSP a PDPS k připomínkám, včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr k připomínkám, bez dokladové části	Předávací protokol k 3. dílčí etapě podepsaný zadavatelem
4A Dílčí etapa	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele po ukončení připomínkového řízení Dílčí fakturace vše výši 5 946 500,- Kč bez DPH	Předložení kompletní zpracování DUSP+PDPS vč. projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání společného povolení pro žst. Heřm. Městec	Předávací protokol k 4A dílčí etapě podepsaný zadavatelem Kopie Žádosti o společné povolení pro žst. Heřm. Městec potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4B dílčí etapa	Do 2 měsíců od pokynu Objednatele po ukončení připomínkového řízení Dílčí fakturace ve výši 3 745 250,- Kč bez DPH	Předložení kompletní zpracování DUSP+PDPS vč. projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání společného povolení pro zbývající část území	Předávací protokol k 4B dílčí etapě podepsaný zadavatelem Kopie Žádosti o dvě společné povolení pro zbývající část území potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

5A Dílčí etapa	Do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení Dílčí fakturace ve výši 1 486 625,- Kč bez DPH	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným povolením a s vyznačením právní moci pro žst. Heřm. Městec Aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení.	Předávací protokol k 5A dílčí etapě podepsaný zadavatelem Kopie povolení včetně nabytí právní moci pro žst. Heřm. Městec
5B Dílčí etapa	Do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení Konečná fakturace 1 486 625,- Kč bez DPH	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace s vydaným povolením pro a s vyznačením právní moci pro zbývající část území. Aktualizace záměru projektu a ekonomického hodnocení.	Předávací protokol k 5B dílčí etapě podepsaný zadavatelem Kopie povolení včetně nabytí právní moci pro zbývající část území
6. Dílčí etapa	Předpoklad 12 měsíců (předpoklad 7/2022 – 7/2023) Fakturace čtvrtletně (dle výkazu poskytnutých služeb z ceny za AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 31. 10. 2023 (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy) Konečná fakturace za AD	Kompletní provedení Díla	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)