



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0001/0/OPRI/21**  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** KyraStav spol. s r.o.  
se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 Žižkov  
zastoupená: Karlem Duškem, jednatelem společnosti  
IČO: 02408112  
DIČ: CZ02408112  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

## II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 01. 2021 Smlouvu o dílo č. 0001/0/OPRI/21 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1 178 318,16,- Kč bez DPH.
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zejména se jedná o: odstranění linkrusty a úpravu omítky pod touto odstraněnou linkrustou, nové nátěry radiátorů, hydrantů a vnitřní stěny schodnice, výměnu vnitřních dveří, výměnu podružného rozvaděče, osazení schodišťových hran, navýšení plochy PVC dle skutečnosti, zajištění odborného a závazného stanoviska TIČR, změnu podkladu pod výtahovou plošinou, záměnu svítidel, dodávku a montáž revizních dveří do SDK.

### III. Předmět dodatku

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla analogickým uplatněním § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a úprava termínu předání díla.
- 3.2.** Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku označené jako: " Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1-10", přičemž:
- změny závazku provedených v analogii dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnových listech č. 1,2,3,9, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 50.282,-Kč bez DPH, tj. 4,27% původní hodnoty závazku dle Smlouvy;
  - změny závazku provedených v analogii dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. jsou zahrnuty ve změnových listech č. 4,5,6,7,8,10, kdy součet hodnot všech těchto změn závazku činí 146.159,96,-Kč bez DPH, tj. 12,40% původní hodnoty závazku dle Smlouvy.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy jako přílohy č. 1 - 6, se doplňují o přílohu č. 7 následujícího znění:
- „ 7. Položkový rozpočet více a méně prací č.1 tvořený změnovými listy 1-10“
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se ruší odstavec ve znění: „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí této smlouvy; dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu (kolaudační souhlas).“ a nahrazuje se následujícím znění:
- „Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument pod bodem 1. (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu (kolaudační souhlas).“*
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. pododst. 5.1.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- „5.1.4. předání díla nejpozději do 22. 10. 2021, vč. zajištění vydání správního rozhodnutí o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušným orgánem státní správy včetně kolaudačního souhlasu;*
- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

*Celková cena bez DPH: 1 321 661,72- Kč*

*(Slovy: jedenmiliontřístadvacetjednatísíčšestsetšedesátjedna korun českých a sedmdesát dva haléřů bez DPH)*

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.3. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 14. 12. 2020 a ze dne 15. 9. 2021 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“*

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli zálohu na materiál v rozsahu, jenž je nezbytný pro výrobu části díla odpovídající výtahové plošině, a to až do výše 50% z ceny uvedené v bodě 7.1. tohoto článku. Zhotovitel dále provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem převzatých a potvrzených prací. Každá z těchto faktur, bude číslována samostatnou vzestupnou číselnou řadou a doložena zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem, ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu více a méně prací. Výše fakturovaných částek budou odpovídat hodnotě realizovaných prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“*

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořený v průběhu realizace smlouvy)
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 6: Realizační tým
- Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1-10“

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 42/1183/2021 ze dne 29. 9. 2021.
- 4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Praze dne

- 7 - 10 - 2021

V Praze dne

4.10.2021



starostka MČ Praha 5



jednatel společnosti

## Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5

ZL no.	Popis	vícepráce	méněpráce	změna
ZL 1	Úprava povrchu omítek po odstranění linkustry	29 376,00	0,00	29 376,00
ZL 2	Nátěry radiátorů, hydrantů a vnitřních stěn schodnic	3 087,50	0,00	3 087,50
ZL 3	Vnitřní dveře v 2.NP	8 067,00	0,00	8 067,00
ZL 4	Výměna podružného rozvaděče	41 925,00	-8 713,70	33 211,30
ZL 5	PVC skladba P4	19 998,80	0,00	19 998,80
ZL 6	TIČR - technická inaspekce ČR	18 500,00	0,00	18 500,00
ZL 7	Výtahová plošina	10 086,96	0,00	10 086,96
ZL 8	Záměna svítidel	22 250,00	-17 835,50	4 414,50
ZL 9	PVC - schodišťové hrany	9 751,50	0,00	9 751,50
ZL 10	D+M revizních dvířek do SDK	6 850,00	0,00	6 850,00
<b>Celkem</b>		<b>169 892,76</b>	<b>-26 549,20</b>	<b>143 343,56</b>



ÚMČ P5



AD KREJČI



TW LIEMALIC EK



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavičkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č.1</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
--	---------------------------	---

Název stavby:	Výbudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="1"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
Osobně:	Kurýr:	

Předmět změny: Úprava povrchu omítek po odstranění linkustry

Důvod změny: Požadavek autorského dozoru MČ Praha 5

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Linkustra (olejový nátěr) odstraněn opálením a povrch omítek byl opraven a sjednocen.

VÝPOČET NAKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	29 376,00 Kč
Odpočet:	Kč
Rozdíl ceny:	29 376,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: *HILASOVA'* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.21*

TDI stavby: *HESJMAWČEK* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.21*

AD stavby: *KREJČI* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.2021*

Zástupce zhotovitele: *Mežijovp' ih.* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.21*

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, pokud se pouze o návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Běblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15 09 2021

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o


Uchazeč: KyraStav spol s r o

Zpracovatel:

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>29 376,00</b>	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				29 376,00	29 376,00	0,00
K			Opálení linkrusty	m2	72,000	228,00	16 416,00	16 416,00	0,00
K			Stěrka 2 x po opálení linkrusty devostyl	m2	72,000	180,00	12 960,00	12 960,00	0,00



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 2</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="2"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr

Předmět změny: Natěry radiátorů, hydrantů a vnitřních stěn schodnic

Důvod změny: Skutečný stav radiátorů, hydrantů a vnitřních stěn schodnic

Papís změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Vzhledem k stavu povrchů bylo dohodnuto, že budou natěry opraveny. Schodištvé stupně jsou opatřeny z vnitřní strany olejovým nátěrem, který byl poškozen a z praktického důvodu - úklid obnoven

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	3 087,50 Kč
Odpočet:	Kč
<b>Rozdíl ceny:</b>	<b>3 087,50 Kč</b>

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: HILASOVA'	Podpis a razítko:	Datum: 15.9.21
TDI stavby: HEMMALIČEK	Podpis a razítko:	Datum: 15.9.21
AD stavby: KREJČÍ	Podpis a razítko:	Datum: 15.9.2021
Zástupce zhotovitele: MEZYOUP'	Podpis:	Datum: 15.9.21

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
								Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>3 087,50</b>	<b>0,00</b>
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 300,00	2 300,00	0,00
K			Nátěr hydrantu	ks	2,000	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00
K			provedení emailu - radiátory	ks	20,000	55,00	1 100,00	1 100,00	0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				787,50	787,50	0,00
K			nátěr schodnice - základ + email	m2	3,500	225,00	787,50	787,50	0,00



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 3</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Wybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Okamžení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="3"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr

Předmět změny: Vnitřní dveře v 2.NP

Důvod změny: V 2.NP je prostor schodiště oddělen dveřmi, které jsou za hranici životnosti.

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/


Původně: Nebylo řešeno v PD


Nové řešení: V 2.NP je prostor schodiště a ordinací oddělen dveřmi, které jsou za hranici životnosti.


VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet


Přípočet:	8 067,00 Kč
Odpočet:	<input type="text" value="0"/> Kč
Rozdíl ceny:	8 067,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: *HILABOVA'* Podpis a razítko:  Datum: *15.9.21*

TDI stavby: *HEJHALIČEK* Podpis a razítko:  Datum: *15.9.21*

AD stavby: *KREJČI* Podpis a raz:  Datum: *15.9.2021*

Zástupce zhotovitele: *HEJHALIČEK* Podp:  m: *10.9.21*

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko  
 Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5  
 Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: A plus spol., s.r.o.  
 Zpracovatel:

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>8 067,00</b>	<b>0,00</b>
D	766		Konstrukce truhlářské				8 067,00	8 067,00	0,00
	76669191R4		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 včetně likvidace	ks	1,000	529,00	529,00	529,00	0,00
K	766660182		Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídelových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
M	61165333		dveře vnitřní protipožární hladké 1křídle 900x1970mm, mln EI 15	ks	1,000	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00
K			Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	ks	2,000	280,00	560,00	560,00	0,00
M			dveřní kování křídla s rozetou, typ UFO	ks	2,000	504,00	1 008,00	1 008,00	0,00



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 4</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/5, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="4"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr:

Předmět změny: Výměna podružného rozvaděče

Důvod změny: Posouzení stavu podružného rozvaděče revizním technikem ze dne 2. 8. 2021

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Na základě „Posouzení stavu podružného rozvaděče“ revizním technikem ze dne 2.8.2021 bylo zjištěno, že stávající rozvaděč nevyhovuje platným ČSN. Z výše uvedeného bylo nutno stávající podružný rozvaděč nahradit, novým, tudíž bylo nutno zednických úprav a začištění otvoru po původním podružném rozvaděči. Podružný rozvaděč je umístěn v 2.NP v chodbě k ordinaci, proto bylo nutné v okolí rozvaděče opravit malby.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	41 925,00 Kč
Odpočet:	-8 713,70 Kč
<b>Rozdíl ceny:</b>	<b>33 211,30 Kč</b>

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: HILASOVA'

Podpis a razítko:

Datum:

15.9.21

TDI stavby: HENKALDEK

Podpis a razítko:

15.9.21

AD stavby: KREJČI'

Podpis a razítko:

Datum:

15.9.2021

Zástupce zhotovitele: HENKALDEK IZ.

Podpis a razítko:

Datum:

10.9.21

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **03 - Elektroinstalace - rozvaděč**

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VICEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
								Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
							<b>28 651,30</b>	<b>41 925,00</b>	<b>-8 713,70</b>
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 950,00	4 950,00	0,00
			Vybourání a zazdění stávajícího rozvaděče, včetně začištění	soubor	1,000	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00
	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 560,00	4 560,00	0,00
		K	Oprava malby po osazení rozvaděčů (žlutá - bílá)	soubor	1,000	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00
D			<b>Rozpis rozvaděče R 2NP</b>				<b>23 701,30</b>	<b>32 415,00</b>	<b>-8 713,70</b>
			Jistič 16A/B/1	ks	16,000	146,00	2 336,00	2 336,00	
			Jistič 16A/C/1	ks	2,000	163,00	326,00	326,00	
			Jistič 10A/B/1	ks	11,000	139,00	1 529,00	1 529,00	
			Jistič 16A/B/3	ks	2,000	439,00	878,00	878,00	
5	K	312665 D.1 4 4 B 05	vývodka ucpávková Pg29 IP65 vč.matky	ks	-1,000	29,00	-29,00		-29,00
6	K	312663 D.1 4 4 B 05	vývodka ucpávková Pg16 IP65 vč.matky	ks	-1,000	21,00	-21,00		-21,00
7	K	788212 D.1 4 4 B 05	přístrojová lišta T35DIN	m	-0,300	259,00	-77,70		-77,70
9	K	438490 D.1 4 4 B 05	proud chránič 2pol - B16-2-030AC 10kA	ks	-2,000	793,00	-1 586,00		-1 586,00
			Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 4x24, plně dřeve	ks	1,000	5 158,00	5 158,00	5 158,00	
			Pojistkový odpínač 32A gG 10x38mm	ks	1,000	424,00	424,00	424,00	
			Pojistka válcová gG10x38 32A, 400V	ks	3,000	69,00	207,00	207,00	
			Vypínač 3P/63A	ks	1,000	1 404,00	1 404,00	1 404,00	
			Propojovací vodiče do rozvaděče	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
			Lišta nulová 25 mm2, 160 A	ks	1,000	1 603,00	1 603,00	1 603,00	
13	K	111 D.1 4 4 B 05	materiál podružný	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
14	K	112 D.1 4 4 B 05	výroba rozvaděče	soubor	-1,000	5 500,00	-5 500,00		-5 500,00
14	K		výroba rozvaděče	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
15	K	113 D.1 4 4 B 05	mechanická úprava rozvaděče	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,00		-1 500,00
	K		demonláž stávajícího rozvaděče	soubor	0,000	1 050,00	0,00	0,00	
	K		vyhledání a popis stávající kabeláže	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	K		Provedení kusového ověření, výpočet oteplení rozvaděče	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 5</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="5"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr

Předmět změny: PVC skladba P4

Důvod změny: výměra skladby P4 opravena podle skutečnosti

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/  
Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Výměra skladby P4 byla opravena dle skutečnosti.

VÝPOČET NAKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	19 998,80 Kč
Odpočet:	0,00 Kč
Rozdíl ceny:	19 998,80 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: *HILASOVA'* Podpis a razítko: [redacted] Datum: 15.9.21

TDI stavby: *HILASOVA'* Podpis a razítko: [redacted] Datum: 15.9.21

AD stavby: *KREJCI'* Podpis a razítko: [redacted] Datum: 15.9.2021

Zástupce zhotovitele: *MEZKOVA'* Podpis a razítko: [redacted] Datum: 15.9.21

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

**01 - Stavební část**

Místo:

Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum:

15.09.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

A plus spol., s.r.o.

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 998,80</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		776	Podlahy povlakové				19 998,80
36	K	.776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 skladba P4	m2	17,000	42,00	714,00
39	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm skladba P4	m2	17,000	319,00	5 423,00
41	K	776221111 D.1.1.B.04	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	17,000	228,00	3 876,00
42	M	28411012 D.1.1.B.04 D.1.1.B.04+E40	PVC heterogenní protiskluzná, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 (barevnost viz. výtvarné řešení) skladba P.4	m2	18,700	534,00	9 985,80



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 6</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="6"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr:

Předmět změny: TIČR - technická inaspekce ČR

Důvod změny: Zdravotní středisko - vyhláška č. 73/2010 Sb.

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Na základě vyhlášky č. 73/2010 Sb., Posuzování dokončených montáží el. instalací zařazených do třídy I - skupina C - Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních je nutno odborné a závazné stanovisko TIČR.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	18 500,00 Kč
Odpočet:	0,00 Kč
Rozdíl ceny:	18 500,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: <i>HILABOVA'</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>15.9.21</i>
TDI stavby: <i>HEJMALIČEK</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>15.9.21</i>
AD stavby: <i>KREJČI'</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>15.9.2021</i>
Zástupce zhotovitele: <i>HEJMALIČEK</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>15.9.21</i>

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko  
Objekt:

## 02 - Elektroinstalace

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smichov

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5  
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: A plus spol., s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ Ty Kód  
p

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
18 500,00	0,00
18 500,00	

### Náklady soupisu celkem

**18 500,00**

18 500,00

D D1

Stanovisko TIČR

soubor 1,000 18 500,00 18 500,00



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 7</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="7"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr:

Předmět změny: Výtahová plošina

Důvod změny: Rovinný podklad pod plošinu

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Vzhledem k tomu, že plošina uvnitř objektu je řešena bezbariérově, bylo nutno vybourat 5 cm podlahy. Po odbourání podlahy bylo zjištěno, že v místě plošiny se nachází vlnitý plech, který bylo nutno dočistit a pro rovinný podklad pro plošinu bylo zvoleno řešení plechové desky.

VIPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	10 087 Kč
Odpočet:	0.00 Kč
Rozdíl ceny:	10 087 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: *HILASOVA'* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.21*

TDI stavby: *HREJHALČEK* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.21*

AD stavby: *KREJČI* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.2021*

Zástupce zhotovitele: *MADJOUPEK* Podpis a razítko: [redacted] Datum: *15.9.21*

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Běblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o


Uchazeč: KyraStav spol. s r.o

Zpracovatel:

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 086,96</b>	<b>10 086,96</b>	<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 086,96	10 086,96	0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				9 840,00	9 840,00	0,00
K			Dodávka a montáž plechové desky pod výtah	soubor	1,000	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				246,96	246,96	0,00
13	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,059	4 200,00	246,96	246,96	0,00



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavikova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 8</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	----------------------------	---

Název stavby:	Výbudování výtahové plošiny v objektu Bleblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="8"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
Osobně:	Kurýr:	

Předmět změny: Záměna svítidel

Důvod změny: Záměna svítidel z ohledem na provoz objektu

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/


Původně: Nebylo řešeno v PD


Nové řešení: Vzhledem k potřebám provozu zdravotního zařízení byla provedena záměna za světla s pohybovým čidlem.


VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet


Přípočet:	22 250 Kč
Odpočet:	-17 835,50 Kč
Rozdíl ceny:	4 415 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: HILASOVA' Podpis a razítko:  15.9.21

TDI stavby: HENMAUČEK Podpis a razítko:  15.9.21

AD stavby: KREJČI Podpis a razítko:  Datum: 15.9.2021

Zástupce zhotovitele: Hájíový Podpis a razítko:  Datum: 15.9.21

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt:

## 02 - Elektroinstalace

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 414,50</b>
D	D1						<b>8 960,00</b>
		509001					
1	K	D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	svítidlo LED 10W kryt opál IP40 pr300	ks	-10,000	1 329,00	-13 290,00
1	K		Svítidlo Lens Triolor 18 W s pohybovým čidlem	ks	10,000	2 225,00	22 250,00
D	D1						<b>-2 357,00</b>
		101107					
4	K	D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04 932	kabel CYKY 3x4	m	-28,000	49,00	-1 372,00
6	K	D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	ohnivzdorná ucpávka s výplní(obecná položka)	m2	-0,010	1 500,00	-15,00
8	K	311212 D.1.4.4.B.03	krabice přístrojová KP68	ks	-4,000	7,00	-28,00
9	K	311117 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	-8,000	7,00	-56,00
10	K	410151 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	SESTAVA přepínač střídavý 10A/250Vstř řaz.6	ks	-2,000	164,00	-328,00
11	K	409822 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	přepínač/strojek 10A/250V řaz.6,6So	ks	-2,000	15,00	-30,00
12	K	410101 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	kryt spínače 1-čuchý pro ř.1,6,7,1/0	ks	-2,000	15,00	-30,00
13	K	420091 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	rámeček pro 1 přístroj bílý	ks	-2,000	15,00	-30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	410155 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7	ks	-2,000	189,00	-378,00
15	K	409824 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So	ks	-2,000	15,00	-30,00
16	K	410101 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	kryt spínače 1-duchý bílý pro ř.1,6,7,1/0	ks	-2,000	15,00	-30,00
17	K	420091 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	rámeček pro 1 přístroj bílý	ks	-2,000	15,00	-30,00
	D	<b>D1</b>					<b>-2 188,50</b>
25	K	210020922 D.1.4.4.B.02 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	ohnivzdorná ucpávka	m2	-0,010	850,00	-8,50
28	K	210010321 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	-8,000	45,00	-360,00
29	K	210100002 D.1.4.4.B.04	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	-6,000	250,00	-1 500,00
30	K	210110045 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	-2,000	80,00	-160,00
31	K	210110046 D.1.4.4.B.03 D.1.4.4.B.04	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	-2,000	80,00	-160,00



Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 9</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
--	----------------------------	---

Název stavby:	Výbudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="9"/>
--	---------------------------------------

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr

Předmět změny: PVC - schodišťové hrany

Důvod změny: Zdravotní středisko - přeprava pacientů na vozíčkách

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PD

Nové řešení: Jedná se o zdravotní středisko, standardně jsou zde klienti - pacienti přepravováni na vozíčkách, proto bylo nutné osadit schodišťové hrany.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	9 751,50 Kč
Odpočet:	0,00 Kč
Rozdíl ceny:	9 751,50 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: <i>HILASOVÁ</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>15. 9. 21</i>
TDI stavby: <i>HEJHALIČEK</i>	Podpis a razítko:	<i>15.9.21</i>
AD stavby: <i>KREJČÍ</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>15. 9. 2021</i>
Zástupce zhotovitele: <i>MADJOUŠ</i>	Podpis a razítko:	Datum: <i>10.9.21</i>

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Běblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021


Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: A plus spol., s.r.o.

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 751,50</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	776		Podlahy povlakové				9 751,50
K			Montáž schodišťové hrany	m	38,100	65,00	2 476,50
M			Schodišťová hrana 1891 (žlutá + šedá)	m	75,000	97,00	7 275,00





Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, Praha 3	<b>Změnový list - č. 10</b>	Číslo dokumentu: Počet příloh: Účinnost od:
---	-----------------------------	---

Název stavby:	Vybudování výtahové plošiny v objektu Bieblova 1047/6, Praha 5
---------------	--

Oznámení změny - změnový list: (měnípráce nebo vícepráce)	Číslo: <input type="text" value="10"/>
--	--

Komu:	Od:	Datum:
Odesláno:	Poštou:	E-mail:
	Osobně:	Kurýr

Předmět změny: D+M revizních dvířek do SOK

Důvod změny: Pravidelná roční revize požárních ucpávek - zajištění přístupu

Popis změny: /Popis původního řešení a nového řešení/

Původně: Nebylo řešeno v PBŘS

Nové řešení: Bylo nutné zajistit přístup k požárním ucpávkám - každoroční revize.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: /viz. samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet

Přípočet:	6 850,00 Kč
Odpočet:	0,00 Kč
<b>Rozdíl ceny:</b>	<b>6 850,00 Kč</b>

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora: *FILASOVA*

Podpis a razítko

Datum:

*15.9.21*

TDI stavby: *MEJHALICZK*

Podpis a razítko

*21*

AD stavby:

*KREJCI*

Podpis a razítko

Datum:

*15.9.2021*

Zástupce zhotovitele:

*MEJHALICZK*

Datum:

*15.9.21*

Toto oznámení změny - změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vestavba výtahové plošiny - zdravotní středisko

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: Bieblova 6, Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.09.2021

Zodávatel: Městská část Praha 5  
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Projektant: A plus spol. s r.o.  
Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 850,00</b>
D	OST		Ostatní				6 850,00
63	K	OST00103	Dodávka a montáž revizních dveříek 225 x 225x30 GKF US, EI 60	soubor	2,000	3 426,00	6 850,00

VICEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

Cena celkem [CZK]

Cena celkem [CZK]

6 850,00

0,00

0,00

0,00

6 850,00

0,00

