

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-MT-05

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu

Cyklostezky Orlicka: Cyklostezka Letohrad – Šedivec – Nekoř - I

mezi:

Sdružení obcí Orlicko

se sídlem:	Masarykovo náměstí 166, 564 01 Ústí nad Orlicí
zastoupení:	Petr Fiala, předseda
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Petr Fiala, předseda
IČ:	70951993
DIČ:	CZ70951993
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	10006-281349611/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
společnost je zapsána u KS v HK, oddíl C, vl. 13982
zastoupená Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Vladimíra Andršová, vedoucí OTÚ
ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Janeček, výrobní ředitel
IČ: 25297899
DIČ: CZ 25297899
bankovní spojení: KB, a.s., Česká Spořitelna
číslo účtu: 19-8575810297/0100, 8934342/0800
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Předmětná smlouva se mění a doplňuje v následujících ustanoveních:

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

V souladu s ustanovením bodu 3.3 Smlouvy o dílo *(V případě omezení postupu prací prokazatelným vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele či osob, za něž odpovídá, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby.*

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě) se termín dokončení díla stanoví **do 15.11.2021**. Důvodem prodloužení termínu je kolize s výstavbou vysokotlakého plynovodu a termín sklizně plodin v rámci záboru pozemků pro plnění díla.

IV. Cena díla

4.1 Cena díla dle skutečně provedených prací se mění následovně:

Cena dle Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH: 8 197 923,95 Kč

DPH 21%: 1 721 564,03 Kč

Cena s DPH: 9 919 487,98 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH: 8 197 923,95 Kč

Vícepráce 4 157,40 Kč

Nová cena díla bez DPH 8 202 081,35 Kč

DPH 21%: 1 722 437,08 Kč

Cena s DPH: 9 924 518,43 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl projednán a schválen na jednání Správní rady Sdružení obcí Orlicko dne 23. 9. 2021.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

V Žamberku dne 23.9.2021

V Lupenici dne:

.....
Petr Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko

.....
Ing. Ivo Muhsam
jednatel společnosti