

Kulanka č. 1

Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství) - EBM TZB s.r.o.

Č. Změny	Popis změny	Aktuální cena	Datum posledního odevzdání	schváleno	Termín dokončení	Dodatek
1	Úprava SDK příček - Nové sádkartonové příčky	1 392 019,4 Kč	3. únor 2017	ano	15.05.2016	1
2	Příprava pro profesí SLP // Strukturovaná kabeláž	486 778,7 Kč	3. únor 2017	ano	15.05.2016	1
3	Dodatečné rozvody SIL	154 998,2 Kč	3. únor 2017	ano	15.05.2016	1
		2 033 796,2 Kč				
Schváleno:		2 033 796,2 Kč				
Neschváleno:		- Kč				
Navýšení rozsahu nad rámec SoD v procenech		25,68%				

Rekapitulace	Cena díla dle SoD (bez DPH)	Cena díla dle ZL (bez DPH)	Cena díla dle SoD + ZL (bez DPH)
	7 779 000,0 Kč	2 033 796,2 Kč	9 812 796,2 Kč

Předložil k odsouhlasení dne: 03.02.2017

Ing. Mojmír Rohlinek

Jaromír Fikrle

**EBM TZB, s.r.o.**Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná  
IČ: 292 13 631

Sp. zn.: KS Brno, C 66202 8

Odsouhlasil za objednatele dne :

Zástupce pro věci technické :

Autorský dozor :

Technický dozor investora :

Mgr. Miriam Poláková

Ing. Antonín Václav Vyňuchal

Ing. Petr Nedoma

**NEDOMA**  
 projekční služby  
 Jablonořská 23, 682 01 Vyškov  
 DIČ: 341-610719113  
 IČO: 454 24 311

**FARITA plus s.r.o.**  
 ŽERANOVICE č. 226, 769 01 HOLEŠOV  
 IČO: 26559192 DIČ: CZ26559192  
 KR ZLÍN č.ú. 27-1018230277/0100

Název projektu:	Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství) "Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu"	Změnový list pořadové č.01
Smlouva:	číslo smlouvy (DMS) 292-2016-12135	
Objednatel:	Česká republika- Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1, Česká republika IČ: 00020478 Mgr. Miriam Poláková	Zhotovitel: EBM TZB s.r.o. Haškova 153/17 638 00 Brno IČ: 292 13 631
Technický dozor investora:	Ing. Petr Nedoma	Poznámky:
Seznam podkladů/dokumentů:		
<p><b>Popis změny:</b> Nové sádrokartonové příčky: vybourání stávajících příček a jejich nová výstavba ve stejných dispozičních místech dle původního rozmístění. Z důvodu finanční úspory navrhuje zhotovitel provést odečet prací, který by spočíval v neprovedení demontáže a uložení azbestocementových obkladů ocelových sloupů. Sloupy budou nově oplášťeny z SDK včetně zapravení. Dotažení povolených šroubových spojů nosníků a pilířů.</p>		
<p><b>Důvod změny:</b> Z projektové dokumentace vyplývá, že mají být demontovány kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého budou osazena svítidla. Místnost bude následně vymalována. Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní dělicí příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány. Zjištění odlišností od výchozího návrhu projektu: 1) Při demontáži stávajících kazetových podhledů a odstranění tepelné izolace stropů bylo zjištěno, že veškeré stávající sádrokartonové příčky byly kotveny do plechových kazet podhledů. Pro montáž navrhovaného plošného protipožárního podhledu musí být výšky příček upravovány a tyto opětovně znovu kotveny což zvyšuje pracnost. Po odstranění roštu a kazet nejsou příčky v současné době v horní části nijak kotveny a jsou zakotveny pouze do bočních stěn a sloupů. Odstraněním podhledu se porušila jejich stabilita (v rámci provádění předprojektových průzkumů nebylo možné strhnout plošně pohledové kazety podhledu). 2) Ve většině místností jsou povrchy příček upraveny tapetou ve více vrstvách. Dle projektové dokumentace by měly být místnosti pouze vymalovány. Po provedení rozvodů mají být drážky zapraveny a přemalovány. Povrch příček je po odstranění tapety nerovný a spoje mezi jednotlivými deskami jsou popraskané. 4) Obnažením ocelového skeletu byly namátkově zjištěny některé povolené šroubové spoje nosníků a pilířů. Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto o kompletním utažení všech konstrukčních spojů momentovým klíčem.</p>		
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: <b>1 392 019,4 Kč</b>		Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:		
Nová odsouhlasená celková cena díla bez DPH:		Nové odsouhlasené datum dokončení díla:
Podpis objednatele: (razítko a podpis)  Zástupce objednatele: Mgr. Miriam Poláková  Autorský dozor : Ing. Antonín Václav Vyňuchal  TDI : Ing. Petr Nedoma	<p><b>PERITA plus s.r.o.</b> ŽERANŮVICE č.226, 769 01 HOLEŠOV IČO: 25559192 DIČ: CZ25559192 KRŽLÍN č.ú. 27-1918230277/0100</p> <p><b>NEDOMA</b> projekční služby Jabloňová 23, 682 01 Vyškov DIČ: 341-610719113 IČO: 454 24 211</p>	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis) Ing. Mojmír Rohlínek  Jaromír Fikrle	<p><b>EBM TZB, s.r.o.</b> Haškova 17, 638 00 BRNO-Leshá IČ: 292 13 631 Sp. zn.: KS Brno, C 66202</p>	Datum:  8



Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)




ZL1 - Nové sádrokartonové příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem
		<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 392 019,4 Kč</b>
		<b>06a_A_768_EL117_DPS (pripomoc-VV)</b>				<b>1 392 019,4 Kč</b>
		<b>ODPOČTY</b>				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,0 Kč
28	952PC04	Ochrana stávajících vnitřních prostor - odsátí prostor při bourání	sada	-1	262 000,0 Kč	-262 000,0 Kč
29	952PC05	Měření početní koncentrace anorganických vláknitých částic v pr	sada	-29	7 500,0 Kč	-217 500,0 Kč
30	952PC06	Ochrana stávajících vnitřních prostor, folií	m2	-2530,9	20,0 Kč	-50 617,6 Kč
31	952PC07	Ochrana stávajících vnitřních prostor - kontrolované pásmo pro b	m2	-2530,9	30,0 Kč	-75 926,4 Kč
						0,0 Kč
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,0 Kč
38	97805PC01	Odsekání vnitřních obkladů osinkocementovými deskami	m2	-221,4	165,0 Kč	-36 531,0 Kč
						0,0 Kč
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,0 Kč
	979 08-4	Poplatek za skládku				0,0 Kč
72	979990201R00	...azbestocementové výrobky	t	-11,07	2 625,0 Kč	-29 058,8 Kč
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				0,0 Kč
		bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním				0,0 Kč
73	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-11,07	132,3 Kč	-1 464,6 Kč
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				0,0 Kč
76	979081111R00	...do 1 km	t	-11,07	180,6 Kč	-1 999,2 Kč
77	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-210,33	15,9 Kč	-3 334,8 Kč
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				0,0 Kč
78	979082111R00	...do 10 m	t	-11,07	220,5 Kč	-2 440,9 Kč
79	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-110,7	24,6 Kč	-2 719,9 Kč
						0,0 Kč
		<b>PŘÍPOČTY</b>				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,0 Kč
		SDK konstrukce				0,0 Kč
N		Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	1500	694,0 Kč	1 041 000,0 Kč
N		Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 P	ks	44	825,0 Kč	36 300,0 Kč
N		Zárubeň ocelová S 100 DV 1450x1970x100	ks	2	1 150,0 Kč	2 300,0 Kč
N		Montáž zárubně (Včetně kotvení rámců do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění)	ks	46	402,0 Kč	18 492,0 Kč
N	783-001	D+M nátěr ocelových zárubní	ks	46	450,0 Kč	20 700,0 Kč
N	999281111R00	Staveništní přesun hmot ...výšky do 25 m	t	27,6	554,0 Kč	15 290,4 Kč
	347 01	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami				0,0 Kč
	347 01-7	obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50				0,0 Kč
N	342266111RU8	...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace	m2	39	391,6 Kč	15 272,4 Kč
						0,0 Kč
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,0 Kč
N		Dveře plné protipožární š. 80 vč. kování a zámku a samozavírače	ks	7	7 350,0 Kč	51 450,0 Kč
N		Dveře prosklené protipožární š. 80 vč. kování a zámku a samozavírače	ks	9	16 275,0 Kč	146 475,0 Kč
N		Dveře prosklené š. 80 vč. kování a zámku	ks	28	5 775,0 Kč	161 700,0 Kč
N		Dveře prosklené š. 140 vč. kování a zámku	ks	2	9 450,0 Kč	18 900,0 Kč
N		Přesun 1,00%	%	1	3 785,3 Kč	3 785,3 Kč
						0,0 Kč
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,0 Kč
N		Demontáž rozvodů ZTI	kpl	1	15 000,0 Kč	15 000,0 Kč
N		Protipožární opatření stávajících kabelů	kpl	1	27 507,6 Kč	27 507,6 Kč
N		Odstranění SDK příček	m2	1500	110,0 Kč	165 000,0 Kč
	713 10	Odstranění tepelné izolace z desek				0,0 Kč
	713 10-3	minerálních				0,0 Kč
49	713100832R00	...tloušťky do 200 mm	m2	1500	15,2 Kč	22 837,5 Kč
N		úpravy stávajících povrchů podlah	m	1100	67,2 Kč	73 920,0 Kč
N		Kontrola a dotažení šroubů nosné ocelové konstrukce	hod	256	240,0 Kč	61 440,0 Kč
						0,0 Kč
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,0 Kč
	979 08	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot				0,0 Kč
		bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním				0,0 Kč

Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)

## ZL1 - Nové sádkartonové příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ	celkem
73	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	94		12 436,2 Kč
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					0,0 Kč
74	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	94	258,8 Kč	24 329,6 Kč
75	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	188	152,8 Kč	28 721,7 Kč
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					0,0 Kč
76	979081111R00	...do 1 km	t	94	180,6 Kč	16 976,4 Kč
77	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1786	15,9 Kč	28 317,0 Kč
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					0,0 Kč
78	979082111R00	...do 10 m	t	94	220,5 Kč	20 727,0 Kč
79	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	850	24,6 Kč	20 884,5 Kč
	979 08-4 Poplatek za skládku					0,0 Kč
80	979990001R00	...stavební suti	t	94	275,0 Kč	25 850,0 Kč

Název projektu:	Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství) "Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu"	Změnový list pořadové č.02
Smlouva:	číslo smlouvy (DMS) 292-2016-12135	
Objednatel:	Česká republika- Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1, Česká republika IČ: 00020478 Mgr. Miriam Poláková	Zhotovitel: EBM TZB s.r.o. Haškova 153/17 638 00 Brno IČ: 292 13 631
Technický dozor investora:	Ing. Petr Nedoma	Poznámky:
Seznam podkladů/dokumentů:		
<b>Popis změny:</b> Bude provedena montáž a dodávka pro profesi SLP datové rozvody, dle odsouhlasených požadavků a podkladů ze dne 19.12.2016 zástupcem investora Mgr. Miriam Polákovou a technickým dozorem investora TDI Ing. Petrem Nedomou a odpovědnými zástupci pro IT technologie datových rozvodů jednotlivých nájemců prostor.		
<b>Důvod změny:</b> Projekt neobsahuje žádnou návaznost na profesi SLP.		
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH:		Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
486 778,7 Kč		
Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:		
Nová odsouhlasená celková cena díla bez DPH:		Nové odsouhlasené datum dokončení díla:
<b>Podpis objednatele:</b> (razítko a podpis)  Zástupce objednatele: Mgr. Miriam Poláková  Autorský dozor : Ing. Antonín Václav Vyňuchal  TDI : Ing. Petr Nedoma	 <b>FARITA plus s.r.o.</b> ŽERANOVICE 6-226, 769 01 HOLEŠOV IČO: 25559192 DIČ: CZ25559192 KR. ZLÍN p.ú. 27-12 18230277/0100   <b>NEDOMA</b> projektční služby Jablůňová 23, 682 01 Vyškov DIČ: 341-610719113 IČO: 454 24 311	Datum:
<b>Podpis zhotovitele:</b> (razítko a podpis) Ing. Mojmír Rohlínek  Jaromír Fikrle	 <b>EBM TZB, s.r.o.</b> Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná IČ: 292 13 631 Sp. zn.: KS Brno, C 66202	Datum:



Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)

## ZL2 - Příprava pro profesí SLP // Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ		celkem
		<b>Celkem bez DPH</b>					<b>486 778,7 Kč</b>
		<b>06b_A_768_EL118_DPS (silnoproud-VV)</b>					<b>486 778,7 Kč</b>
		<b>PŘÍPOČTY</b>					0,0 Kč
7NP		KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	1,0	40,6 Kč	0,0 Kč	40,6 Kč
		Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	1,0	6,9 Kč	0,0 Kč	6,9 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	6,0	25,0 Kč	0,0 Kč	150,0 Kč
		AY 2,5 B	m	6,0	2,3 Kč	0,0 Kč	13,8 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	6,0	3,2 Kč	0,0 Kč	19,2 Kč
		Záslepka TANGO K 3902A-A001 B rámečku	ks	1,0	75,3 Kč	0,0 Kč	75,3 Kč
6NP		KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	1,0	40,6 Kč	0,0 Kč	40,6 Kč
		Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	1,0	6,9 Kč	0,0 Kč	6,9 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	6,0	25,0 Kč	0,0 Kč	150,0 Kč
		AY 2,5 B	m	6,0	2,3 Kč	0,0 Kč	13,8 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	6,0	3,2 Kč	0,0 Kč	19,2 Kč
		Záslepka TANGO K 3902A-A001 B rámečku	ks	1,0	75,3 Kč	0,0 Kč	75,3 Kč
5NP		KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	1,0	40,6 Kč	0,0 Kč	40,6 Kč
		Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	1,0	6,9 Kč	0,0 Kč	6,9 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	6,0	25,0 Kč	0,0 Kč	150,0 Kč
		AY 2,5 B	m	6,0	2,3 Kč	0,0 Kč	13,8 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	6,0	3,2 Kč	0,0 Kč	19,2 Kč
		Záslepka TANGO K 3902A-A001 B rámečku	ks	1,0	75,3 Kč	0,0 Kč	75,3 Kč
4NP		KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	1,0	40,6 Kč	0,0 Kč	40,6 Kč
		Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	1,0	6,9 Kč	0,0 Kč	6,9 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	126,0	25,0 Kč	0,0 Kč	3 150,0 Kč
		AY 2,5 B	m	126,0	2,3 Kč	0,0 Kč	289,8 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	126,0	3,2 Kč	0,0 Kč	403,2 Kč
		Záslepka TANGO K 3902A-A001 B rámečku	ks	1,0	75,3 Kč	0,0 Kč	75,3 Kč
SPF 4.NP		Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	3,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	8 450,5 Kč
		19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	3,0	230,9 Kč	136,5 Kč	1 102,1 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	25,0	71,5 Kč	58,5 Kč	3 250,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	25,0	32,5 Kč	32,5 Kč	1 625,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	25,0	26,0 Kč	19,5 Kč	1 137,5 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	50,0	56,8 Kč	71,5 Kč	6 414,2 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	1 421,4	10,9 Kč	15,6 Kč	37 694,5 Kč
		Přichytka pro svazek kabelů	ks	350,0	30,4 Kč	24,7 Kč	19 292,0 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotvení protokolů	ks	50,0		175,5 Kč	8 775,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	10,0	278,0 Kč	325,0 Kč	6 030,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	8,0	195,0 Kč	0,0 Kč	1 560,0 Kč
							0,0 Kč
PROBAČNÍ SLUŽBA		Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	7,0	71,5 Kč	58,5 Kč	910,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	7,0	32,5 Kč	32,5 Kč	455,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	7,0	26,0 Kč	19,5 Kč	318,5 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	14,0	56,8 Kč	71,5 Kč	1 796,0 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	296,5	10,9 Kč	15,6 Kč	7 862,6 Kč
		Přichytka pro svazek kabelů	ks	75,0	30,4 Kč	24,7 Kč	4 134,0 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotvení protokolů	ks	14,0		175,5 Kč	2 457,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	8,0	278,0 Kč	325,0 Kč	4 824,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	6,0	195,0 Kč	0,0 Kč	1 170,0 Kč
							0,0 Kč
3NP		KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	1,0	40,6 Kč	0,0 Kč	40,6 Kč
		Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	1,0	6,9 Kč	0,0 Kč	6,9 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	6,0	25,0 Kč	0,0 Kč	150,0 Kč
		AY 2,5 B	m	6,0	2,3 Kč	0,0 Kč	13,8 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	6,0	3,2 Kč	0,0 Kč	19,2 Kč
		Záslepka TANGO K 3902A-A001 B rámečku	ks	1,0	75,3 Kč	0,0 Kč	75,3 Kč



Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)

## ZL2 - Příprava pro profesi SLP // Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ		celkem
	STATISTIKA 3.NP	Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	6,0	71,5 Kč	58,5 Kč	780,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	6,0	32,5 Kč	32,5 Kč	390,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	0,0	26,0 Kč	19,5 Kč	0,0 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	12,0	56,8 Kč	71,5 Kč	1 539,4 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	185,0	10,9 Kč	15,6 Kč	4 906,2 Kč
		Přichytka pro svazek kabelů	ks	14,0	30,4 Kč	24,7 Kč	771,7 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotovení protokolů	ks	4,0	0,0 Kč	175,5 Kč	702,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	0,0	278,0 Kč	325,0 Kč	0,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	0,0	195,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
	KRAJSKÁ VETERINÁŘSKÁ STANICE	Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	6,0	71,5 Kč	58,5 Kč	780,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	6,0	32,5 Kč	32,5 Kč	390,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	4,0	26,0 Kč	19,5 Kč	182,0 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	12,0	56,8 Kč	71,5 Kč	1 539,4 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	141,6	10,9 Kč	15,6 Kč	3 755,2 Kč
		Přichytka pro svazek kabelů	ks	38,0	30,4 Kč	24,7 Kč	2 094,6 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotovení protokolů	ks	12,0	0,0 Kč	175,5 Kč	2 106,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	0,0	278,0 Kč	325,0 Kč	0,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	2,0	195,0 Kč	0,0 Kč	390,0 Kč
							0,0 Kč
	2NP	KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	1,0	40,6 Kč	0,0 Kč	40,6 Kč
		Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	ks	1,0	6,9 Kč	0,0 Kč	6,9 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	132,0	25,0 Kč	0,0 Kč	3 300,0 Kč
		AY 2,5 B	m	132,0	2,3 Kč	0,0 Kč	303,6 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	132,0	3,2 Kč	0,0 Kč	422,4 Kč
		Záslepka TANGO K 3902A-A001 B rámečku	ks	1,0	75,3 Kč	0,0 Kč	75,3 Kč
	MZE 2.NP	Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	8,0	71,5 Kč	58,5 Kč	1 040,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	8,0	32,5 Kč	32,5 Kč	520,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	0,0	26,0 Kč	19,5 Kč	0,0 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	16,0	56,8 Kč	71,5 Kč	2 052,5 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	505,0	10,9 Kč	15,6 Kč	13 392,6 Kč
		Přichytka pro svazek kabelů	ks	145,0	30,4 Kč	24,7 Kč	7 992,4 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotovení protokolů	ks	16,0	0,0 Kč	175,5 Kč	2 808,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	22,0	278,0 Kč	325,0 Kč	13 266,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	4,0	195,0 Kč	0,0 Kč	780,0 Kč
							0,0 Kč
	NKZÚZ 2.NP	Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	4,0	71,5 Kč	58,5 Kč	520,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	4,0	32,5 Kč	32,5 Kč	260,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	0,0	26,0 Kč	19,5 Kč	0,0 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	8,0	56,8 Kč	71,5 Kč	1 026,3 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	76,3	10,9 Kč	15,6 Kč	2 023,5 Kč
		Přichytka pro svazek kabelů	ks	20,0	30,4 Kč	24,7 Kč	1 102,4 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotovení protokolů	ks	8,0	0,0 Kč	175,5 Kč	1 404,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	13,0	278,0 Kč	325,0 Kč	7 839,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	6,0	195,0 Kč	0,0 Kč	1 170,0 Kč






Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)

## ZL2 - Příprava pro profesi SLP // Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	cena / MJ		celkem
							0,0 Kč
	SFIF 2.NP	Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	10,0	71,5 Kč	58,5 Kč	1 300,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	10,0	32,5 Kč	32,5 Kč	650,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	0,0	26,0 Kč	19,5 Kč	0,0 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	20,0	56,8 Kč	71,5 Kč	2 565,7 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	523,2	10,9 Kč	15,6 Kč	13 875,3 Kč
		Příchytka pro svazek kabelů	ks	135,0	30,4 Kč	24,7 Kč	7 441,2 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotovení protokolů	ks	20,0	0,0 Kč	175,5 Kč	3 510,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	18,0	278,0 Kč	325,0 Kč	10 854,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	6,0	195,0 Kč	0,0 Kč	1 170,0 Kč
							0,0 Kč
	R-STAV 2.NP	Patch panel 19" c. 6 24 port UTP s vyvazovací lištou černý 1U	ks	1,0	1 542,8 Kč	1 274,0 Kč	2 816,8 Kč
		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,0	230,9 Kč	136,5 Kč	367,4 Kč
		Kryt datové zásuvky, bílý - provedení Tango	ks	8,0	71,5 Kč	58,5 Kč	1 040,0 Kč
		Maska nosná pro 2xRJ45 černá	ks	8,0	32,5 Kč	32,5 Kč	520,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	0,0	26,0 Kč	19,5 Kč	0,0 Kč
		Keystone c. 6 UTP samozářezový	ks	16,0	56,8 Kč	71,5 Kč	2 052,5 Kč
		Kabel CAT6 UTP LSOH	m	257,2	10,9 Kč	15,6 Kč	6 822,0 Kč
		Příchytka pro svazek kabelů	ks	75,0	30,4 Kč	24,7 Kč	4 134,0 Kč
		Certifikované měření SK CAT6 včetně vytotovení protokolů	ks	16,0	0,0 Kč	175,5 Kč	2 808,0 Kč
		Drátěný žlab 100/50 vč. víka a úchytné konstrukce	m	0,0	278,0 Kč	325,0 Kč	0,0 Kč
		Protipožární ucpávka	kpl	0,0	390,0 Kč	650,0 Kč	0,0 Kč
		Prostup přes stěnu do tl 30cm	ks	4,0	195,0 Kč	0,0 Kč	780,0 Kč
							0,0 Kč
	1NP	KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	4,0	40,6 Kč	0,0 Kč	162,4 Kč
		Odvíčkování a zavíčkování krabice na závít	ks	4,0	6,9 Kč	0,0 Kč	27,6 Kč
		Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm	m	15,0	25,0 Kč	0,0 Kč	375,0 Kč
		AY 2,5 B	m	15,0	2,3 Kč	0,0 Kč	34,5 Kč
		Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	15,0	3,2 Kč	0,0 Kč	48,0 Kč
		Rámeček jednonásobný bílý	ks	4,0	45,5 Kč	0,0 Kč	182,0 Kč
							0,0 Kč
	1PP-7NP	Soupací vedení do jednotlivých pater 1-5NP	kpl	1,0	12 038,0 Kč	6 500,0 Kč	18 538,0 Kč
		Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1,0	9 750,0 Kč	6 500,0 Kč	16 250,0 Kč
		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	0,0 Kč	34 450,0 Kč	34 450,0 Kč
		Doprava	kpl	1,0	0,0 Kč	39 000,0 Kč	39 000,0 Kč
		Zjištění topologie stávajících vedení pro provizorní přepojení nájemců	kpl	1,0	0,0 Kč	27 761,5 Kč	27 761,5 Kč
		Demontáže stávajících datových vedení	kpl	1,0	0,0 Kč	18 691,4 Kč	18 691,4 Kč
		Provizorní zprovoznění datových rozvodu a přívodu konektivity	kpl	1,0	0,0 Kč	25 827,1 Kč	25 827,1 Kč
		Přesuny slaboproudých technologií do dočasných prostorů	kpl	1,0	0,0 Kč	16 000,0 Kč	16 000,0 Kč
		likvidace elektroodpadu	m3	3,0	0,0 Kč	500,0 Kč	1 500,0 Kč





Název projektu:	Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství) "Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu"	Změnový list pořadové č.03
Smlouva:	číslo smlouvy (DMS) 292-2016-12135	
Objednatel:	Česká republika- Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1, Česká republika IČ: 00020478 Mgr. Miriam Poláková	Zhotovitel: EBM TZB s.r.o. Haškova 153/17 638 00 Brno IČ: 292 13 631
Technický dozor investora:	Ing. Petr Nedoma	Poznámky:
Seznam podkladů/dokumentů:	Doplněná a odsouhlasená výrobní dokumentace ze dne 19.12.2016 odpovědnými zástupci pro IT technologie datových rozvodů jednotlivých nájemců prostor a zástupcem investora Mgr. Miriam Polákovou a technickým dozorem investora TDI Ing. Petrem Nedomou.	
Popis změny:	Bude provedena montáž a dodávka pro profesi Silnoproud, dle odsouhlasených požadavků a podkladů ze dne 19.12.2016 zástupcem investora Mgr. Miriam Polákovou a technickým dozorem investora TDI Ing. Petrem Nedomou a odpovědnými zástupci ve věcech datových rozvodů jednotlivých nájemců prostor. Budou provedeny dodatečné zásuvkové rozvody pro nové přípojné místa SLP data, pro nové pracovní místa dle stávajících. Provedena úprava počtů dodávky a montáží montážních přístrojových krabic dle stavební úpravy na sádkartonové příčky, původně pod omítku nyní do sádkartonových konstrukcí.	
Důvod změny:	Požadavek na zachování umístění silnoproudých zásuvkových rozvodů dle stávajícího stavu, doplnění nových rozvodů napájení pro SLP datové přípojné místa různých nájemců prostorů.	
Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH:	154 998,2 Kč	Odsouhlasený termín provádění těchto změn:
Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:		
Nová odsouhlasená celková cena díla bez DPH:		Nové odsouhlasené datum dokončení díla:
Podpis objednatele: (razítko a podpis)  Zástupce objednatele: Mgr. Miriam Poláková  Autorský dozor : Ing. Antonín Václav Vyňuchal  TDI : Ing. Petr Nedoma	 <b>PARITA plus s.r.o.</b> ŽERANOVICE č.226, 769 01 HOLEŠOV IČO: 25559182 DIČ: CZ25559182 KP ZL IN 5.ú. 27-1018290277/2100   <b>NEDOMA</b> projektční služby Jablonná 23, 682 01 Vyškov DIČ: 341-6107191134 IČO: 454 24 314	Datum:
Podpis zhotovitele: (razítko a podpis) Ing. Mojmír Rohlínek  Jaromír Fikrle	 <b>EBM TZB, s.r.o.</b> Haškova 17, 638 00 BRNO-Lesná IČ: 292 13 631 Sp. zn.: KS Brno, C 66202	Datum:

Stavba: 631990 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)

## ZL3 - Dodatečné rozvody SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	množství	MJ	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					154 998,2 Kč
		<b>06b_A_768_EL118_DPS (silnoproud-VV)</b>					<b>154 998,2 Kč</b>
		Dodávky					0,0 Kč
N		Specifikace dodávky doplnění a úprava Rozvaděč RS1	ks	1,0	880,0 Kč	1 500,0 Kč	2 380,0 Kč
N		Specifikace dodávky doplnění a úprava Rozvaděč RS2	ks	1,0	480,0 Kč	1 050,0 Kč	1 530,0 Kč
N		Specifikace dodávky doplnění a úprava Rozvaděč RS3	ks	1,0	880,0 Kč	1 500,0 Kč	2 380,0 Kč
		Elektromontáže					0,0 Kč
		KRABICE POD OMÍTKU					0,0 Kč
SoD		KP67/3 70x45 přístrojová	ks	-150,0	9,1 Kč	21,8 Kč	-4 628,5 Kč
SoD		KP64/3 3x70x45	ks	-2,0	48,1 Kč	65,3 Kč	-226,7 Kč
SoD		KP64/5 5x70x45 přístrojová pětínásobná	ks	-150,0	59,3 Kč	108,8 Kč	-25 210,7 Kč
		KRABICE DO SDK					0,0 Kč
N		KU 68 LD/1 Krabice univerzální do dutých stěn Kopos	ks	80,0	17,6 Kč	23,0 Kč	3 248,0 Kč
N		KP64/2L Krabice do dutých stěn přístrojová Kopos	ks	40,0	41,9 Kč	43,5 Kč	3 416,8 Kč
N		KP64/3L Krabice do dutých stěn přístrojová Kopos	ks	20,0	63,3 Kč	65,3 Kč	2 571,6 Kč
N		KP64/4L Krabice do dutých stěn přístrojová Kopos	ks	96,0	80,8 Kč	85,0 Kč	15 916,8 Kč
N		KP64/5L Krabice do dutých stěn přístrojová Kopos	ks	69,0	100,6 Kč	101,3 Kč	13 931,1 Kč
		KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH					0,0 Kč
SoD		SP-96 SVORKOVNICE pětižilová	ks	10,0	41,2 Kč	56,0 Kč	971,8 Kč
		SVORKOVNICE KRABICOVÁ					0,0 Kč
SoD		3x1-2,5mm <sup>2</sup>	ks	40,0	2,6 Kč	8,0 Kč	422,1 Kč
SoD		5x1-2,5mm <sup>2</sup>	ks	20,0	3,7 Kč	8,0 Kč	234,3 Kč
		4. Kabeláže					0,0 Kč
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE					0,0 Kč
SoD		CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	750,0	13,8 Kč	13,7 Kč	20 610,0 Kč
		VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ					0,0 Kč
SoD		CY6 žlutozelený, pevně	m	100,0	10,3 Kč	11,1 Kč	2 140,4 Kč
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji					0,0 Kč
SoD		do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	30,0	0,0 Kč	12,1 Kč	363,6 Kč
SoD		6 mm <sup>2</sup>	ks	12,0	0,0 Kč	13,6 Kč	163,7 Kč
		ZÁSUVKY					0,0 Kč
SoD		zapuštěná 2p+PE, s clonkami	ks	52,0	90,3 Kč	65,8 Kč	8 116,2 Kč
SoD		zapuštěná 2p+z, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy	ks	16,0	631,0 Kč	65,8 Kč	11 148,6 Kč
SoD		zapuštěná 2x2p+z, dvojitá, s natočenou dutinkou, s clonkami, kompletní	ks	10,0	131,8 Kč	78,4 Kč	2 101,7 Kč
		RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY					0,0 Kč
SoD		jednoduchý	ks	80,0	16,2 Kč	2,0 Kč	1 452,6 Kč
SoD		trojnásobný vodorovný	ks	20,0	43,6 Kč	2,0 Kč	911,9 Kč
N		čtyřnásobný vodorovný	ks	96,0	63,5 Kč	4,0 Kč	6 480,0 Kč
SoD		pětínásobný vodorovný	ks	-29,0	71,6 Kč	4,0 Kč	-2 193,4 Kč
		8. HZS					0,0 Kč
		HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY					0,0 Kč
SoD		Demontáže stávající elektroinstalace - pomoc HSV	hod	60,0	0,0 Kč	240,0 Kč	14 400,0 Kč
SoD		Demontáže a montáže rozvodů pro dočasný provoz	hod	60,0	0,0 Kč	240,0 Kč	14 400,0 Kč
SoD		Montáž - nespecifikované práce	hod	50,0	0,0 Kč	240,0 Kč	12 000,0 Kč
SoD		Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	20,0	0,0 Kč	240,0 Kč	4 800,0 Kč
N		Zkreslení a příprava výrobní dokumentace	hod	24,0	0,0 Kč	280,0 Kč	6 720,0 Kč
SoD		likvidace elektroodpadu	m <sup>3</sup>	5,0	0,0 Kč	500,0 Kč	2 500,0 Kč
		9. Revize a zkoušky					0,0 Kč
		REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN					0,0 Kč
SoD		Příprava ke komplexní zkoušce	hod	10,0	0,0 Kč	240,0 Kč	2 400,0 Kč
SoD		Revizní technik	hod	10,0	0,0 Kč	420,0 Kč	4 200,0 Kč
SoD		Spolupráce s revizním technikem	hod	5,0	0,0 Kč	240,0 Kč	1 200,0 Kč
SoD		Dokumentace skutečného provedení	hod	8,0	0,0 Kč	360,0 Kč	2 880,0 Kč
SoD		Podružný materiál	kpl	1,0	3 411,0 Kč	3 000,0 Kč	6 411,0 Kč
							0,0 Kč
		10. Ostatní					0,0 Kč
SoD		Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,0	0,0 Kč	6 446,6 Kč	6 446,6 Kč
SoD		PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,0	0,0 Kč	8 408,6 Kč	8 408,6 Kč