



## Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>SO 000/2</b>	Pořadové číslo ZBV: <b>5./005A</b>
---	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

### Přílohy Změnového listu:

Příloha č. 1 - Usnesení vlády České republiky ze dne 28.6.2021 č. 600

Příloha č. 2 - Claim č. 5/21/005A\_1 – 2x

Příloha č. 3 - Změna soupisu množství

Příloha č. 4 – Ocenění - finanční nárok – 2x

Příloha č. 5 – Vyčíslení nároků – samostatná příloha – 16x

Příloha č. 6 - Přehled změn stavby

Příloha č. 7 - Plná moc [redacted] – samostatná příloha

Paré  
č.

Příjemce

1 Správce stavby (v  
elektronické verzi  
Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID – 19 a dle přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID – 19 a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 dle odst 2.a) uplatňujeme Nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81%.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,-</b>	<b>191 967,50</b>	<b>191 967,50</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>není</b>	<b>není</b>

**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input checked="" type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**Vzhledem k tomu že,**

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti jsou způsobené pandemií onemocnění COVID - 19 v období vyhlášení nouzového stavu a období pro zotavení.



## Ředitelství vodních cest ČR

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o změnu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,

**nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

<b>Projektant (autorský dozor)</b>	Jméno: ██████████	Datum
		Podpis

Vyjádření:

<b>Garant smlouvy objednatele</b>	Jméno: ██████████	Datum
		Podpis

<b>Supervize</b>	Jméno: xxxxxxxxxxxxxx	Datum
		Podpis



# Ředitelství vodních cest ČR

<b>Správce stavby</b>		Jméno: [REDACTED]	Datum
			Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020	předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	232 280,67 Kč vč. DPH	30.9.2021	
<b>Objednatel</b>		Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum
			Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>		Jméno: [REDACTED]	Datum
			Podpis
<b>příkazce operace:</b>		Jméno:	Datum
			Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>		Jméno: [REDACTED]	Datum
			Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>		Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum
			Podpis
<b>Zhotovitel: SMP CZ a.s.</b>		Jméno: [REDACTED]	Datum
			Podpis
			Číslo paré:



# USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 28. června 2021 č. 600

## **k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související**

### **Vláda**

#### **I. schvaluje**

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen „Závazný pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. uvedený v příloze tohoto usnesení, který je určen k zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury,
2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele,
3. že se Závazný pokyn uplatní na následky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 vzniklé:
  - a) v období nouzového stavu vyhlášeného od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23:59 hodin dne 11. dubna 2021,
  - b) v období pro zotavení vymezeném v Závazném pokynu;

**II. zrušuje** usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související;

**III. ukládá** místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy

1. informovat resortní organizace o Závazném pokynu,
2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.

#### **Provede:**

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

**Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“**

Zastoupená: INFRAM, a.s.

K rukám: [REDACTED]

**V kopii: Ředitelství vodních cest ČR**

nábř. L. Svobody 1222/2

11015 Praha 1

K rukám: [REDACTED]

**Číslo smlouvy: S/RVC/051/R/SoD/2020**

**Dílo: „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé polní dráhy ÚCOV – Zhotovitel stavby“**

**Věc: Závěrečný claim**

**Související dokumenty: Oznámení zhotovitele ze dne 20.11. 2020, oznámení claimu ze dne 10.3.2021; Usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020; Závěrečný claim 5/21/005A ze dne 7. 5. 2021; usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 a příloha tohoto usnesení**

**Související pod-články smlouvy: 20.1.; 8. 4.; 8.13.; 13.7.**

**Adresováno správci stavby (viz pod-článek 1.1.2.4., 1. 3. a 20. 1.)**

**Doručováno datovou schránkou**

V Praze dne 21.5.2021

**ZÁVĚREČNÝ CLAIM 5/21/005A\_1  
COVID 19**

v souladu s pod-článkem 20.1. smluvních podmínek

Vážený správce stavby,

s ohledem na skutečnost, že dne 11.4.2021 skončil v České republice nouzový stav vyhlášený s účinností ode dne 15.2.2021 a následně od 27.2.2021 na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021 č. 125 a ze dne 26.2.2021 č. 196, v souvislosti se kterým jsme oznámili claim dopisem ze dne 10.3.2021, který bezprostředně navazoval na předcházející nouzový stav vyhlášený s účinností ode dne 5.10.2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957, v souvislosti se kterým jsme oznámili claim dopisem ze dne 20.11.2021, a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 a přílohou tohoto usnesení, která představuje závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 (dále také jako „pokyn“), Vám přílohou tohoto dopisu ve smyslu výše uvedeného zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů za období nouzového stavu o období pro zotavení, tj. do 30.4.2021.

Vyčíslení, které tvoří přílohu tohoto dopisu, tak nahrazuje předcházející vyčíslení ze dne 7.5.2021, které představovalo legitimní očekávání zhotovitele ještě před vydáním výše uvedeného pokynu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na tuto dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo

ukončení administrace souvisejících změn díla, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení, a to plně v souladu s pokynem.

S pozdravem

Za zhotovitele

SMP CZ, a.s., na základě plné moci

████████████████████  
Vedoucí projektu  
SMP CZ, a.s.

Příloha č. 1 – vyčíslení finančního paušalizovaného nároku

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo a název rozpočtu: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

### Změna soupisu množství č. ZBV č. 5

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
23	01400.	POPLATKY	KPL	0,000	1,000	1,000	191 967,50	0,00	191 967,50	191 967,50	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>191 967,50</b>	<b>191 967,50</b>	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



## Ocenění - Finanční nárok COVID 19

Stavba:	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV					SO 000	0,00		SO 000	191 967,50		SO 000	191 967,50	Popis
Rozpočet:	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					SOD			Po změně			Změnový list		
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena po změně		Množství	Cena změna			
1	2	3	4	5	Jednotková	Celkem	8	Jednotková	Celkem	11	Jednotková	Celkem		
0 Všeobecné konstrukce a práce					0,00			191 967,50			191 967,50			
23N	01400	POPLATKY	KPL	0,000	0,00	0,00	1,000	191 967,50	191 967,50	1,000	191 967,50	191 967,50	příloha - vyčíslení nároků	
		zahrnuje jiné neuvedené poplatky související s výstavbou Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19 a dle přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 dle odst.2.a) uplatňujeme Nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzaci za ztížené podmínky realizace při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81%.												
Celkem vícepráce bez DPH											191 967,50			
Celkem méněpráce bez DPH											0,00			



## Paušalizovaný finanční nárok - COVID - 19

Příloha č. 4

**Stavba:** ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ -  
STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID – 19 dle přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID - 19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 dle odst 2.a) uplatňujeme Nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81%.

### Nárok Covid - 19

	2020	2021				Celkem 2021	Celkem
	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21		
Celkem bez DPH	36 972,87	9 228,29	20 606,85	18 098,19	107 061,30	154 994,63	<b>191 967,50</b>
DPH	7 764,30	1 937,94	4 327,44	3 800,62	22 482,87	32 548,87	<b>40 313,17</b>
Celkem vč. DPH	<b>44 737,17</b>	11 166,22	24 934,29	21 898,81	129 544,17	<b>187 543,50</b>	<b>232 280,67</b>

Stavební práce jsou odsouhlasené Správcem stavby na Protokolech o skutečné výměře provedených prací za jednotlivá období.

ZZVZ a SŽ	čerpáno ze zákonného limitu	čerpáno ze zákonného limitu	Zbývá ze zákonného limitu
	Kč	%	Kč
§ 100 ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (4) ZZVZ	0,00	0,00%	9 689 568,89
§ 222 (5) ZZVZ	0,00	0,00%	32 298 562,96
§ 222 (6) ZZVZ	8 087 803,37	12,52%	24 210 759,59
§ 222 (7) ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (9) ZZVZ	8 087 803,37	12,52%	11 291 334,40

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZPEČENÍ PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A - MOST BYVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – Zhotovitel stavby

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	64 597 125,91 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	72 684 929,28 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	112,52%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(39/1)*100	Sledování záměrných položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		9 689 568,89 Kč

6=30+36	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 (9) ZZVZ odst. (5) a (6) ZZVZ	8 087 803,37 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 (9) ZZVZ odst. (5) a (6) ZZVZ	12,52%	limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 (9) ZZVZ odst. (5) a (6) ZZVZ	19 378 137,77 Kč	
		11 291 334,40	

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	12,520%	limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	32 298 562,96 Kč	
43=11-32	Zbývá § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	32 298 562,96 Kč	
44=11-36	Zbývá § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	24 210 759,59 Kč	

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,000%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	9 689 568,89 Kč	0,00 Kč limit nepřekročen
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	9 689 568,89 Kč	9 689 568,89 Kč OK v limitu

ZBV č.	ZBV č./VAR.č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)		Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměrná položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		\$222/6	\$222/5					
						Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávát se znaménkem minus)					Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=25+26	29	30	31=29+30	32=29+30	33	34	35=33+34	36=33+34	37	38	39=37+38					
			8 925 369,13	- 837 565,76	8 087 803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 369,13	- 837 565,76	8 087 803,37	8 087 803,37	0,00	0,00						
1.005A	SO 209	Variace č. 2 Bourání odtěr	809 325,16	- 239 107,46	670 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 325,16	- 239 107,46	670 217,70	670 217,70	0,00	0,00			1,04%	0,00%	ZL 1	Nátěry
2.005A	SO 100	Variace č. 6 Geodetické body mikrošlá	32 192,33	- 231 050,00	- 198 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 192,33	- 231 050,00	- 198 857,67	- 198 857,67	0,00	0,00			-0,31%	0,00%	ZL 2	Řezání chyba SO-98-98
3.005A	SO 209	Variace č. 1 Změna demoliže	5 547 059,14	- 317 858,30	5 229 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 059,14	- 317 858,30	5 229 100,84	5 229 100,84	0,00	0,00			8,09%	0,00%	ZL 3	Sřezání pláště, vřetelní okna VELLUX, ozdobné zámečnické prvky
4.005A	SO 109 Z.809	Variace č. 3 Odtvoz nebezpečného odpadu	2 244 825,00	- 49 500,00	2 195 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 825,00	- 49 500,00	2 195 325,00	2 195 325,00	0,00	0,00			3,40%	0,00%	ZL 4	Konstrukce pro uchycení reklamního baneru
5.005A	SO 100	COVID 19	191 967,50	0,00	191 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 967,50	0,00	191 967,50	191 967,50	0,00	0,00			0,30%	0,00%	ZL 5	PKO I Etapa
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 6	Okna A.B
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 7	Okna A.B
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 8	Chráněče HDPE
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 9	Omítky A.B,D,E
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 10	Řepase děřových svodů
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 11	Ochrana proti plactvu
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 12	Dešťové svody A.B,D
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 13	Okna D,E, hodony E
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 14	Kamenné prvky A.B,D
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 15	Prostorové Lešení - interiéry
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 16	Prostorové Lešení - interiéry
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 17	Výťah DU - úprava
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 18	Komínové lávky, žebřík, žaluzie DU
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 19	Komínové lávky, žebřík, žaluzie DU
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 20	Nůžkové míže a odpobět okna
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 21	Okřídlené koto a pamětní desky
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 22	Okna C
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 23	C - ochrana proti plactvu
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	ZL 24	Lešení A.B,D,E (I a II E)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		Kamenný systém fasády
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		Osvětlení FB
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		Osvětlení FB
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		Dodatečné práce
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		Dodatečné práce
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		Dodatečné práce

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.