



Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 209/3	Pořadové číslo ZBV: 6./005A
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58 Variace č. 4 – Ochrana historické stoky u SO 209 - výdřeva		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Přílohy Změnového listu:

- Příloha č. 1 - Zápis z projednání ze dne 16.12.2020
- Příloha č. 2 - Zápis z projednání ze dne 12.4.2021
- Příloha č. 3 - Změna soupisu množství
- Příloha č. 4 - Ocenění Variace č. 4 – 2x
- Příloha č. 5 - Způsob stanovení jednot. cen nových položek – 5x –
- samostatná příloha
- Příloha č. 6 - Fotodokumentace
- Příloha č. 7 - Přehled změn stavby
- Příloha č. 8 - Plná moc [redacted] – samostatná příloha

Paré
č.

Příjemce

- | | |
|---|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě geodetického zaměření stávající historické stoky vedoucí pod SO 209 z 20.11.2020 bylo zjištěno, že spodní stavba SO 209 se nachází v menší vzdálenosti od této stoky, než předpokládala zadávací dokumentace stavby (PDPS). Aby nedošlo k poškození stoky, která je součástí Národní kulturní památky „Čistírna odpadních vod v Praze Bubenčič“ byla navržena její ochrana spočívající v jejím podepření a rozepření (výdřeva uvnitř stoky). Podrobné řešení je v aktualizované realizační dokumentaci SO 209 (část 100) z 12/2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	879 991,50	879 991,50
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	----------	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.



ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: ██████████	Datum
		Podpis
Vyjádření:		
Garant smlouvy objednatele	Jméno: ██████████	Datum
		Podpis
Supervize	Jméno: xxxxxxxxxxxxxx	Datum
		Podpis
Správce stavby	Jméno: ██████████	Datum
		Podpis



Ředitelství vodních cest ČR

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/051/R/SoD/2020

předpokládaný výdaj

Předpokládaný
termín úhrady

týká se bodu :

1 064 789,72 Kč vč.
DPH

30.9.2021

Objednatel

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Datum

Podpis

vedoucí oddělení garanta smlouvy:

Jméno: ██████████

Datum

Podpis

příkazce operace:

Jméno:

Datum

Podpis

**vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:**

Jméno: ██████████

Datum

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Datum

Podpis

Zhotovitel: SMP CZ a.s.

Jméno: ██████████

Datum

Podpis

Číslo paré:

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/051/R/SoD/2020

Stavba:

„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé
polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“

Zápis z projednání RDS SO 209 (část 100) Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Předmět jednání: Ochrana historické stoky u SO 209

Datum jednání: 16.12.2020

Místo jednání: INFRAM a.s.

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby

- [redacted] vedoucí týmu, INFRAM a.s.

- [redacted], specialista, INFRAM a.s.

Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“

- [redacted] vedoucí projektu, SMP CZ a.s.

- [redacted] hlavní stavbyvedoucí, SMP CZ a.s.

AD: - [redacted] Valbek spol .s.r.o

Na základě geodetického zaměření stávající historické stoky vedoucí pod SO 209 z 20.11.2020) bylo zjištěno, že spodní stavba SO 209 se nachází v těsné blízkosti této stoky. Aby nedošlo k poškození stoky, která je součástí Národní kulturní památky „Čistírna odpadních vod v Praze Bubenčiči“ navrhuje projektant její ochranu spočívající v jejím podepření a rozepření (výdřeva uvnitř stoky) v aktualizované realizační dokumentaci SO 209 (část 100) ve 12/2020.

Správce stavby a AD s navrženým řešením souhlasí a žádá zhotovitele o vypracování detailní realizační dokumentace a předložení ke schválení.

Za zhotovitele stavby

[redacted signature]

Za správce stavby

[redacted signature]

Za AD

[redacted signature]

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/051/R/SoD/2020

Stavba:

„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005a – Most bývalé
polní dráhy ÚČOV – Zhotovitel stavby“

Zápis z jednání ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Variace č. 04 - ochrana historické stoky u SO 209 - výdřeva

Související korespondence: Zápis z projednání RDS SO 209 (část 100) z 16.12.2020

Datum jednání: 12.04.2020

Místo jednání: ZS – SMP CZ Mosty UČOV

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby

- [redacted] vedoucí týmu, INFRAM a.s.

- [redacted] specialista, INFRAM a.s.

Zhotovitel: „Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“

- [redacted] vedoucí projektu, SMP CZ a.s.

- [redacted] hlavní stavbyvedoucí, SMP CZ a.s.

Na dnešním jednání předložil zhotovitel detailní realizační dokumentaci na ochranu historické stoky (výdřeva spojovací komory) v blízkosti SO 209 z 8.4.2021 a žádá správce o pokyn k variaci.

Správce stavby s předloženým návrhem na Variace souhlasí a žádá zhotovitele o podrobné předložení ocenění variace. Tato variace bude dále označovaná jako Variace č. 4 – ochrana historické stoky u SO 209 - výdřeva

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 3 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Číslo a název rozpočtu: 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58

Změna soupisu množství č. ZBV č. 6

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
108	94818.R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	KPL	0,000	1,000	1,000	879 991,50	0,00	879 991,50	879 991,50	100,00
		Celkem						0,00	879 991,50	879 991,50	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Firma: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Ocenění Variace č. 4 - ochrana historické stoky u SO 209 - výdřeva

Stavba:	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV				SO 209	0,00		SO 209	879 991,50		SO 209	879 991,50	Popis					
Rozpočet:	SO 209 - MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – km 1,58				SOD			Po změně			Změnový list							
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena po změně		Množství	Cena změna							
1	2	3	4	5	Jednotková	Celkem	6	Jednotková	Celkem	7	Jednotková	Celkem		8	9	10	11	12
9 Ostatní konstrukce a práce													0,00	879 991,50	879 991,50			
108N	94818R	DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	kpř	0,000	0,00	0,00	1,000	879 991,50	879 991,50	1,000	879 991,50	879 991,50	individuální kalkulace					
		Montáž a demontáž výdřevy - v podzemí historické stoky																
Celkem méněpráce bez DPH												0,00						
Celkem vícepráce bez DPH												879 991,50						

Individuální kalkulace nových položek - Variace č. 4 - ochrana historické stoky u SO 209 - výdřevy

Název stavby:		ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BYVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - KM 1,58			čís.obj.	čís.změny
ISPROFIN č.: 500 551 0004					SO 209	6./005A
Objekt: SO 209 - MOST BYVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV - km 1,58						
Poř.č. položky	Název položky	Měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem	
	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN (prováděno v potzemi historické stoce)	kpl	1,000	879 991,50 Kč	879 991,50 Kč	
1. Výpočet:						
Individuální kalkulace						
popis položky	Měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem	poznámka	
Montáž výdřevy spojovací komory u SO 209						
Materiál - fezivo hranoly 100 x 120 mm	m3	4,050			Objednávka fezivo -	
Materiál - fezivo hranoly 200 x 200 mm	m3	2,180			Objednávka fezivo -	
Materiál - fezivo fošny 50 x 200 mm - 0,9 m3 fošny 30 x 150 mm - 0,33 m3	m3	1,230			Objednávka fezivo -	
Dovoz - doprava materiál - fezivo - 3x nakládká HR 3'2 hod á 800,- = 4 800,- doprava 3" (2'25km*25,-Kč/km) = 3 750,- připomoce 3" (2" prac."2hod."358) = 4 296,-	kpl	1,000			doprava	
Přípravné práce - výroba jednotlivých prvků výdřevy 4osoby, 2 dny, 10 hodin = 80 hod	hod	80,000			SMP-kalkulace	
Montáž výdřevy 10 os., 13 dní, 3 hod = 300 hod 10 os., 5 dní, 10 hod = 400 hod Celkem 300+400 = 700 hod 14. 4. - 1. 5. všední den 3h po ukončení zemních prací víkendy 10h směna	hod	890,000			SMP-kalkulace	
Projekt výdřevy	kpl	1,000			Valbek - nabídka	
Spojovací materiál šrouby, vřuty - průměr 5mm, délka 140 mm	kg	9,000				
Demontáž výdřevy spojovací komory u SO 209						
Demontáž výdřevy 10 os., 8 dní, 10 hod. = 800 hod	hod	800,000			SMP-kalkulace - odhad	
likvidace feziva viz demontáž výdřevy	kpl	1,000			SMP-kalkulace - odhad	
Odvoz Doprava materiál - fezivo - 3x nakládká HR 3'2 hod á 800,- = 4 800,- doprava 3" (2'25km*25,-Kč/km) = 3 750,- připomoce 3" (2" prac."2hod."358) = 4 296,-	kpl	1,000			doprava	
Celkem přímé náklady					Kč	
2. Přirážka přímých nákladů:						
Přirážka přiměřeného zisku	5,00%			Kč		
Přirážka na výrobní režii	5,00%			Kč		
Přirážka správních režie	5,00%			Kč		
Celkem přirážky				Kč		
Cena celkem				879 991,50 Kč bez DPH		
Změnu navrhl: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV						
Datum	Podpis					
Změnu odsouhlasil:	Podpis					

Příloha č. 6 - ZBV č. 6./005A Variace č. 4 – Ochrana historické stoky u SO 209 - výdřeva
Fotodokumentace:



ZZVZ a SŽ	čerpáno ze zákonného limitu	čerpáno ze zákonného limitu	Zbývá ze zákonného limitu
	Kč	%	Kč
§ 100 ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (4) ZZVZ	879 991,50	1,36%	8 809 577,39
§ 222 (5) ZZVZ	0,00	0,00%	32 298 562,96
§ 222 (6) ZZVZ	8 087 803,37	12,52%	24 210 759,59
§ 222 (7) ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (9) ZZVZ	8 087 803,37	12,52%	11 291 334,40

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZPEČENÍ PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A - MOST BYVÁLÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV – Zhotovitel stavby

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	64 597 125,91 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	73 564 920,78 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,88%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZZV	0,00%
5=(38/1)*100	Sledování záporných položek dle § 222 odst. (7) ZZZV	0,00%
15	15 % z Přijaté smluvní částky	9 689 568,89 Kč

6=30+38	Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 (9) ZZZV odst. (5) a (6) ZZZV	8 087 803,37 Kč	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 (9) ZZZV odst. (5) a (6) ZZZV	12,52%	limit nepřekročen
8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 (9) ZZZV odst. (5) a (6) ZZZV	19 379 137,77 Kč	11 291 334,40

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZZV (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZZV (ABS)	12,52%	limit nepřekročen
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZZV	32 298 562,96 Kč	
43=11,32	Zbývá § 222 odst. (5) ZZZV (ABS)	32 298 562,96 Kč	
44=11,36	Zbývá § 222 odst. (6) ZZZV (ABS)	24 210 759,09 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZZV

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	1,362%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	9 689 568,89 Kč	879 991,50 Kč
14=142224000,24	Zbývá do vyčerpání limitu	9 689 568,89 Kč	8 809 577,39 Kč

OK v limitu

ZBV č.	ZBV / VAR.č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných									
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(29/26)	29	30	31=29+30	32=(29/30)	33	34	35=33+34	36=(33/34)	37	38	39=37+38																		

\$222/6	\$222/5																																						
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZL 1	Nátery	0,00%	
ZL 2	Řešení	0,00%	
ZL 3	Soudřezá chyba SO-98-98	-0,31%	
ZL 4	Sřezání pláště střešní okna VELUX, ozdobné zámečnické prvky	8,09%	
ZL 5	Konstrukce pro uchycení reklamního baneru	3,40%	
ZL 6	FKO I. Etapa	0,30%	
ZL 7	Okna A.B	0,00%	
ZL 8	Chránění HDPE	0,00%	
ZL 9	Okna A.B.D.E	0,00%	
ZL 10	Řípané deskové svody	0,00%	
ZL 11	Ochrana proti plachtu	0,00%	
ZL 12	Deskové svody A.B.D	0,00%	
ZL 13	Okna D.E, hodiny E	0,00%	
ZL 14	Kamenné prvky A.B.D	0,00%	
ZL 15	Prostorové řešení - interier	0,00%	
ZL 16		0,00%	
ZL 17	Vyah DU - úprava	0,00%	
ZL 18	Komínové lávky, žebřík, žaluzie DU	0,00%	
ZL 19		0,00%	
ZL 20	Nůžkové mlžto a odpěť okna	0,00%	
ZL 21	Okřídlené koto a pamětní desky	0,00%	
ZL 22	Okna C	0,00%	
ZL 23	C - ochrana proti plachtu	0,00%	
ZL 24	Lešení A.B.D.E (I a II)	0,00%	
	Kamenný systém fasády	0,00%	
	Osvětlení FB	0,00%	
	Osvětlení FB	0,00%	
	Dodatečné práce	0,00%	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změňového listu ke schválení.