



Ředitelství vodních cest ČR

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

Název a evidenční číslo Stavby: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 000/2	Pořadové číslo ZBV: 2./005B
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 –VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV"

Přílohy Změnového listu:

Příloha č. 1 - Usnesení vlády České republiky ze dne 28.6.2021 č. 600
Příloha č. 2 - Claim č. 5/CL/005B_1 – 2x
Příloha č. 3 - Změna soupisu množství
Příloha č. 4 – Ocenění - finanční nárok – 2x
Příloha č. 5 – Vyčíslení nároků – samostatná příloha – 19x
Příloha č. 6 - Přehled změn stavby
Příloha č. 7 - Plná moc [REDAKCE] – samostatná příloha

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel


Popis Změny:

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID – 19 a dle přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID – 19 a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 dle odst 2.a) uplatňujeme Nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81%.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	108 605,69	108 605,69
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	není	není

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti jsou způsobené pandemií onemocnění COVID - 19 v období vyhlášení nouzového stavu a období pro zotavení.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o změnu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu



Ředitelství vodních cest ČR

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.		
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.		
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:		
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).		
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat b) nemění celkovou povahu zakázky c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality		
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno: ██████████	Datum Podpis
Vyjádření:		
Garant smlouvy objednatele	Jméno: ██████████	Datum Podpis
Supervize	Jméno: xxxxxxxxxx	Datum Podpis



Ředitelství vodních cest ČR

Správce stavby		Jméno: ██████████	Datum
			Podpis
Vyjádření:			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<i>číslo smlouvy :</i> S/ŘVC/052/R/SoD/2020	<i>předpokládaný výdaj vč. DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>	
<i>týká se bodu :</i>	131 412,88 Kč vč DPH	30.9.2021	
Objednatel	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum	
		Podpis	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno: ██████████	Datum	
		Podpis	
příkazce operace:	Jméno:	Datum	
		Podpis	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno: ██████████	Datum	
		Podpis	
Statutární orgán – ředitel	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů	Datum	
		Podpis	
Zhotovitel: SMP CZ a.s.	Jméno: ██████████	Datum	
		Podpis	
			Číslo paré:



USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 28. června 2021 č. 600

k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Vláda

I. schvaluje

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října 2020 (dále jen „Závazný pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR o.s.s. uvedený v příloze tohoto usnesení, který je určen k zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury,
2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele,
3. že se Závazný pokyn uplatní na následky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 vzniklé:
 - a) v období nouzového stavu vyhlášeného od 00:00 hodin dne 5. října 2020 do 23:59 hodin dne 11. dubna 2021,
 - b) v období pro zotavení vymezeném v Závazném pokynu;

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438, k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související;

III. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy

1. informovat resortní organizace o Závazném pokynu,
2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu.

Provede:

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál“

Zastoupená: INFRAM, a.s.

K rukám: [REDACTED]

V kopii: Ředitelství vodních cest ČR

nábř. L. Svobody 1222/2

11015 Praha 1

K rukám: [REDACTED]

Číslo smlouvy: S/RVC/052/R/SoD/2020

Dílo: „Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005b – Silniční most na MK ÚČOV – Zhotovitel stavby“ [REDACTED]

Věc: Závěrečný claim

Související dokumenty: Oznámení zhotovitele ze dne 20.11. 2020; oznámení claimu ze dne 10.3.2021, Usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020; Závěrečný claim 5/CL/005B ze dne 7. 5. 2021; usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 a příloha tohoto usnesení

Související pod-články smlouvy: 20.1.; 8. 4.; 8.13.; 13.7.

Adresováno správci stavby (viz pod-článek 1.1.2.4., 1. 3. a 20. 1.)

Doručováno datovou schránkou

V Praze dne 21.7.2021

**ZÁVĚREČNÝ CLAIM 5/CL/005B_1
COVID 19**

v souladu s pod-článkem 20.1. smluvních podmínek

Vážený správce stavby,

s ohledem na skutečnost, že dne 11.4.2021 skončil v České republice nouzový stav vyhlášený s účinností ode dne 15.2.2021 a následně od 27.2.2021 na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021 č. 125 a ze dne 26.2.2021 č. 196, v souvislosti se kterým jsme oznámili claim dopisem ze dne 10.3.2021, který bezprostředně navazoval na předcházející nouzový stav vyhlášený s účinností ode dne 5.10.2020 na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957, v souvislosti se kterým jsme oznámili claim dopisem ze dne 20.11.2021, a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 a přílohou tohoto usnesení, která představuje závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 (dále také jako „pokyn“), Vám přílohou tohoto dopisu ve smyslu výše uvedeného zasíláme vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů za období nouzového stavu o období pro zotavení, tj. do 30.4.2021.

Vyčíslení, které tvoří přílohu tohoto dopisu, tak nahrazuje předcházející vyčíslení ze dne 7.5.2021, které představovalo legitimní očekávání zhotovitele ještě před vydáním výše uvedeného pokynu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na tuto dodatečnou platbu nárok bez ohledu na to, kdy podle smlouvy dojde k vyúčtování takových prací, potvrzení platby za jejich provedení nebo

ukončení administrace souvisejících změn díla, vyhrazuje si tímto zhotovitel právo k případnému doplnění vyčíslení, a to plně v souladu s pokynem.

S pozdravem

Za zhotovitele

SMP CZ, a.s., na základě plné moci

████████████████████
Vedoucí projektu
SMP CZ, a.s.

Příloha č. 1 – Vyčíslení paušalizovaného nároku za období nouzového stavu a za období pro zotavení

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo a název rozpočtu: 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Změna soupisu množství č. ZBV č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
23	01400.	POPLATKY	KPL	0,000	1,000	1,000	108 605,69	0,00	108 605,69	108 605,69	100,00
		Celkem						0,00	108 605,69	108 605,69	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



Ocenění - Finanční nárok COVID 19

Stavba:	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B - SILNIČNÍ MOST na MK ÚČOV					SO 000	0,00		SO 000	108 605,69		SO 000	108 605,69	Popis
Rozpočet:	SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					SOD		Po změně		Změnový list				
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Množství	Cena po změně		Množství	Cena změna			
1	2	3	4	5	Jednotková	Celkem	8	Jednotková	Celkem	11	Jednotková	Celkem	12	
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00			108 605,69			108 605,69		
23N	01400	POPLATKY zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19 a dle přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 dle odst.2.a) uplatňujeme Nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace při provádění staveb dopravní a vodní infrastruktury odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81%.	KPL	0,000	0,00	0,00	1,000	108 605,69	108 605,69	1,000	108 605,69	108 605,69	příloha - vyčíslení nároků	
Celkem vícepráce bez DPH											108 605,69			
Celkem méněpráce bez DPH											0,00			

Paušalizovaný finanční nárok - COVID - 19

Příloha č. 4

Stavba: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ -
STAVBA 005.B - SILNIČNÍ MOST na MK ÚČOV

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie COVID – 19 dle přílohy Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID - 19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 dle odst 2.a) uplatňujeme Nárok na dodatečnou platbu paušalizovanou kompenzací za ztížené podmínky realizace odpovídající částce ve výši stanovené podle vzorce: (smluvní hodnota těchto provedených prací) x 1,81%.

Nárok Covid - 19

	2020	2021				Celkem 2021	Celkem
	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21		
Celkem bez DPH	34 882,32	9 228,29	32 254,20	23 599,35	8 641,53	73 723,37	108 605,69
DPH	7 325,29	1 937,94	6 773,38	4 955,86	1 814,72	15 481,91	22 807,19
Celkem vč. DPH	42 207,61	11 166,22	39 027,58	28 555,21	10 456,26	89 205,28	131 412,88

Stavební práce jsou odsouhlasené Správcem stavby na Protokolech o skutečné výměře provedených prací za jednotlivá období.

ZZVZ a SŽ	čerpáno ze zákonného limitu	čerpáno ze zákonného limitu	Zbývá ze zákonného limitu
	Kč	%	Kč
§ 100 ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (4) ZZVZ	0,00	0,00%	14 292 350,19
§ 222 (5) ZZVZ	0,00	0,00%	47 641 167,30
§ 222 (6) ZZVZ	-11 809,65	-0,01%	47 652 976,95
§ 222 (7) ZZVZ	0,00	0,00%	x
§ 222 (9) ZZVZ	-11 809,65	-0,01%	28 596 510,03

