

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL: 22
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	
název ZL:	Změna v odkanalizování srážkových vod v komunikaci	
dotčené st. objekty:	SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictvíSO 03 Komunikace a zpevněné plochy	
podklady pro ZL:	Zápis z KD, zápis ze SD	

předmět změny:
Jedná se o dořešení odtokových možností spojených s odkanalizováním srážkové vody. Projektová dokumentace navrhla odkanalizování dešťových vod z komunikací a větví A, B, C, D vsakovacími šachticemi založenými v hloubce -2,38 m pod odvodňovacím rigolem. Při realizaci komunikace však zhotovitel zjistil, že v místě navržených šachtic je v podloží skalní masiv a je proto nemožné s funkcí vsakování přes šachtice počítat. Z tohoto důvodu projektant navrhl nové řešení, kdy se vsakovací šachtice ruší, přičemž se ponechávají jen vtoky ve dvou případech a kde dochází k napojení na stávající potrubí odkanalizování, a systém je doplněn třemi svodnicemi při větví A.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změna řeší nálezovou situaci se současným stavem terénu a se skalním podložím, plánovaná funkce vsakovacích šachtic by byla nedostatečná, proto se v navrženém počtu vsakovací šachtice neprovedou. Dva kanalizační vtoky jsou pro provedení ponechány.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Změny jsou ovlivněny proměněním skutečného stavu terénu a podloží.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Odvodnění komunikací je nezbytnou součástí opravy komunikací větve ozn. A, B, C, D, jejím neprovedením by srážkové vody mohly zničit již obnovené části parku včetně cestní sítě.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6

záporná hodnota změny	bez DPH	434 158,30	Kč
	21%DPH	91 173,24	Kč
	celkem	525 331,54	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	129 808,60	Kč
	21%DPH	27 259,81	Kč
	celkem	157 068,41	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-304 349,70	Kč
	21%DPH	-63 913,44	Kč
	celkem	-368 263,14	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna byla zapracována do změny projektové dokumentace.			

vyjádření AD:
Změna odpovídá změně projektu.

vyjádření TDS:
Změna je přínosná pro pozdější užívání.

vyjádření objednatele:
Jedná se o věcně způsobilý výdaj, který vede k naplnění cílů projektu.

vyjádření orgánu památkové péče:
Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněpráce
příloha č. 2	rozpočet vícepráce
podklad č. 1	zápis z KD, zápis ze SD

za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxx	Datum	
	xxxxx	Datum	