

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL: 23
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	
název ZL:	Prodloužení a zesílení opěrné zdi	
dotčené st. objekty:	SO.4.2 Opěrná stěna Lesovna	
podklady pro ZL:	Zápisy ze SD	

předmět změny:
Rozšíření statického zásahu opěrné zdi a provedení obnovy břidlicové dlažby v nástupní části. V průběhu prací na Opěrné zdi zhotovitel zjistil skryté poruchy v kamenném zdivu. Tyto poruchy pokračovaly i do části zdi, která nebyla projektem řešena a počítalo se s jejím zachováním bez zásahu. Avšak po rozebrání a přezdění rozvolněného kamenného zdiva Opěrné zdi, zvýšení statické tuhosti koruny zdiva železobetonovým věncem a zároveň po odstranění nášlapné břidlice v nástupní části zhotovitel vyhodnotil, že břidlici již nelze opětovně použít. Její nesoudržnost je příliš velká a zároveň z estetickho hlediska je vhodné pokračovat v kladení nové břidlice, která je na celé Opěrné zdi.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Odstranění skrytých poruch kamenného zdiva je nezbytně nutné pro zajištění stability a životnosti konstrukce. Vzhledem k charakteru poruch je nezbytně nutné rozšířit místo opravy i na nástupní prostor Opěrné zdi pod Lesovnou.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Vyvolané změny jsou důsledkem nálezů skrytých vad, které byly odhaleny až v rámci demontážních a sanačních prací a nebylo je možné předvídat bez kompletní destrukce konstrukce Opěrné zdi.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Stavba Opěrné zdi Lesovny je součástí projektu, nejedná se o podstatnou změnu projektu, změna je vyvolaná skrytými vadami konstrukce.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	373 503,88	Kč
	21%DPH	78 435,81	Kč
	celkem	451 939,69	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	373 503,88	Kč
	21%DPH	78 435,81	Kč
	celkem	451 939,69	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby			

vyjádření AD:
Není v kolizi s projektovaným řešením.

vyjádření TDS:
Změna je vyvolaná nálezovou situací, doporučuji realizovat.

vyjádření objednatele:
Jedná se o věcně způsobilý výdaj, který vede k naplnění cílů projektu.

vyjádření orgánu památkové péče:
Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet vícepráce
podklad č. 1	zápisy ze SD

za zhotovitele:	xxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxx	Datum	
za TDS:	xxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxx	Datum	
	xxxxxx	Datum	