

2021/0334/01N

DODATEK Č.1

uzavřená ke smlouvě o dílo č. D2021-050484 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Stavební úpravy MKZ Mařatice“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 271
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: DEKPROJEKT s.r.o.
sídlo: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
zastoupení: Ing. Ctibor Hůlka na základě plné moci
IČO: 27642411
DIČ: CZ399000797
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze Oddíl C, vložka 120996
bankovní spojení: KB
č. účtu: 35-7899980247-0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Ctibor Hůlka
tel. oprávněné osoby: 605 205 324
e-mail: ctibor.hulka@dek-cz.com
mobilní číslo: 605 205 324

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. D2021-050484 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy MKZ Mařatice“
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

3.1. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání majetkoprávních vztahů a při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány.

3.2. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace,

oddíl 4.3.1.2. Společná dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR + DSP) bez vyjádření dotčených orgánů do **27.10.2021**

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů do **7 týdnů** od informace od objednatele, že jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 946/65/RM/2021 ze dne 10.5.2021.

V Uherském Hradišti dne - 8 -10- 2021

V Praze dne 22.9.2021



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Ctibor Hůlka
ředitel

