



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo na výstavbu „novostavba mateřské školy“ ze dne 07.10.2019**

mezi

**Městem Semily**

(objednatelem)

a

**Společností „Novostavba mateřské školy BAK – MBQ“**

(zhotovitelem)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Město Semily**, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČ: 00 276 111, zastoupeno Bc. Lena Mlejnková, starostka města („**objednatel**“)

a

**Společnost „Novostavba mateřské školy BAK – MBQ“**, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, zastoupená Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné moci („**zhotovitel**“)

Vedoucí společník:

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 284 02 758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336, zastoupena Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva

Společník:

MBQ s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 242 47 677, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197049, zastoupena Filipem Balatkou, jednatelem společnosti

uzavřely tento

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na výstavbu „novostavba mateřské školy“ ze dne 07.10.2019  
(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Novostavba mateřské školy“, jehož investorem je objednatel (dále jen „**Smlouva**“). Dne 14.05.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 Smlouvy a dne 23.06.2021 dodatek č. 2 Smlouvy.
2. Popis situace
  - a. V průběhu provádění prací dle Smlouvy bylo zjištěno, že zhotovitel z důvodu stavu geologického podloží, použité vrtné soupravy a s ohledem na hmotnostní limity mostu na jediné příjezdové cestě ke staveništi nemůže provést předpokládané vrtné práce k založení stavby mateřské školy (dále také jako „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) na pilotech, které předpokládala Smlouva.
  - b. Po jednáních mezi zástupci zhotovitele, objednatele, projektanta/autorského dozoru, přízvaného statika a geologa rozhodli zástupci smluvních stran ve společné shodě o přípravě změny způsobu založení Stavby ze založení na pilotech na plošné založení Stavby, a to zejména v souladu s vyjádřením a stanoviskem geologa a s ohledem na předpokládané snížení ceny za dílo (pravidlo 3E).
  - c. Dne 02.09.2020 předal projektant stavby Mgr. A. Marek Topič, IČO: 64762122, změnu projektu spočívající ve změně založení Stavby. V souvislosti s přerušením provádění Díla z důvodu projektování změny založení se smluvní strany dohodly, že zhotoviteli za dobu, za níž skutečná doba zpracování změny projektu spočívající ve změně založení Stavby přesáhla dobu obvyklou pro zpracování obdobné změny projektu, náleží náhrada nákladů zařízení staveniště.
  - d. Změna založení Stavby byla sjednána smluvními stranami Změnovým listem č. 9 ze dne 30.11.2020 s tím, že cena za dílo se Změnovým listem č. 9 snižuje o 3.278.656,49 Kč bez DPH, tj. o 3.967.174,35 Kč vč. DPH, a že změna má vliv na harmonogram výstavby, avšak nikoliv na termín dokončení Díla, neboť zhotovitel předpokládal, že reálně vzniklé prodloužení v délce 2 měsíců, způsobené změnou založení Stavby, dožene ve zbývající lhůtě výstavby. Oproti tomuto předpokladu však zhotovitel, v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „**Pandemie**“), byl schopen vliv změny založení Stavby zkrátit pouze o 2 týdny.
  - e. V průběhu provádění prací dle Smlouvy zasáhla nejen Českou republiku, ale rovněž sousedící státy a další země po celém světě Pandemie, v důsledku čehož vyhlásila Vláda ČR, za souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, opakovaně nouzový stav, který trval v období od 12.03.2020 do 17.05.2020 a v období od 05.10.2020 do 11.04.2021. V souvislosti se zákonem č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, pak ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byl vyhlášen v ČR stav pandemické pohotovosti, který doposud nebyl usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ukončen. Po celou dobu Pandemie, která v různě silných vlnách probíhá od března 2020, zejména v době vyhlášeného nouzového stavu, pak byla zásadním způsobem omezena mobilita osob, a to jak v rámci státních hranic ČR, tak v rámci tzv. Schengenského prostoru mezi členskými státy Evropské unie. Vedle dopadů do zdraví a mobility osob zásadním způsobem zasáhla Pandemie také do globalizované světové ekonomiky a způsobila omezení v pohybu a dostupnosti zboží a surovin.
  - f. Dne 14.05.2021 požádal zhotovitel písemným odůvodněným přípisem objednatele o prodloužení termínu provedení Díla, a to v důsledku Pandemie onemocnění COVID-19 a jejího dopadu na provádění Stavby. Dne 14.09.2021 zhotovitel svoji předchozí žádost o

prodloužení termínu provedení Díla dále doplnil. Kopie žádosti o prodloužení termínu provedení Díla a jejího doplnění jsou připojeny v příloze č. 1 Dodatku č. 3.

3. Dodatek č. 3 se uzavírá, v souladu s čl. 2 podčl. 2.4 odst. 2.4.8 ve spojení s čl. 4 podčl. 4.3 odst. 4.3.3 Smlouvy, za účelem změny Termínu dokončení díla uvedeného v čl. 4 podčl. 4.2 Smlouvy a za účelem změny Ceny díla uvedené v čl. 5 podčl. 5.1 odst. 5.1.1 Smlouvy.

## II.

### Změnové ustanovení

1. Termín dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje o 4 kalendářní měsíce a 2 týdny a ustanovení čl. 4 podčl. 4.2 Smlouvy tedy nově zní:

„4.2 Termín dokončení díla

*Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve lhůtě 19 měsíců a dvou týdnů od termínu zahájení Díla.*

*Úplným dokončením se rozumí dokončení kompletního Díla bez vad a nedodělků způsobilého plně sloužit účelu této Smlouvy (včetně zaměření) vč. vydaných kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci. Úplným dokončením se dále rozumí úspěšné předání Díla Objednateli včetně předání kompletní dokladové části Díla, tj. (mimo jiné) dokladů prokazujících splnění vlastností použitých materiálů (požární odolnost, únosnost atd.), dokladů prokazujících funkčnost jednotlivých zařízení (tlakové zkoušky, revize atd.), dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení a geometrického plánu jednotlivých pozemních objektů, atd.“*

2. Cena Díla uvedená v čl. 5 podčl. 5.1 odst. 5.1.1 Smlouvy, ve výši dle uzavřených dodatků ke Smlouvě, vč. Změnových listů, se v souvislosti s přerušением provádění Díla po dobu projektování změny založení Stavby **zvýšuje o 416.106,- Kč bez DPH**, tj. o 503.488,- Kč vč. DPH.
3. Změnovým listem č. 9 ze dne 30.11.2020 se cena Díla snížila o 3.278.656,49 Kč bez DPH, tj. o 3.967.174,35 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

## III.

### Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3

1. Tento Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Dodatek č. 3 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. Tato Dodatek č. 3 je platný a účinný dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Přílohu č. 1 Dodatku č. 3 tvoří kopie žádosti zhotovitele o prodloužení termínu provedení díla ze dne 14.05.2021 a jejího doplnění ze dne 14.09.2021.

Schvalovací doložka:

Tento Dodatek č. 3 schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 04.10.2021 usnesením č. 211004/RM/513.

#### **Objednatel:**

Jméno: Bc. Lena Mlejnková

Funkce: starostka města

Datum:

#### **Zhotovitel:**

Jméno: Ing. Radek Mrázek, MBA

Funkce: místopředseda představenstva Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,  
na základě plné moci

Datum:

Dušan Mráz

Funkce: jednatel společníka MBQ, s.r.o.

Datum:

Filip Balatka

Funkce: jednatel společníka MBQ, s.r.o.

Datum:



**Město Semily**

Husova 82

513 01 Semily

k rukám Bc. Leny Mlejnkové, starostky

Do datové schránky

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / E-mail:



Datum:

10. května 2021

### **Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění z důvodů ležících mimo sféru vlivu zhotovitele**

Vážení obchodní partneři,

z důvodu výskytu pandemie koronaviru SARS CoV-2, způsobujícího nemoc COVID-19 (dále jen „**koronavirus**“), a s touto souvisejícími vládními, ministerskými, hygienickými a dalšími opatřeními si Vás dovoluujeme informovat o následujícím.

**Společnost „Novostavba mateřské školy BAK - MBQ“** (dále jen „**Zhotovitel**“), jež pro město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111 (dále jen „**Objednatel**“), provádí na základě smlouvy o dílo ze dne 07.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.05.2020 (dále jen „**Smlouva**“), ve Smlouvě blíže specifikované dílo – novostavbu mateřské školy (dále jen „**Dílo**“), **je při provádění Díla zatížena komplikacemi, jež vznikly v příčinné souvislosti s pandemií koronaviru. Tyto komplikace se projevují či v průběhu výstavby projevovaly zejména:**

- nedostatky v personálních kapacitách způsobenými karanténami či izolacemi pracovníků Zhotovitele a pracovníků jeho subdodavatelů,
- ztíženými či opožděnými dodávkami materiálů,
- dřívější nemožností a následnou omezenou možností dopravy zahraničních pracovníků,
- dřívější nemožností ubytování pracovníků apod.

V této souvislosti Zhotovitel připomíná, že první nouzový stav, vyhlášený v ČR v důsledku šíření koronaviru, trval od 12.03.2020 do 17.05.2020. Druhý nouzový stav v ČR trval od 05.10.2020 do 11.04.2021.

Kromě obecných komplikací při výstavbě, popsaných shora, Zhotovitel doplňuje, že byl ve své činnosti při provádění Díla omezen izolací či karanténou zejm. řemeslných pracovníků subdodavatelů Zhotovitele a dále izolacemi či karanténami managementu stavby sestávajícího z následujících osob:

BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov, Tel.: +420 499 800 111, Fax: +420 499 800 200

IČ: 28402758, DIČ: CZ28402758, www.bak.cz

Bankovní spojení:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876

- [redacted] v karanténě od 27.02.2021 do 06.03.2021, v izolaci od 06.03.2021 do 20.03.2021,
- pan [redacted]
- [redacted] v izolaci od 05.03.2021 do 19.03.2021,
- pan [redacted] - [redacted] (nejvyšší řídicí orgán sdružených společností), v izolaci od 14.10.2020 do 26.10.2020,
- pan [redacted] odpovědný za technickou přípravu výstavby, v karanténě a následné izolaci od 19.12.2020 do 11.01.2021,
- pan [redacted]
- [redacted], v karanténě od 04.11.2020 do 25.11.2020,
- pan [redacted]
- [redacted] v izolaci od 20.10.2020 do 30.10.2020.

Dle ust. odst. 4.3.3 Smlouvy platí, že harmonogram výstavby a termín dokončení Díla může být prodloužen pouze v případě výskytu důvodů, (i) jež leží mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, (ii) jež nebylo možné ze strany Zhotovitele předvídat a (iii) jsou-li tyto důsledkem prodloužení se splněním harmonogramu výstavby či termínu dokončení Díla. Všechny tyto podmínky pro prodloužení termínu plnění jsou v případě současného výskytu pandemie koronaviru kumulativně splněny.

**S odkazem na shora uvedené tímto Zhotovitel zdvořile žádá Objednatele o prodloužení termínu dokončení Díla, a to o 4 měsíce a 2 týdny (136 dní), tj. do 5. listopadu 2021.**

Na závěr tohoto podání je Zhotovitel nucen Objednatele informovat, že tato žádost o prodloužení termínu dokončení Díla vychází ze skutečností známých Zhotoviteli k datu tohoto podání. S ohledem na stávající průběh pandemie koronaviru není, bohužel, vyloučeno, že tato bude Zhotoviteli i v budoucnu bránit v provádění Díla předpokládaným způsobem. Stane-li se tak, Zhotovitel bude o těchto nových skutečnostech Objednatele řádně a včas informovat.

S pozdravem

[redacted signature]  
[redacted]  
BAK stavební společnost, a.s.  
vedoucí společník společnosti  
Novostavba mateřské školy BAK - MBQ

---

**Město Semily**

Husova 82  
513 01 Semily  
k rukám Bc. Leny Mlejnkové,  
starostky

Do datové schránky

---

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / E-mail:

Datum:

14. září 2021

**Doplnění žádosti zhotovitele o prodloužení termínu plnění z důvodů ležících mimo sféru vlivu zhotovitele ze dne 14.05.2021**

Vážení obchodní partneři,

jménem společnosti „*Novostavba mateřské školy BAK - MBQ*“ (dále jen „**Zhotovitel**“), jež pro město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276111 (dále jen „**Objednatel**“), provádí na základě smlouvy o dílo ze dne 07.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.05.2020 a dodatku č. 2 ze dne 23.06.2021 (dále jen „**Smlouva**“), ve Smlouvě blíže specifikované dílo – novostavbu mateřské školy (dále jen „**Dílo**“), tímto doplňuji podání Zhotovitele s názvem „*Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění z důvodů ležících mimo sféru vlivu zhotovitele*“ ze dne 14.05.2021 (dále jen „**Žádost**“), a v této souvislosti uvádím následující.

Z důvodu setrvávajících důsledků pandemie koronaviru SARS CoV-2, způsobujícího nemoc COVID-19 (dále jen „**koronavirus**“), a s touto souvisejícími vládními, ministerskými, hygienickými a dalšími opatřeními jsme nuceni Vás opětovně informovat, že **provádění Díla je zatíženo komplikacemi, jež vznikly v příčinné souvislosti s pandemií koronaviru a jež se i nadále projevují zejména:**

- ztíženými nebo opožděnými dodávkami materiálů či jejich úplnou nedostupností,
- omezenou možností dopravy zahraničních pracovníků,
- opakovanými karanténami zaměstnanců Zhotovitele, jeho subdodavatelů a jejich dodavatelů.

V podrobnostech stran důsledků koronaviru majících vliv na provádění Díla Zhotovitel odkazuje na Žádost, již tímto podáním doplňuje, a dále skutečnosti, jež nastaly po datu podání Žádosti a jež jsou blíže specifikovány v následujících dokumentech:

- „Oznámení o ztížení dodávek vyšší mocí v souvislosti s realizací díla“ ze dne 09.09.2021 od spol. ALUFRONT, s.r.o., IČO: 60912910,
- „PROHLÁŠENÍ O ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH“ ze dne 10.09.2021 od spol. COBAP s.r.o., IČO: 28953673,
- „prohlášení o ztížených dodávkách MŠ SEMILY, dřevěná terasa“ ze dne 08.09.2021 od spol. DEBA BOHEMIA s.r.o., IČO: 25422189,
- „Prohlášení dodavatele o ztížení dodávek vlivem největší vlny epidemie Covid a aktuální situace na trhu“ ze dne 08.09.2021 od spol. DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., IČO: 49810090,
- „Tabulka skladové dostupnosti“ ze dne 09.09.2021 od spol. FALCO DD s.r.o., IČO: 28677251,
- podání ze dne 08.09.2021 od spol. Frajt s.r.o., IČO: 25556550,
- podání ze dne 07.09.2021 od spol. GAPA MB, s.ro., IČO: 40767795,
- „prohlášení o ztížených dodávkách“ ze dne 09.09.2021 od spol. HORBAR Group s.r.o., IČO: 07049447,
- „PROHLÁŠENÍ O MONTÁŽI LAMELOVÉHO PODHLEDU na Novostavbě MŠ Semily“ ze dne 07.09.2021 od spol. INTERT s.r.o., IČO: 47781858,
- „Prohlášení o ztížení dodávek vlivem aktuální situace ovlivněné světovou epidemií Covid19“ ze dne 05.09.2021 od spol. JASA s.r.o., IČO: 25071815,
- „Prohlášení o ztížení dodávek vlivem pandemie COVID-19 – žádost o dodatek SOD“ ze dne 09.09.2021 od spol. PPDS Group s.r.o., IČO: 24196193,
- „Oznámení o zpoždění dodávek materiálů pro výrobu stínící techniky“ od spol. PROFIFLEX s.r.o., IČO: 29363667,
- „Prohlášení o ztížených dodávkách nejen na stavbě: „Novostavba MŠ Semily“ ze dne 08.09.2021 od spol. PULSKLIMA, spol. s r.o., IČO: 63144409,
- „Prohlášení o ztížených dodávkách na novostavbě MŠ Semily“ ze dne 09.09.2021 od spol. R E A L M O N T, spol. s r.o., IČO: 49096125,
- „Prodloužení termínu dodání výrobků z HPL a CPL“ od spol. SAPELI Development s.r.o., IČO: 04801580,
- podání ze dne 08.09.2021 od spol. Zámečnictví Pluhař s.r.o., IČO: 28690834,
- aktualizovaný harmonogram výstavby, v němž jsou zaznamenány vlivy koronaviru na vybrané práce a dodávky,
- čestné prohlášení Zhotovitele ze dne 14.09.2021, vydané analogicky dle usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 438 a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 20. dubna 2020 č. 438),
- Expertní posouzení dopadu COVID-19 na stavebnictví ze dne 03.08.2021, zpracované spol. Grant Thornton Advosory s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 08358991.

Dle ust. odst. 4.3.3 Smlouvy platí, že harmonogram výstavby a termín dokončení Díla může být prodloužen pouze v případě výskytu důvodů, (i) jež leží mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, (ii) jež nebylo možné ze strany Zhotovitele předvídat a (iii) jsou-li tyto důsledkem prodloužení se splněním harmonogramu výstavby či termínu dokončení Díla. Všechny tyto podmínky pro prodloužení termínu plnění jsou v případě současného výskytu pandemie koronaviru kumulativně splněny.


**S odkazem na skutečnosti uvedené v Žádosti a doplněné tímto podáním Zhotovitel zdvořile žádá Objednatele o prodloužení termínu dokončení Díla, a to o 4 měsíce a 2 týdny (136 dní), tj. do 5. listopadu 2021.**

Na závěr tohoto podání je Zhotovitel nucen Objednatele informovat, že tato žádost o prodloužení termínu dokončení Díla vychází ze skutečností známých Zhotoviteli k datu tohoto podání. S ohledem na stávající průběh pandemie koronaviru není, bohužel, vyloučeno, že tato bude Zhotoviteli i v budoucnu bránit



v provádění Díla předpokládaným způsobem. Stane-li se tak, Zhotovitel bude o těchto nových skutečnostech Objednatele řádně a včas informovat.

S pozdravem

  
BAK stavební společnost, a.s.  
vedoucí společník společnosti  
Novostavba mateřské školy BAK - MBQ

Přílohy:

- „Oznámení o ztížení dodávek vyšší mocí v souvislosti s realizací díla“ ze dne 09.09.2021 od spol. ALUFRONT, s.r.o., IČO: 60912910,
- „PROHLÁŠENÍ O ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH“ ze dne 10.09.2021 od spol. COBAP s.r.o., IČO: 28953673,
- „prohlášení o ztížených dodávkách MŠ SEMILY, dřevěná terasa“ ze dne 08.09.2021 od spol. DEBA BOHEMIA s.r.o., IČO: 25422189,
- „Prohlášení dodavatele o ztížení dodávek vlivem největší vlny epidemie Covid a aktuální situace na trhu“ ze dne 08.09.2021 od spol. DIRICKX BOHEMIA spol. s r. o., IČO: 49810090,
- „Tabulka skladové dostupnosti“ ze dne 09.09.2021 od spol. FALCO DD s.r.o., IČO: 28677251,
- podání ze dne 08.09.2021 od spol. Frajt s.r.o., IČO: 25556550,
- podání ze dne 07.09.2021 od spol. GAPA MB, s.ro., IČO: 40767795,
- „prohlášení o ztížených dodávkách“ ze dne 09.09.2021 od spol. HORBAR Group s.r.o., IČO: 07049447,
- „PROHLÁŠENÍ O MONTÁŽI LAMELOVÉHO PODHLEDU na Novostavbě MŠ Semily“ ze dne 07.09.2021 od spol. INTERT s.r.o., IČO: 47781858,
- „Prohlášení o ztížení dodávek vlivem aktuální situace ovlivněné světovou epidemií Covid19“ ze dne 05.09.2021 od spol. JASA s.r.o., IČO: 25071815,
- „Prohlášení o ztížení dodávek vlivem pandemie COVID-19 – žádost o dodatek SOD“ ze dne 09.09.2021 od spol. PPDS Group s.r.o., IČO: 24196193,
- „Oznámení o zpoždění dodávek materiálů pro výrobu stínící techniky“ od spol. PROFIFLEX s.r.o., IČO: 29363667,
- „Prohlášení o ztížených dodávkách nejen na stavbě: „Novostavba MŠ Semily“ ze dne 08.09.2021 od spol. PULSKLIMA, spol. s r.o., IČO: 63144409,
- „Prohlášení o ztížených dodávkách na novostavbě MŠ Semily“ ze dne 09.09.2021 od spol. R E A L M O N T, spol. s r.o., IČO: 49096125,
- „Proloužení termínu dodání výrobků z HPL a CPL“ od spol. SAPELI Development s.r.o., IČO: 04801580,
- podání ze dne 08.09.2021 od spol. Zámečnictví Pluhař s.r.o., IČO: 28690834,
- aktualizovaný harmonogram výstavby, v němž jsou zaznamenány vlivy koronaviru na vybrané práce a dodávky,
- čestné prohlášení Zhotovitele ze dne 14.09.2021,
- Expertní posouzení dopadu COVID-19 na stavebnictví ze dne 03.08.2021.