

název díla:	Sanační opravy kolektoru Chotkova		
smlouva číslo:	SODM - 36/2021	ze dne:	24.05.2021
zhotovitel:	Ekostav, a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	18.10.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	02.03.2022		

Popis změny, případně náčrtek :

1. Zhotovit neprodleně, po podepsání protokolu Zadání stavebních prací, oslovil příslušné orgány pro vydání DIR a DIO. Jednotlivá vyjádření byla vydávána vždy s několikátýdenním zpožděním. Vyjádření MHMP, jako poslední, bylo zasláno dne 16.9.2021 emailem se stanoviskem, že zábery se povolují až od poloviny října 2021. Z tohoto důvodu je nově stanoven termín dohotovení na 2.3.2022.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Libor Zapletal	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 0,00%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	2 378 071,01 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 378 071,01 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 30.09.2021