

---

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem  
č. smlouvy: S-2007/00066001/2020  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Most Petrovice 3K + BES**

*Správce společnosti:*

**3K značky s.r.o.**

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany,  
IČO: 25056271  
DIČ: CZ25056271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

zastoupená: Lubomírem Lágnerem, jednatelem

a

*Společník:*

**B E S s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČO: 43792553  
DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená: Petrem Váňou, jednatelem

č. smlouvy: 2020056

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 01. 07. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3394 Petrovice I, most ev.č. 3394-1**“, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

V rámci zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu byly zjištěny neočekávané okolnosti, které zabránily provádět stavební práce podle původního projektu a podle původní očekávané doby výstavby. Z tohoto důvodu bylo nutno posoudit aktuální stav původních kamenných konstrukcí a nosné konstrukce klenby. Následně byl projekt upraven a přepracován s ohledem na zjištěný stav. Jedná se o kamenná křídla na klenbě mostu (poprsní zídky) a navazující kamenná křídla. Při opatrném odtěžení tyto kamenné konstrukce vykazovaly známky značné nesoudržnosti až nestability.

Po místním šetření na stavbě za účasti TDI + Objednatele + Projektanta bylo rozhodnuto následující. Původní kamenné křídla, která měla zůstat zachována se s opatrností odbourají. Tzn., že bylo nutno provádět bourání pouze lehkými bouracími mechanismy střídavě z obou konců objektu, tak aby

nedošlo k jednostrannému odlehčení především krajních oblastí klenby s ohledem na její stabilitu během stavebních prací a dále s ohledem na stav krajních oblastí konstrukce klenby. Obdobným způsobem bylo postupováno v případě čelních zdí v rozsahu klenby. Z výše uvedeného dále vyplynula nutnost přepracování výkresů tvarů a výztuže nových železobetonových částí objektu tzn. doplnění nových částí křídel na místo odbouraných a změna tvaru betonových částí v krajních oblastech klenby. Dále z výše uvedeného vyplývá vznik více etap postupných na sebe navazujících betonáží s nutnými technologickými přestávkami (především ve vztahu ke konstrukcím v rozsahu klenby, tzn. zesílení klenby, čelní zídky a konzoly příčného řezu). Tyto neočekávané okolnosti vyžadují delší dobu výstavby, než bylo původně plánováno.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z výše uvedeného důvodu se ruší původní znění čl. 4 Smlouvy, odstavec 4.1, který zněl:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.*

a nahrazuje se novým zněním:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 26 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.*

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je upravený harmonogram stavby (Příloha č. 1), který nahrazuje původní harmonogram stavby (Příloha č. 5 Smlouvy).

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.

Příloha č. 1 – Upravený harmonogram stavby

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Říčanech \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

\_\_\_\_\_  
**3K značky s.r.o. jako Správce Společnosti Most  
Petrovice 3K + BES**

Lubomír Lágner, jednatel

Příloha č. 1 – Upravený harmonogram stavby



A small, stylized signature or logo in red and black ink, located below the Gantt chart.