

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Č. 74/2021/OIR ZE DNE 20.04.2021, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 30.08.2021

(dále jen „dodatek“)

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
74-2 poř. číslo	2021 rok	OIR zkr. odb.

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupeno:  
ve věcech smluvních Ing. Miroslav Halatin, starosta  
ve věcech zakázky Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR  
ve věcech technických [REDAKCE] referent investic  
IČO: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.

se sídlem: Moravská Ostrava a Přívoz, Gorkého 3091/28  
zastoupena:  
ve věcech smluvních Radek Sasyn, jednatel společnosti  
ve věcech technických Radek Sasyn, jednatel společnosti  
ve věcech vedení stavby [REDAKCE]  
IČO: 46577319  
DIČ: CZ46577319  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 3349  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2021 smlouvu o dílo týkající se provedení stavebních prací na prodloužení vodovodního řádu ul. Střelniční ve Frenštátě pod Radhoštěm. K této smlouvě uzavřely dne 30. 8. 2021 dodatek, kterým došlo k prodloužení lhůty plnění.

2. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nelze s ohledem na skutečný stav sítí a složení podložení provést některé práce protlaky, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Změna způsobu provedení těchto prací má vliv na cenu díla, jelikož vznikla potřeba prací nových a zároveň některé práce nebudou prováděny. Dále v průběhu stavby vzešel požadavek na zabezpečení armatur. Toto zabezpečení má také vliv na cenu díla. Bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 3 a 4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. Zároveň došlo k opakovanému přerušení prací z důvodu zcela nevhodných klimatických a povětrnostních podmínek. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty plnění. Bližší informace jsou obsaženy ve změnovém listu č. 5.
3. Tento dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 10. 2021 a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním následovně:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena bez DPH</b>	12. 889.305,00
<b>Vícepráce dle dodatku č. 2</b>	83.862,30
<b>Méněpráce dle dodatku č. 2</b>	36.750,00
<b>Cena celkem po dodatku č. 2</b>	12.936.417,30
<b>DPH</b>	2.716.647,63
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>15.653.064,93</b>

### IV.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### **Doložka**

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1838/72/RM/2021 ze dne 29.9.2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

Příloha č. 2: Změnový list č. 4

Příloha č. 3: Změnový list č. 5

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 30 -09- 2021

V Ostravě dne 30 -

\_\_\_\_\_  
za objednatele

Ing. Miroslav Halatin, starosta

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

Radek Sasyn, jednatel