

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení  
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla **„Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“**.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **23 945 107,66 Kč vč. DPH** (slovy dvacetřímilionůdevětsetčtyřicetpěttisícstosedm Korun českých šedesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	19 789 345,17 korun českých
DPH (21%)	4 155 762,49 korun českých
Cena celkem	23 945 107,66 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Pavel Vacek  
ředitel oblasti

.....  
Zhotovitel  
Lukáš Novák, DiS.  
vedoucí obchodního oddělení

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	36874
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	20.04.2021

Číslo změny :

2

Název stavby :

„Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa“

Název objektu :

SO 001 Všeobecné a předběžné položky; SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VALBEK spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČ 00671347

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změny vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa“:

1. SO 001 Všeobecné a předběžné položky: Při projednávání přepravní trasy pro dopravu mostních prefabrikovaných nosníků MSI od dodavatele M – SILNICE a.s., pref. Nový Bydžov, byly dodatečně od správce mostů (Správy silnic Královéhradeckého kraje) ev.č.296-009, 296-010 a 296-011 vzneseny požadavky na statické posouzení mostů a stanovení podmínek pro přepravu. Posouzení mostů bylo požadováno z důvodu havárie na mostě ev.č.296-009 v Temném dole, kdy v měsíci květnu 2021 došlo k lokálnímu propadu nosné konstrukce mezi prefabrikovanými nosníky. Po této události byla omezena nosnost mostu a zpracován projekt na jeho opravu. K požadavku na doplnění statického posouzení a stanovení podmínek pro přejezd nadměrného nákladu u těchto tří mostů došlo z důvodu stejné konstrukce mostů. Správce mostů nemá statické posudky těchto mostů k dispozici. V průběhu zpracování cenové nabídky a před podpisem smlouvy nebyly tyto požadavky známy, nejedná se o standardní požadavky pro projednání nadměrné přepravy. Jiné alternativní trasa pro přepravu nosníků není možná. Posouzení vhodnosti mostních objektů pro přepravu nadozměrného nákladu zpracoval na objednávku společnosti APB Plzeň, která přepravu a montáž nosníků zajišťuje, Doc.Ing.Věroslav Kaplan, CSc. V tomto posudku byly uvedeny podmínky pro přejezd mostů včetně podmínek měření svislých deformací a vyhodnocení účinků na všech třech mostech. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Vícepráce 293 250,00 Kč bez DPH.

Ve výše uvedeném bodě č. 1 se jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1. Rekapitulace cen v rámci změny č.2 Soupis objektů a DPH po změně č. 2
2. ZBV 2
3. Odměrná zhotovitele

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
22 665 115,00 Kč	23 590 275,16 Kč	0,00 Kč	354 832,50 Kč	23 945 107,66 Kč	354 832,50 Kč
Součet cen změn od požádání stavby včetně změn č.1:		234 459,75 Kč	1 514 452,41 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Projektant (autorský dozor):	VALBEK spol. s.r.o.			
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor stavebníka:	MANIFOLD GROUP a.s.			

Název stavby:

"Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa"

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
<b>Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa</b>							
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 034 964,68	0,00	23 310,00	293 250,00	0,00	1 304 904,68
SO 111	Dopravně inženýrská opatření	2 532 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 435,93
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č. 296-013 Velká Úpa	14 907 322,12	958 363,56	170 458,39	0,00	0,00	15 695 227,29
SO 421	Provizorní přeložka rozvodů VO	195 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	195 231,21
SO 422	Definitivní přeložka rozvodů VO	61 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61 546,06
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>18 731 500,00</b>	958 363,56	193 768,39	293 250,00	0,00	<b>19 789 345,17</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>3 933 615,00</b>	201 256,35	40 691,36	61 582,50	0,00	<b>4 155 762,49</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>22 665 115,00</b>	1 159 619,91	234 459,75	354 832,50	0,00	<b>23 945 107,66</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)**Objekt:** SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**Rozpočet:** 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**Objednavatel:** SSKHK**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC**Zhotovitel:****Základní cena:** 1 034 964,68 Kč**Cena celková:** 1 304 904,68 Kč**DPH:** 274 029,98 Kč**Cena s daní:** 1 578 934,66 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 25. 11. 2015**Datum vypracování nabídky:** 1. 1. 2001



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY  Zhotovení dočasného vjezdu do sběrného dvora na konci areálu. Zahnuje demontáž stávajícího pletiva v délce 5,5m, osazení provizorní uzamykatelné ocel. brány 5,5x2,0m, demontáž brány a osazení nového pletiva PEVNÁ CENA I=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	ZBV:	ZBV 1	Skutečnost -I=-1,000 [A]			-1,000	
			aktuální množství		0,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU  Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02852		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ  Doplnkový diagnostický průzkum spodní stavby.	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce 100 m. Tiskem ve 3 vyhotoveních + 1 CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
8	02911	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. Délka stavby 100 m. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla. Pevná cena 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
7	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Pevná cena Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9	02920	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zahrnuje výlov ryby vranky PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
10	02921	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Zahrnuje ochranu koryta pod mostem v délce cca 40m po dobu stavby. Dle podmínek PLA a KRNP. PEVNÁ CENA I=1,000 [A]	KPL	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
11	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg 4x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
12	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU  PRVNÍ HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA (4 x tiskem), MOSTNÍ LIST (5 x tiskem) včetně zadání do elektornické evidence mostu. PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré).	KPL	1,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)  
**Objekt:** SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zadavatel poskytne otevřený formát *.pdf. Zpracování Plánu údržby mostu. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
104	029511	N	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KOMPLE T	0,000		
	ZBV:	ZBV 2	Opatření při přepravě nosníků Posouzení vhodnosti mostních objektů pro přepravu nadrozměrného nákladu 1=1,000 [A]		1,000		
					aktuální množství		1,000
15	029711		OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY ZAMĚŘENÍ NIVELAČNÍCH ZNAČEK MOSTU BĚHEM VÝSTAVBY DLE TZ (MIN 5 MĚŘENÍ) PEVNÁ CENA 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  Náklady na zřízení informační tabule (2 ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatelE, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
17	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY  Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby a včetně zajištění uzavírky opravy objízdné trasy. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelE povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
18	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staven. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000		
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelE povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 36874 Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa (SWIETELSKY)  
Objekt: SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
Rozpočet: 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**



**STAVÍME  
NA  
NÁPADECH**

Vyřizuje:

**Objednatel:**

Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
Hradec Králové  
zastoupený  
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**Kontaktní osoba:**

**Věc: Zdůvodnění změn obsažených v předloženém ZBV č.2  
Stavba „ Rekonstrukce mostu ev.č.296-013 Velká Úpa „**

**SO 001 Všeobecné a předběžné položky**

Při projednávání přepravní trasy pro dopravu mostních prefabrikovaných nosníků MSI od dodavatele M – SILNICE a.s., prefa Nový Bydžov, byly dodatečně od správce mostů ev.č.296-009, 296-010 a 296-011 vzneseny požadavky na statické posouzení mostů a stanovení podmínek pro přepravu. Posouzení mostů bylo požadováno z důvodu havárie na mostě ev.č.296-009 v Temném dole, kdy v měsíci květen 2021 došlo k lokálnímu propadu nosné konstrukce mezi prefabrikovanými nosníky. Po této události byla omezena nosnost mostu a zpracován projekt na jeho opravu. K požadavku na doplnění statického posouzení a stanovení podmínek pro přejezd nadměrného nákladu u těchto tří mostů došlo z důvodu stejné konstrukce mostů. Správce mostů nemá statické posudky těchto mostů k dispozici.

V průběhu zpracování cenové nabídky a před podpisem smlouvy nebyly tyto požadavky známé, nejedná se o standardní požadavky pro projednání nadměrné přepravy.

Jiná alternativní trasa pro přepravu nosníků není možná.

Posouzení vhodnosti mostních objektů pro přepravu nadrozměrného nákladu zpracoval na objednávku společnosti APB Plzeň, která přepravu a montáž nosníků zajišťuje,

✓ / tomto posudku byly uvedeny podmínky pro přejezd mostů včetně podmínky měření svislých deformací a vyhodnocení účinků na všech třech mostech.

Ocenění v souladu s čl.12.3.d) Zvláštních smluvních podmínek stavby :

Celkové náklady za tato předem nepředvídatelná opatření při přepravě nosníků činí :

1. Prohlídka mostů a zpracování posudku : 118 000,- Kč ( doloženo fakturou – viz.příloha č.1 )
2. Měření mostů v průběhu přepravy a vyhodnocení účinků : 120 000,- Kč
3. Administrativní náklady společnosti APB Plzeň s projednáním : 17 000,- Kč

Celkem náklady : 255 000,- Kč



**STAVÍME  
NA  
NÁPADECH**

Přirážka přiměřeného zisku 5% : 12 750,- Kč

Přirážka na výrobní režii 5 % : 12 750,- Kč

Přirážka na správní režii 5 % : 12 750,- Kč

Celková cena bez DPH : 293 250,- Kč

S přátelským pozdravem

Ing.Pavel Vacek

Ředitel oblasti Hradec Králo

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	18 731 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 23 310,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 23 310,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>23 310,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	23 310 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,12 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 731 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 731 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 958 363,56 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 170 458,39 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 293 250,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 1 251 613,56 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 170 458,39 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 422 071,95 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	7,59 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	18 731 500,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 251 613,56 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>1 081 155,17 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,77 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 293 250,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>293 250,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	18 731 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	19 496 095,17 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	19 789 345,17 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>19 789 345,17 Kč bez DPH</b>

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti Rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX