

## Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2021,

ke stavbě

### „Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Nad Gymnázíem“

#### Čl. 1 Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

##### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209

(dále jen **zhotovitel**)

##### **Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.**

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Robert Billik, obchodní ředitel

Leoš Mahel, DiS, výrobní ředitel

41601645

CZ41601645

Komerční banka, a. s.

1008843621/0100

#### Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu záměny rozsahu realizačních prací materiálu použitého na zásyp, na který není možné využít zeminu z výkopku, jak předpokládal projekt. Bude muset být z nakupované šterko-drtě frakce 0/63mm,

na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

##### A. Předmět plnění pro objekty:

|       |                       | MÉNĚPRÁCE         | VÍCEPRÁCE           | ROZDÍL              |
|-------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SO 01 | RE-KCE VODOVODU       | 156 371,84        | 773 580,60          | 617 208,77          |
| SO 02 | RE-KCE KANALIZACE     | 294 976,76        | 969 825,07          | 674 848,31          |
| SO 03 | NOVOSTAVBA KANALIZACE | 49 797,66         | 166 587,96          | 116 790,30          |
|       |                       | <b>501 146,26</b> | <b>1 909 993,64</b> | <b>1 408 847,38</b> |

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s rozsahem změn.

##### B. Termín dokončení stavby

Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. Smlouvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) se  
z *původního termínu 29. října 2021* mění a **nově zní 19. listopadu 2021,**

a to z důvodu nemožnosti dřívějšího vyřízení dopravní uzavírky, kdy nebylo možné zahájit práce dle původního předpokladu a dále k nepředpokládaným horším geologickým podmínkám, kdy byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti na objektech kanalizace.

### C. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeném v Čl. 2, specifikovaných v odst. A., na uzavření tohoto Dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021, č. 04/21/SOD/126 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce, méněpráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 29.04.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Původní cena díla bez DPH                          | Kč 13 078 950,26        |
| Vícepráce  | Kč 1 909 993,64         |
| Méněpráce  | Kč 501 146,26           |
| <b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>Kč 14 487 797,64</b> |
| <b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH</b>   | <b>Kč 17 530 235,16</b> |

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SOD/126, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021

V Brně, dne 23.9.2021

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**