

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Všetaty - ul. Smetanova, Ve Famílii, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-518/21-D1

Číslo zakázky: 21100320

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**Adresa:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Zastoupený:** Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted] z [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
**Registrace:** zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876  
**IČO:** 28177851  
**DIČ:** CZ28177851  
**Zastoupený:** Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted] z [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se z důvodu koordinace stavby obnovy vodovodního řadu a rekonstrukce komunikace dohodly na posunutí termínu dokončení. Dále se smluvní strany dohodly na zúčtování méně a více prací. Položkový soupis méně a více prací, včetně podrobného odůvodnění je součástí změnového listu č. 1/2021 v příloze tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v bodě 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

### 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **7. 6. 2021**
- Dokončení stavby: **30. 4. 2022**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>2 969 967,47 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>187 788,56 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 157 756,03 Kč</b>
DPH 21 %	663 128,77 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 820 884,80 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-518/21 (**Všetaty - ul. Smetanova, Ve Famílii, obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2021 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-518/21 (**Všetaty - ul. Smetanova, Ve Famílii, obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-518/21 (**Všetaty - ul. Smetanova, Ve Famílii, obnova vodovodu**), uzavřené dne 19. 5. 2021.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 9. 2021

V Mělníku dne 30. 9. 2021

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

  
-----  
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

  
-----  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti