

Změnový list č. 1 ze dne 30. 9. 2021

Název stavby:	Jezero Most - zpevněná plocha pro stojany na kola		
Číslo smluvního vztahu:	1070/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení díla do 30. 9. 2021.			
<u>Nové řešení:</u> Dokončení díla do 31. 10. 2021.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky stojanů na kola, které nebyly součástí tohoto smluvního vztahu. Stojany je nutné před dokončením zpevněné plochy usadit do betonových základů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	62 809,61 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 9. 2021
Nový termín dokončení díla:	31. 10. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Mostu a.s.

Datum: 30. 9. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

služby města Mostu a.s.

Datum: 30. 9. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2021

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.

164, 434 01 Most-Velebudice
4052265, DIČ: CZ64052265

Příloha změnového listu: