

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22.02.2021 na realizaci veřejné zakázky  
„Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“

---

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**  
Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
IČ: 00274879  
DIČ: CZ00274879  
Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PS BRNO, s. r. o.**  
Sídlo: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno  
IČ: 25506820  
DIČ: CZ25506820  
Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spis. zn. C 28578

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:**

## I.

1. Smluvní strany dne 22.02.2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „**Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická**“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „**Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická**“ (dále jen „dílo“).

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách závazku ze Smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

## II.

1. **Změna závazku nemající povahu podstatné změny ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:**

1.1. **Změna e-mailové adresy pro oznamování vad díla objednatelem**

Smluvní strany nahrazují v odst. 7.5. čl. VII. Smlouvy e-mailovou adresu XXXXXXXXXX e-mailovou adresou XXXXXXXXXX.

**2. Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:**

**2.1. Úprava podkladních vrstev a krycí mazaniny**

Změna je vyvolána požadavkem objednatele.

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 02, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Změna zahrnuje pouze méněpráce.

Cena příslušných méněprací činí **280.660,07 Kč bez DPH, tj. 339.598,68 Kč včetně 21 % DPH.**

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

**3. Změny ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedené níže pod body 3.1. – 3.3.**

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizovanou Smlouvou.

**3.1. Stabilizace pláně**

Změna je specifikována, včetně jejího časového dopadu na ve Smlouvě sjednaný termín provedení díla, a oceněna ve Změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.

Cena příslušných víceprací činí **482. 350 Kč bez DPH, tj. 583.643,5 Kč včetně 21 % DPH.**

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **+ 33 dnů**

**3.2. Úprava trasy přeložky vodovodu**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 03, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.

Cena příslušných víceprací činí **230.894,17 Kč bez DPH, tj. 279.381,95 Kč včetně 21 % DPH.**

Cena příslušných méněprací činí **19.144,80 Kč bez DPH, tj. 23.165,21 Kč včetně 21 % DPH.**

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **vzhledem k dopadu této změny na změnu uvedenou shora v bodě 3.1. je časový dopad této změny (10 dnů) zahrnut v časovém dopadu změny dle bodu 3.1.**

**3.3. Úprava trasy dešťové kanalizace, neprovedení opravy komunikace**

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 04, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku. Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.

Cena příslušných víceprací činí **422.988,48 Kč bez DPH, tj. 511.816,06 Kč včetně 21 % DPH.**

Cena příslušných méněprací činí **145.955,34 Kč bez DPH, tj. 176.605,96 Kč včetně 21 % DPH.**

**Zároveň se ruší povinnost zhotovitele uvedená v poslední větě odst. 5.28. čl. V. Smlouvy, když do ploch, k nimž se povinnost provedení nového asfaltového povrchu vztahovala, nebude v důsledku změny trasy dešťové kanalizace zhotovitelem vůbec zasaženo.**

Dopad změny na smluvní termín provedení díla: **bez dopadu.**

4. S ohledem na v odst. 2. a v odst. 3. tohoto článku dodatku sjednané vícepráce a méněpráce a jejich ceny se v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy sjednaná cena za dílo zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen tímto dodatkem sjednaných víceprací a méněprací, tj. o 690.472,44 Kč bez DPH (slovy: šestsetdevadesátisícčtyřístasedmdesát dva korun českých a čtyřicetčtyři haléřů bez DPH), tj. o 835.471,65 Kč včetně 21 % DPH (slovy: osmsetřicetpěttisícčtyřístasedmdesát jedna korun a šedesát pět haléřů včetně DPH).

**Cena za dílo tak po tomto zvýšení nově činí:**

**Cena bez DPH: 80.143.530,96 Kč**  
**(slovy: osmdesátmilionůstočtyřicettřítisíc pětsetřicet korun českých a devadesát šest haléřů)**

**DPH 21 %: 16.830.141,50 Kč**  
**(slovy: šestnáctmilionůsmsetřicettisícstočtyřicet jedna korun českých a padesát haléřů)**

**Cena včetně DPH: 96.973.672,46 Kč**  
**(slovy: devadesátšestmilionůdevětsetšedmdesáttřítisícšestsetšedmdesát dva korun českých a čtyřicet šest haléřů)**

5. Smluvní strany dále:

a) konstatují a činí nesporným, že z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli (staveniště bylo objednatelem zhotoviteli předáno dne 12.4.2021 namísto dne 1.4.2021) se v čl. II. odst. 2.1. bodě 2.1.2. Smlouvy sjednaný termín pro dokončení a předání díla objednateli v souladu s čl. II. odst. 2.3. písm. a) Smlouvy **prodloužil o 11 dnů;**

b) sjednávají s ohledem na časový dopad změny závazku uvedené v odst. 3. bodě 3.1. tohoto článku dodatku **prodloužení termínu dokončení a předání díla objednateli o 33 dnů.**

**Celkový počet dnů,** o který se ve Smlouvě sjednaný termín dokončení a předání díla z důvodů uvedených shora v tomto odstavci pod písm. a) a b) prodlužuje, **tak činí 44 dnů.** Zároveň se prodlužují dílčí termíny pro dokončení uzlových bodů výstavby uvedených v čl. II. odst. 2.2. bodech 2.2.1. až 2.2.3. Smlouvy stanovené zhotovitelem v harmonogramu předaném zhotovitelem objednateli při předání staveniště, a to v rozsahu odpovídajícím prodloužení termínu dokončení a předání díla objednateli díla dle písm. b) tohoto dodatku, tj. o 33 dnů.

**Termín dokončení a předání díla po jeho prodloužení dle písm. a) a písm. b) tohoto odstavce dodatku nově připadá na 14.6.2022.**

6. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změnou ceny za dílo a prodloužením termínu dokončení a předání díla dle odst. 4 a odst. 5 tohoto článku dodatku jsou vypořádány veškeré jejich nároky vyvolané skutečností uvedenou v odst. 5. písm. a) tohoto článku dodatku a změnami závazku ze Smlouvy sjednanými tímto dodatkem, a že z titulu těchto skutečností vůči sobě nemají a nebudou uplatňovat jakékoliv další nároky, zejména na jakoukoliv další změnu ceny za dílo, na další změnu termínu provedení díla či na náhradu škody.

### III.

1. Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že s ohledem na změnu díla uvedenou v bodě 3.3. odst. 3 čl. II. tohoto dodatku, v jejímž důsledku bude muset být přípojka dešťové kanalizace zhotovitelem realizována namísto ve zhotovitelem původně v harmonogramu stanoveném termínu až po uzavření tohoto dodatku, nemůže být zhotovitelem bez jeho zavinění splněna povinnost uvedená v první větě odst. 5.28. čl. V. Smlouvy. Objednatel zároveň v této souvislosti konstatuje, že v důsledku změny trasy dešťové kanalizace dojde k dotčení zpevněných ploch, k nimž se tato smluvní povinnost vztahuje, prováděním stavebních prací pouze ve zcela nepatrné míře oproti původnímu

rozsahu jejich dotčení a že z tohoto důvodu tak lze stavební práce na dotčené zpevněné ploše provádět kdykoliv.

#### IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do tohoto dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek). Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 01

Příloha č. 2 - Změnový list č. 02

Příloha č. 3 - Změnový list č. 03

Příloha č. 4 - Změnový list č. 04

6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 06.10.2021.

Za objednatele:

Ing. Petr Lžíčař, starosta  
*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:

Ing. Michal Matyáš, jednatel  
*podepsáno elektronicky*

Součást stavebního deníku stavby

## SD č.01

Stavba: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

Název projektu,  
registrační číslo akce: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, IČ: 00274879  
518 01 DobruškaZhotovitel: PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, IČ: 25506820  
619 00 Brno

Objekt:

**Název změny: Stabilizace pláně**

Pozn.: všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Důvodem změny je zjištěná nevyhovující únosnost zeminy podloží pláně.

Změna je řešena na základě nevyhovujících výsledků statických zkoušek provedených dne 27.4.2021 odbornou osobou zajištěnou zhotovitelem.

Projektovou dokumentací stavby předepsaná hodnota Edef2 činí 50 MPa, zkouškami zjištěné hodnoty byly v rozmezí 21,3 MPa až 41,6 MPa s poměrem Edf2/Edf1 v rozmezí 1,56 až 2,39. Stabilizace pláně  
vápněním byla navržena objednatelem na základě návrhu receptury stabilizace pláně zajištěného zhotovitelem.**Popis změny:**

Za účelem dosažení předepsaných hodnot únosnosti zeminy podloží pláně byla na základě návrhu receptury stabilizace pláně zajištěného zhotovitelem (zpracovatel: ZBA GeoTech, s. r. o.), který tvoří přílohu č. 2 tohoto změnového listu, navržena změna díla spočívající v úpravě zemin v podloží směsným hydraulickým pojivem (nehašené vápno CL 90 - jemně mleté), dávkování min. 2% do hloubky 0,5m (dále jen "vápnění"). Tím vyvolané práce jsou specifikovány v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto změnového listu. S touto změnou díla objednatel souhlasí.

Tyto práce byly zhotovitelem v rámci zachování plynulosti výstavby již realizovány.

Změna má časový dopad na sjednaný termín dokončení a předání díla.

V důsledku zjištění nevyhovující únosnosti zeminy podloží a následné přípravy a realizace tím vyvolaného opatření - vápnění musely být zhotovitelem odloženy veškeré na úpravu pláně dle harmonogramu navazující práce na díle.

Provedení sterkových podsypů a výkopů zakladových patek, které zhotovitel měl dle harmonogramu na pláni původně zahájit dne 28.4.2021, tak mohlo být fakticky zahájeno až dne 31.5.2021. Celkový časový posun provádění celého díla tak činí 33 dnů, přičemž tato doba zahrnuje nezbytnou dobu pro zajištění odborného návrhu vhodného řešení stabilizace pláně, nezbytnou dobu pro jeho realizaci včetně technologické přestávky a dobu realizace nezbytné přeložky vodovodu zjištěného v řešené ploše pláně, o kterou muselo být zhotovitelem naplánované zahájení vápnění odloženo. Vodovod byl odchýlně od jeho zákresu v projektové dokumentaci zhotovitelem zjištěn (náhodným překopnutím) v prostoru pláně a musel tak být před zahájením vápnění nejprve přeložen (přeložka vodovodu je řešena samostatným ZL). Po shora uvedenou dobu přitom nemohly být zhotovitelem prováděny jiné práce na díle vyjma prací nemajících vliv na délku zdržení zhotovitele v provádění díla vyvolaného shora uvedenými skutečnostmi. Tato doba tak představuje dobu, o kterou je provádění díla v důsledku zjištěného nevyhovujícího podloží pláně a vodovodu v řešené ploše pláně reálně zpožděno.

Časový rozpis realizace změny

27.4. 2021 – provedeny zkoušky únosnosti zeminy podloží  
 28.4. 2021 – předloženy výsledky zkoušek s nevyhovujícím výsledkem  
 28.4. 2021 – 7.5. 2021 příprava řešení - zajištění odborného posudku a návrhu receptury vápnění  
 10.5.2021 – prováděna příprava pláně na vápnění  
 11.5. 2021 – v rámci finální přípravy pláně před zahájením vápnění zjištěno (jeho náhodným překopnutím) umístění vodovodu v řešeném území  
 12.5. - 21.5. 2021 - příprava a realizace přeložky vodovodu z řešeného území (samostatný ZL)  
 24.5. 2021 - provádění vápnění  
 25.5. 2021 - 30.5. 2021 - technologická přestávka na pláni  
 31.5. 2021 - zahájení provádění šterkových podsypů a výkopových patek

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo	79 453 058,52 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	79 453 058,52 Kč	
<b>Cena změny</b>		
<b>Méněpráce</b>	-	<b>Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>482 350,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková cena změny</b>	<b>482 350,00</b>	<b>Kč</b>
Současná výše kontraktu	79 935 408,52 Kč	

Termín:

Dopad změny na termín dokončení a předání díla:	33 dnů
Termín dokončení a předání díla po této změně:	14.6.2022

Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:
Schvaluji: _____ dne: _____	Schvaluji: _____ dne: _____

Za hlavního projektanta a autorský dozor:	Za objednatele:
Schvaluji: _____ dne: _____	Schvaluji: _____ dne: _____

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22.02.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Příloha č.1 - Rozpočet ZL - stabilizace pláně	Příloha č.2 - Návrh receptury pro stabilizaci pláně

Součást stavebního deníku stavby

## SD č.01

Stavba: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

Název projektu,  
registrační číslo akce: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
518 01 Dobruška IČ: 00274879Zhotovitel: PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,  
619 00 Brno IČ: 25506820

Objekt:

**Název změny: Úprava podkladních vrstev a krycí mazaniny**

Pozn.: všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Z důvodu finanční úspory objednatel navrhl úpravu řešení podkladních vrstev haly a zázemí navrženého v projektové dokumentaci stavby.

**Popis změny:**

Podkladní vrstvy haly a zázemí budou provedeny s těmito změnami oproti původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby:

- výkop HTÚ bude proveden o 10 cm výš, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci stavby, tj. pouze na kótu - 0,480m od +-0,000 (namísto původně stanoveného -0,580m),
- štěrkový polštář bude proveden pouze v tloušťce 110 mm (namísto původně stanovených 160 mm),
- krycí betonová mazanina nad hydroizolační fólií navržená v projektové dokumentaci v tloušťce 50 mm v celé ploše haly a zázemí nebude vůbec realizována.

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo	79 453 058,52 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	79 935 408,52 Kč	
<b>Cena změny</b>		
<b>Méněpráce</b>	-	<b>280 660,07 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>		- Kč
<b>Celková cena změny</b>	-	<b>280 660,07 Kč</b>
Současná výše kontraktu	79 654 748,45 Kč	

Termín:

Dopad změny na termín dokončení a předání díla:	bez dopadu
Termín dokončení a předání díla po této změně:	14.6.2022

Za technický dozor stavebníka:

Schvaluji:

dne:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

--	--

**Za hlavního projektanta a autorský dozor:**

**Za objednatele:**

Schvaluji: \_\_\_\_\_ dne: \_\_\_\_\_

Schvaluji: \_\_\_\_\_ dne: \_\_\_\_\_

--	--

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22.02.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.02 - úprava podkladních vrstev a krycí mazaniny	.....



Součást stavebního deníku stavby

## SD č.01

Stavba: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

Název projektu,  
registrační číslo akce: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,  
518 01 Dobruška IČ: 00274879Zhotovitel: PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,  
619 00 Brno IČ: 25506820

Objekt:

**Název změny: Úprava trasy přeložky vodovodu**

Pozn.: všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna vyvolaná zjištěním odlišné skutečné polohy stávajícího vodovodu oproti projektové dokumentaci stavby.

**Popis změny:**

Jedná se o změnu v provedení SO 12 - přeložka vodovodu vyvolanou zjištěním odlišného skutečného umístění stávajícího vodovodu oproti projektové dokumentaci stavby.

Na základě náhodného překopnutí vodovodu zhotovitelem dne 11.5.2021 při provádění úprav pláně v prostoru budované haly (a v návaznosti na to zhotovitelem následně provedených ručně kopaných sond) byla zjištěna odlišná poloha stávajícího vodovodu oproti jeho umístění předpokládanému projektovou dokumentací stavby, a to jeho umístění v prostoru budovaného objektu haly.

V důsledku toho je třeba provést přeložku vodovodu v odlišném provedení oproti jejímu původnímu řešení v projektové dokumentaci stavby. Projektantem stavby bylo proto navrženo nové řešení. Přeložka bude nově provedena v délce 52 m (oproti původním 18 m) a v nové trase, která je zakreslena v koordinační situaci, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Z důvodu nové trasy přeložky, která nově vede pod nově budovanou komunikací, je nově nutné použití dosud nepředpokládaných dobře hutitelných materiálů.

Vícepráce a méněpráce vyvolané touto změnou jsou specifikovány ve změnovém rozpočtu SO 12, který tvoří přílohu č. 1 tohoto změnového listu.

Protože zjištěná skutečná poloha vodovodu v prostoru budovaného objektu haly brání provádění dalších prací na díle, je přeložku vodovodu třeba provést, namísto ve zhotovitelem původně v harmonogramu předpokládaném termínu, již ve fázi úprav pláně, a to ještě před zahájením prací dle ZL č. 01. V důsledku toho nemůže být přeložka vodovodu zhotovitelem realizována souběžně s dalšími pracemi, s nimiž bylo původně její provádění zhotovitelem dle harmonogramu předpokládáno, a bylo nutno ji provést samostatně. O dobu nezbytného samostatného provádění těchto prací a jejich nezbytné přípravy je tak provádění díla reálně zdrženo. V zájmu zachování plynulosti výstavby a vzhledem k provázanosti prací na přeložce vodovodu s pracemi na změně dle ZL č.01 byly již tyto práce zhotovitelem realizovány. Nezbytná doba jejich provádění včetně přípravy činila 10 dnů a vychází z následujícího časového postupu prací:

12.5. - 14.5.2021 provádění ručně kopaných sond, příprava řešení nové trasy přeložky

17.5. - 19.5.2021 výkop a příprava propojovací rýhy + pokládka potrubí

20.5.2021 propojení koncových bodů přeložky vodovodu

21.5.2021 zaměření a zásyp vodovodu

Tato doba představuje časový dopad této změny na termín dokončení a předání díla a je zohledněna, vzhledem k jejímu časovému prolnutí se změnou dle ZL č. 01, v časovém dopadu změny řešené ZL č. 01 na termín dokončení a předání díla.

Cena podle smlouvy o dílo	79 453 058,52 Kč		
Cena díla dle předchozího ZL	79 654 748,45 Kč		
<b>Cena změny</b>			
Méněpráce	-	19 144,80 Kč	
Vícepráce		230 894,17 Kč	
<b>Celková cena změny</b>		<b>211 749,37 Kč</b>	
Současná výše kontraktu		79 866 497,82 Kč	

Termín:

Dopad změny na termín dokončení a předání díla:	10 dnů - započítán v časovém dopadu změny dle ZL č. 01
Termín dokončení a předání díla po této změně:	14.6.2022

<b>Za technický dozor stavebníka:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:

<b>Za hlavního projektanta a autorský dozor:</b>		<b>Za objednatele:</b>	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22.02.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.03 - úprava trasy přeložky vodovodu	Příloha č. 2 - Koordinační situace se zákřesem nové trasy přeložky vodovodu

Součást stavebního deníku stavby

## SD č.03

Stavba: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

Název projektu,  
registrační číslo akce: Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška IČ: 00274879

Zhotovitel: PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno IČ: 25506820

Objekt:

**Název změny: Úprava trasy dešťové kanalizace, neprovedení opravy komunikace**

Pozn.: všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna vyvolána dodatečným zjištěním existence stávající plynovodní přípojky do jídelny gymnázia v původně plánované trase dešťové kanalizace.

**Popis změny:**

Z důvodu zjištěné kolize se stávající plynovodní přípojkou do jídelny gymnázia, s jejíž existencí nebylo v projektové dokumentaci stavby uvažováno, je nutno změnit v projektové dokumentaci navrženou trasu dešťové kanalizace (SO 13).

Po zjištění trasy plynové přípojky ručně kopanými sondami provedenými zhotovitelem byla projektantem stavby navržena nová trasa dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude realizována v trase a provedení dle dokumentace (celkem 4 výkresů), která je přílohou č. 2 tohoto změnového listu.

Vícepráce a méněpráce vyvolané změnou trasy dešťové kanalizace jsou specifikovány ve změnovém rozpočtu SO 13, který je přílohou č.1 tohoto změnového listu. V rámci tohoto změnového rozpočtu byly zároveň odstraněny zjištěné nepřesnosti v původním výkazu výměr.

V důsledku změny trasy dešťové kanalizace nebude zasaženo do komunikace u gymnázia v původně předpokládaném rozsahu a nebude tak nutné provádět její opravu v rozsahu uvedeném v rozpočtu SO 42.5. Tím vyvolané méněpráce jsou specifikovány ve změnovém rozpočtu SO 42.5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto změnového listu.

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo	79 453 058,52 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	79 866 497,82 Kč	
<b>Cena změny</b>		
<b>Méněpráce</b>	-	<b>145 955,34 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>		<b>422 988,48 Kč</b>
<b>Celková cena změny</b>		<b>277 033,14 Kč</b>
Současná výše kontraktu	80 143 530,96 Kč	

**Termín:**

Dopad změny na termín dokončení a předání díla:	bez dopadu
Termín dokončení a předání díla po této změně:	14.6.2022

Za technický dozor stavebníka:

Za zhotovitele:

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
------------	------	------------	------

**Za hlavního projektanta a autorský dozor:**

**Za objednatele:**

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
------------	------	------------	------

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22.02.2021, jehož bude tento změnový list součástí.

**Soupis obchodních příloh změnového listu:**

**Soupis technických příloh změnového listu:**

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.04 - úprava trasy dešťové kanalizace, neprovedení opravy komunikace ( změnový rozpočet SO 13, SO 42.5)	Příloha č. 2 - Dokumentace (celkem 4 výkresů) změny trasy dešťové kanalizace: