

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 5711640003 - D 46 MÚK Prostějov-střed Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - D 46, NÁJEZD PROSTĚJOV-BRNO, PŘIPOJOVACÍ PRUH	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">101/001</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby	2	Stavební dozor	3	Projektant (autorský dozor)	4	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby										
2	Stavební dozor										
3	Projektant (autorský dozor)										
4	Zhotovitel										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jedná se o výměnu nevhodných a nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v celém rozsahu stavebního objektu SO 101. V souladu se zadávací dokumentací byly odstraněny stávající živičné vrstvy a to obrusná a ložná a provedeny odkopy pro uložení kanalizace. Pochůzkou účastníků výstavby na KD stavby dne 28.04.2021 bylo vizuálně zjištěno, že obnažená vrstva neodpovídá předpokladům. Pro ověření stavu byla zpracována diagnostika stávajících konstrukčních vrstev vozovky a jako podklad byly provedeny odvrtvy. Na základě výsledků diagnostiky a požadavku Provozního úseku ŘSD Správa Olomouc bylo s ohledem na oddálení termínu zahájení celkové rekonstrukce D46 přistoupeno ke kompletní výměně všech konstrukčních vrstev vozovky. Po provedení uvedených prací byly na úrovni pláň provedeny statické zatěžovací zkoušky, které vykazaly nevyhovující výsledky. Bylo tedy nutné upravit zemní pláň zlepšením zeminy v aktivní zóně, následně byly provedeny nové konstrukční vrstvy z ŠD, SC a asfaltová hutněná vrstva ACP. Veškeré provedené práce byly geodeticky zaměřeny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 108 273,30	5 108 273,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	07 -10- 2021	podpis
Stavební dozor	jméno	[redacted]	datum	05 -10- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	11 -10- 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted]	datum	11 -10- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	04 -10- 2021	podpis

Číslo paré: 1