

SMLOUVA O DÍLO č. 562-2021-514205
DODATEK č. 1
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov.
Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxxxx
Trutnov.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo:

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 267632832/0300
IČ/DIČ: 26003236, CZ26003236, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 19512.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.05.2021 č.j. objednatele 562-2021-514205, č.j. zhotovitele ZPSD-SRO-2021-0069 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **Projekty pro realizaci staveb společných zařízení v okrese Trutnov – část 3“.**

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna smluvního termínu plnění.

Zhotovitel dne 8.10.2021 požádal o změnu – prodloužení smluvního termínu plnění díla, tj. vyhotovení projektové dokumentace. Svoji žádost odůvodnil nepředpokládanými skutečnostmi při plnění veřejné zakázky, které vznikly až v průběhu plnění veřejné zakázky. Tyto nové skutečnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele. V zadávací dokumentaci byl podle obsahu schváleného plánu společných zařízení pro KoPÚ Vilantice zakotven požadavek na posouzení kapacity a technického řešení rekonstrukce propustku M10 u polní cesty C3. V průběhu zpracování projektu bylo zhotovitelem zjištěno, že se v případě propustku M10 je jeho kapacita nedostatečná a je nutno vybudovat nový stavební objekt, který svými parametry již splňuje definici mostu. Řešení návrhu mostu ale vyžaduje rozšíření pracovního týmu o specialistu na mostní konstrukce, což nebylo náplní původního zadání veřejné zakázky ani smlouvy o dílo. Vzhledem k nutnosti zajistit tohoto specialistu subdodávkou, požádal zhotovitel o změnu - prodloužení termínu smluvního plnění.

Objednatel posoudil důvody žádosti a souhlasí se změnou termínu plnění o adekvátní dobu, potřebnou pro vyřešení nově zjištěných skutečností.

Na základě dohody smluvních stran v souladu s čl. XII, bodu 12.6., se tímto dodatkem č. 1 k SoD č. 562-2021-514205 mění článek III. Termín plnění následujícím způsobem:

Původní termín plnění dle SoD 562-2021-514205

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **15.10.2021**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nový termín plnění dle dodatku č. 1 ke SoD 562-2021-514205

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
- 3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- a) Projektová dokumentace **31.03.2022**
- 3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Trutnově dne 14.10.2021

V Hradci Králové dne 13.10.2021

.....
objednatel

Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov

.....
zhotovitel

Markéta Šindlarová
jednatelka společnosti