

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přerov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201/001	Číslo ZBV: 3.2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - průlezný kanál parovodu v km 0,599		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci zpracování RDS SO 201 bylo nutno reagovat na stav prováděných investic společností VEOLIA Přerov. RDS byla v souladu se Zadávací dokumentací projednávána s budoucím správcem SO 201 a respektovala koordinaci s realizačními projekty navazujících tras (odbočka Denisova, Tovární). Jednání vyústilo ve vzájemnou shodu potvrzující technické řešení průlezného kanálu z prefabrikovaných dílců namísto v PDPS předpokládaného monolitického provedení.




Tato změna umožní významně menší potřeby omezení pracovního pohybu v zastavěném území, které by byly nutné pro bednění, odbednění a technologické přestávky pro tuhnutí betonu.

Nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálů a prací. Monolitická i prefabrikovaná konstrukce je navržena ve shodně třídě betonu C35/45. Prefabrikáty zajistí vyšší kvalitu povrchů částí na svislých plochách SO 201. Rozdíl množství dotčených položek byl stanoven při zpracování RDS odměřením z AutoCadu. Grafické srovnání příčných řezů je zřejmé z přílohy č. 03- půdorys řezy tvaru konstrukce z PDPS a RDS.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 746 532,07	845 042,24	-901 489,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	07 -10- 2021	podpis
Správce stavby	jméno		datum	11 -10- 2021	podpis
TDS	jméno		datum	8.10.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno		datum	11 -10- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	06 -10- 2021	podpis
					Číslo paré: Číslo stránky: 4.