

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/55 Přerov - průtah, 1. etapa</b> <b>ISPROFOND 5711510004</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 001/003</b>	Číslo ZBV: <b>4.4</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 - Příprava území		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek foto	1	Objednatel
geodetické zaměření kubatur	2	Zhotovitel
kopie listů SD	3	Projektant
	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dne 9.6.2021 došlo k odfrézování asfaltových vrstev v místě bývalého parkoviště u obchodního domu Albert. Pod asfaltovou vrstvou byla ale nalezena betonová vrstva s tl. 200 mm. Vzhledem k tomu že se v daném místě stavby bude realizovat přeložka parovodu a kanalizace a zároveň by nebylo možné realizovat konstrukční vrstvy vozovky SO 117 a souběžné komunikace SO 101, kde u obou komunikací, budou konstrukční vrstvy zasahovat do větší hloubky, než je povrch betonového panelu bylo nutné betonové panely odstranit.



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-176 051,18</b>	<b>588 405,53</b>	<b>412 354,35</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	<b>07 -10- 2021</b>	podpis
Správce stavby	jméno		datum	<b>11 -10- 2021</b>	podpis
TDS	jméno		datum	<b>08.10.2021</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno		datum	<b>11 -10- 2021</b>	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	<b>06 -10- 2021</b>	podpis
					Číslo paré: <b>1</b>
					Číslo stránky: <b>4</b>