

DODATEK č.1 ke smlouvě (objednavce)

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003898 ev.č. 004/21

ISPROFIN/ ISPROFOND: 500 111 0007.31996

Název související veřejné zakázky:

I/37 Pardubice-Chrudim, geometrické plány

uzavřené dne mezi následujícími smluvními stranami :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat :

ředitel Správy Pardubice
na základě Pověření

ve věcech smluvních:

. referát zakázky

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

provozní úsek

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

Václav Hodač s.r.o. geodetické služby

se sídlem

Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

IČO:

49287231

DIČ:

CZ49287231

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném v Hradci Králové v oddílu C, vložce
č.4260

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

, jednatel firmy

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňuje původní smlouva (objednávka):

Lhůta pro dodání či termín dodání

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.10. 2021 na termín 30.06. 2022.

Zdůvodnění změn:

Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu nedodání potřebných podkladů nutných k realizaci smlouvy (objednávky).

Ostatní ujednání :

Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění

Dodatek bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Poskytovatel jedno vyhotovení

V Pardubicích dne - 7 -10- 2021

V Chrudimi dne 24.9.2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel firmy