



55261/B/2021-HSP1

Čj.: UZSVM/B/41453/2021-HSP1

D O D A T E K č. 1
ke S M L O U V Ě O D Í L O
č. objednatele UZSVM č. 118/2021
na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem

„Rekonstrukce dvou výtahů v bloku C OP Jihlava“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 69797111 DIČ: není plátce
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019,
v platném znění
ve věcech technických pověření: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelka odboru Hospodářsko
správního
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, referent odboru Hospodářsko
správního ÚP Brno, tel. 542 163 467
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technický dozor objednatele, mob.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
adresa pro doručení faktury: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno
datová schránka: rq6fs9a
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **VÝTAHY VANĚRKA s. r.o.**
se sídlem: U hrádku 2960, 415 01 Teplice
zastoupený: Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem
IČO: 254 79 296
DIČ : CZ25479296
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 20025
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tento Dodatek č. 1 podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Čl.1

Důvod uzavření dodatku

Dne 14. 7. 2021 uzavřely smluvní strany výše specifikovanou Smlouvu o dílo, která nabyla účinnosti dne 21. 7. 2021. Během plnění díla na kontrolním dnu konaném dne 15. 9. 2021 informoval zhotovitel objednatele o nově zjištěných závažných technických problémech při realizaci díla a předložil Zprávu o technických problémech vzniklých při plnění smluvního požadavku zajistit, aby během stavby byl vždy jeden ze dvou výtahů v provozu. Stanovisko zhotovitele podpořil i zásadním vyjádřením koordinátor BOZP, který uvedl, že i z bezpečnostních důvodů je vyloučena přítomnost veřejnosti na staveništi v jednom prostoru za situace, kdy jeden výtah je v provozu a druhý se vyměňuje, rovněž technický dozor objednatele odsouhlasil, že není možné, aby po dobu plnění díla byl v budově vždy jeden výtah v provozu.

Čl.2

Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Čl.1 tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s Čl. 12 odstavec 12.1 Smlouvy o dílo dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

2.2 Smluvní strany se dohodly, že text uvedený v Čl. 2 odst. 2.7 Smlouvy o dílo, který zní:

Zhotovitel prohlašuje, že vzal na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plnění, které je součástí administrativní budovy, tedy na stavbě, která slouží jako administrativní objekt pro více uživatelů, proto musí být práce prováděny tak, aby co nejméně rušily jejich provoz. Zhotovitel je tedy povinen řídit se pokyny objednatele ohledně způsobu a času provádění díla. Demontáž a náhrada původních 2 výtahů včetně všech souvisejících prací musí být provedena postupně tak, aby byl v budově vždy jeden výtah funkční a v provozu.

se nahrazuje novým textem v tomto znění:

Zhotovitel prohlašuje, že vzal na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plnění, které je součástí administrativní budovy, tedy na stavbě, která slouží jako administrativní objekt pro více uživatelů, proto musí být práce prováděny tak, aby co nejméně rušily jejich provoz. Zhotovitel je tedy povinen řídit se pokyny objednatele ohledně způsobu a času provádění díla.

2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že text uvedený v Čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy o dílo, který zní:

Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení Harmonogram nejpozději do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Harmonogram bude obsahovat termíny zahájení a ukončení dílčích stavebních prací a provádění jednotlivých etap výstavby včetně technologických přestávek. Začínat bude protokolárním převzetím staveniště a končit termínem předání a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Harmonogram musí respektovat celkovou dobu provádění díla definovanou ve Smlouvě. Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným a zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě stanovené Harmonogramem. Harmonogram prací musí být zpracován tak, aby byl vždy v budově v provozu jeden výtah a aby výluka v provozu jednotlivých výtahů byla co nejkratší a jen v nezbytném rozsahu.

se nahrazuje novým textem v tomto znění:

Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení Harmonogram nejpozději do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Harmonogram bude obsahovat termíny zahájení a ukončení dílčích stavebních prací a provádění jednotlivých etap výstavby včetně technologických přestávek. Začínat bude protokolárním převzetím staveniště a končit termínem předání a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Harmonogram musí respektovat celkovou dobu provádění díla definovanou ve Smlouvě. Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným a zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě stanovené Harmonogramem.

2.4 Dále se smluvní strany dohodly, že se do Smlouvy o dílo doplňuje do Čl. 3 nový odstavec 3.6 tohoto znění:

3.6 Změna v postupu prací, provedená dle Dodatku č.1, nebude mít vliv na cenu stavby.

2.5 V ostatních ujednáních se text Smlouvy nemění.

Čl.3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tento dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem tohoto Dodatku č.1, že došlo k dohodě o celém jeho obsahu, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z принucení a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně dne

V

dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
Ing. Miloslav Vaněrka
jednatel
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.