



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 16554/SOPK/21

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 15164/SOPK/19 ze dne 7.11.2019, dotační titul: OPŽP, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. (tel.: , email.: )

(dále jen „objednatel“)

a

#### I.2 Zhotovitel

**Adam Zaucha**

(dále jen zhotovitel)

Sídlo: Dlouhá třída 1173/101c, 736 01 Havířov - Podlesí

Zastoupený:

Bankovní spojení: mBank S.A., organizační složka, č.ú.

IČO: 61933716

DIČ:

*zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířova, pod evidenčním číslem 380303-29547-00*

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

**II.1** Z důvodu stagnace a posunutí prací v rámci Části díla 1, opatření RAK-2019-001 (odstranění náletu) odůvodněných v předchozím dodatku č. 1 na realizaci managementového opatření na CHKO Poodří PR Rákosina v k. ú. Jistebník, dílčí zakázka Rákosina z Operačního programu Životní prostředí, došlo k omezení rozsahu navazující Části díla 3, opatření RAK-2021-003 (kosení porostu po výřezu). Na základě dodatku č. 1 došlo z důvodu extrémního podmáčení až zatopení části lokality v roce 2020 v rámci opatření RAK-2019-001 k provedení prací v termínu (od X 2020 – 28. 2. 2021), a to pouze v dostupné části – tedy v rozsahu 1,1 ha namísto 1,9 ha. Navazující Část díla 3, opatření RAK-2021-003 byla provedena v termínu dle Smlouvy (VIII-IX, 30. 9. 2021), ale také pouze v rozsahu 1,1 ha namísto 1,9 ha. Objednatel převzal částečné plnění díla - Kosení plochy po výřezu náletu pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu odstraněním veškeré biomasy na ploše 1,1 ha a dokončení zbytku Části díla 3, opatření RAK-2021-003 nepožaduje.

**II.2** Skutečnosti z předchozího dodatku č. 1 v rámci opatření RAK-2019-001 (odstranění náletu) měly za následek, že navazující práce v rámci opatření RAK-2021-003 (kosení porostu po výřezu) nemohly být provedeny v plánovaném rozsahu (1,9 ha) a zbytek rozsahu části díla nelze provést dříve než rok následující, v druhé polovině vegetačního období (po odrostu zmlazení a zároveň po ukončení období hnízdění ptáků v rákosinách). Z toho důvodu nelze požadovat dokončení zbytku opatření RAK-2021-003. Kosení porostu po výřezu bude prováděno následující roky dle znění Smlouvy.

na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo Rákosina (dále jen „Dodatek“)

## III.

**III.1** V souvislosti s omezením rozsahu Části díla 3, opatření RAK-2021-003 se původní částka 93 109,50,- Kč poníží na částku 53 905,50,- Kč.

**III.2** Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## IV.

**IV.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**IV.2** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**IV.3** Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Objednatel tímto dodatkem provádí změny, které vznikly v důsledku okolností, které ač jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat (vzhledem k tomu, že nebylo možné provést opatření RAK-2019-001 - odstranění náletu v celém rozsahu z důvodu extrémního podmáčení až zatopení části lokality v roce 2020, nebylo možné provést v celém rozsahu ani následující opatření RAK-2021-003 - kosení porostu po výřezu). Těmito změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky a celková hodnota všech provedených změn je v limitu daném zákonem č. 134/2016 Sb.

**IV.4** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

**IV.5** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**IV.6** Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

**IV.7** Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Havířově dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
Ředitel AOPK ČR

---

Adam Zaucha

## PŘÍLOHA Č. 1: HARMONOGRAM PRACÍ

|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           |                      |  |       |  |                     |
|--------------------|--------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------|--|---------------------|
| část 1. (rok 2019) | RAK-2019-001 | Odstanění náletu         | 1,9  | Výřez náletových dřevin do průměru 10 cm. Biomasa z výřezů bude z PR odstraněna do 30 dnů od výřezu.                                                                                      | VIII-XII, 31.12.2021 |  | 84700 |  | 160 930,00          |
|                    | RAK-2019-002 | Kosení rákosin           | 1,84 | Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dní po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2020      |  | 49005 |  | 90 169,20           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | <b>Celkem č.1</b>    |  |       |  | 251 099,20          |
| část 2. (rok 2020) | RAK-2020-001 | Kosení travního porostu  | 0,42 | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2020     |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | VIII-VIII, 15.8.2020 |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    | RAK-2020-002 | Kosení rákosin           | 1,84 | Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dní po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2021      |  | 49005 |  | 90 169,20           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | <b>Celkem č.2</b>    |  |       |  | 131 333,40          |
| část 3. (rok 2021) | RAK-2021-001 | Kosení travního porostu  | 0,42 | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2021     |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | VII-VIII, 15.8.2021  |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    | RAK-2021-002 | Kosení rákosin           | 1,84 | Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dní po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2022      |  | 49005 |  | 90 169,20           |
|                    | RAK-2021-003 | Kosení porostu po výřezu | 1,1  | Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu.                                                                                                            | VIII-IX, 30.9.2021   |  | 49005 |  | 53 005,50           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | <b>Celkem č.3</b>    |  |       |  | 185 238,90          |
| část 4. (rok 2022) | RAK-2022-001 | Kosení travního porostu  | 0,42 | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2022     |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | VIII-VIII, 15.8.2022 |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    | RAK-2022-002 | Kosení rákosin           | 1,84 | Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dní po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | X-II, 28.2.2023      |  | 49005 |  | 90 169,20           |
|                    | RAK-2022-003 | Kosení porostu po výřezu | 1,9  | Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu.                                                                                                            | VIII-IX, 30.9.2022   |  | 49005 |  | 93 109,50           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | <b>Celkem č.4</b>    |  |       |  | 224 442,90          |
| část 5. (rok 2023) | RAK-2023-001 | Kosení travního porostu  | 0,42 | 2x kosení mokřadní louky křovinořezem, suché části lze pokosit ručně vedenou sekačkou nebo lehkou mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po pokosení odstraněna mimo území PR. | VI-VI, 15.6.2023     |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | VII-VIII, 15.8.2023  |  | 49005 |  | 20 582,10           |
|                    | RAK-2023-002 | Kosení rákosin           | 1,84 | Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá biomasa rákosin bude do 30 dní po pokosení odstraněna mimo území PR.                                                                                | VIII-IX, 30.9.2023   |  | 49005 |  | 90 169,20           |
|                    | RAK-2023-003 | Kosení porostu po výřezu | 1,9  | Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu.                                                                                                            | VIII-IX, 30.9.2023   |  | 49005 |  | 93 109,50           |
|                    |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           | <b>Celkem č.5</b>    |  |       |  | 224 442,90          |
| <b>Celkem</b>      |              |                          |      |                                                                                                                                                                                           |                      |  |       |  | <b>1 016 557,30</b> |