

Dodatek č. 2

(dále jen „Dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - Projekce
Reprezentant sdružení	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo:	xxxxxxx 391 01 Planá nad Lužnicí
Provozovna, koresp. adresa	Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Pavlem Dvořáčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	--
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	659 45 735
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.7.2020 smlouvu o dílo č. 543-2020-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Článek II.

V rámci rozboru skutečného stavu pro KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří bylo zjištěno, že katastrální hranice mezi katastrálním územím Kostelní Vydří a katastrálním územím Prostřední Vydří (obecní hranice mezi Kostelním Vydřím a Dačicemi) neprobíhá v úseku vodní nádrže U Háje směrem na jih a jihovýchod až k Vyderskému potoku po trvale stabilizovaných bodech, dochází ke změně katastrální a obecní hranice. Aby zůstaly zachovány výměry obou katastrálních území bylo nutné převzít do obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelní Vydří navazující část katastrálního území Prostřední Vydří o výměře 7 ha.

Článek III.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. II tohoto dodatku se snižuje počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo u **dílčí části 3.4.5.** (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 300 Kč bez DPH, **cena neprovedených prací činí 2 100 Kč bez DPH, u dílčí části 3.5.1.** (Vypracování plánu společných zařízení) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 680 Kč bez DPH, **cena neprovedených prací činí 4 760 Kč bez DPH, u dílčí části 3.5.1.a)** (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 100 Kč bez DPH, **cena neprovedených prací činí 700 Kč bez DPH, u dílčí části 3.5.2.** (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 850 Kč bez DPH, **cena neprovedených prací činí 5 950 Kč bez DPH a u dílčí části 3.6.** (Mapové dílo) **o 7 MJ**, cena za 1 MJ (ha) je 290 Kč bez DPH, **cena neprovedených prací činí 2 030 Kč bez DPH.**

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří je přílohou tohoto Dodatku.

Článek IV.

Vzhledem ke změně v rozsahu díla uvedené v článku III. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedené v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč	558 250,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč	426 490,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	64 670,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 049 410,00 Kč
DPH 21% v Kč	220 376,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 269 786,10 Kč

Článek V.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

14. 10. 2021

Za zhotovitele:

13. 10. 2021

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

13. 10. 2021

.....

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....

Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Prostřední Vydří

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	5 000,00	20 000,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000,00	8 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	230	700,00	161 000,00	30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených	100 bm	12	3 000,00	36 000,00	31.3.2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	113	1 950,00	220 350,00	31.5.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	200,00	46 000,00	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	223	300,00	66 900,00	31.1.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					558 250,00	31.1.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	223	680,00	151 640,00	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	223	100,00	22 300,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	700,00	28 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	223	850,00	189 550,00	31.7.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					426 490,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	223	290,00	64 670,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					64 670,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					558 250,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					426 490,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					64 670,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 049 410,00 Kč	
DPH 21% v Kč					220 376,10 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 269 786,10 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.