

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0292/20

na zhotovení projektové dokumentace, a obstarání činností nezbytných k realizaci návrhu vodorovného a svislého dopravního značení (DŽ), doplnění bezpečnostních zařízení pro zvýšení bezpečnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/49026: BŘEZŮVKY - LUDKOVICE

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Adresa: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 12. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0292/20 na zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k realizaci návrhu vodorovného a svislého dopravního značení (DŽ), doplnění bezpečnostních zařízení pro zvýšení bezpečnosti“, k níž dne 29. 04. 2021 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu předání dílčí části Díla a termínu ukončení inženýrské činnosti. Důvodem jsou dlouhotrvající průtahy vlivem zahlcenosti úřadu (odboru dopravy Magistrátu města Zlína) v návaznosti na velké množství žádostí o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích během stavební sezony, které silniční správní úřad vyřizoval přednostně. Žádost o stanovení trvalého dopravního značení byla podána na příslušný silniční správní úřad dostatečně dopředu, předmětné řízení však nebylo dosud ani po mnoha urgencích zahájeno. Vlivem legislativního procesu je nezbytné, aby stanovení zákazových značek bylo vyvěšeno na úřední desce min. 5 týdnů (následně běží po vydání 15denní lhůta k možnému odvolání). Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné odevzdání dílčí části Díla a Povolení dle termínů, čímž dochází k úpravě těchto termínů.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2, 4.3 ve znění dodatku č. 1** se ruší a nahrazují se novým textem, který zní:
- Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DOS/PDPS), Kontrolní rozpočet (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve Smlouvě) **nejpozději do 28. 02. 2022.***
 - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 28. 02. 2022.***
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnice Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Ve Zlíně, dne: 24. 09. 2021

Viadesigne s.r.o.

V Břeclavi, dne: 27. 09. 2021

.....

.....