



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **20/SML4108/02/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: 320 030

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 551 22 32/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,
e-mail/telefon: svitlova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Zástupce pro technická jednání:

Věra Pišová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,
e-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 567 168

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva
IČ:(RČ) 25042751
DIČ: CZ25042751
Bank. spojení: Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva

E-mail/telefon: samdecin@sam-dc.cz / 412 704 521

Kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Podrazil, výkonný ředitel
E-mail/telefon: podrazil@sam-dc.cz / 602 456 2070

Petr Kopic, vedoucí závodu 01

kopic@sam-dc.cz / 606 600 23

Petr Hajný, stavbyvedoucí

hajny@sam-dc.cz / 602 375 859

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1142 pod sp. zn. B1142 / v živnostenském rejstříku u úřadu Magistrátu města Děčína.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 13. 07. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 06. 2021 na akci: „**Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 9.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 2 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:
 - **6.191.816,14 Kč** (slovy: šestmilionůstodevadesátjedentisícosmsetšestnáct korun českých a 14 haléřů) bez DPH.
 - **7.492.097,53 Kč** (slovy: sedmmilionůčtyřístadevadesátdvatisícdevadesátšedm korun českých a 53 haléře) s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí:
 - **135.483,37 Kč** (slovy: jednototřicetpěttisícčtyřistaosmdesát tři korun českých a 37 haléřů) bez DPH a
 - **163.934,88 Kč** (slovy: jednošedesáttřítisícdevětsettrřicetčtyři korun českých a 88 haléřů) s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **6.327.299,51 Kč** (slovy: pětmilionůtřístadvacetsedmtisícdevětšestdevadesátdevět korun českých a 51 haléřů) bez DPH a
 - **7.656.032,41 Kč Kč** (slovy: sedmmilionůšestsetpadesátšesttisícčtyřicet dva korun českých a 41 haléřů) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/027874/2020/INV/VZ-INV/0023/SP - 237.17 s názvem „**Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 11. 05. 2020, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1 a rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 2.

IX.
Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření původní smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 186/100R/2020 ze dne: 03. 06. 2020 a o uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 30. 09. 2021 Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

X.
Podpisy smluvních stran

Doplňuje se odstavec č. 3:

3. Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.


V Ústí nad Labem dne 13. 10. 2021

V Děčíně dne 13. 10. 2021

.....
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ladislav Kudr
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Položkový rozpočet



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín

Podrobnější popis a odůvodnění změny - vícepráce:

SO 101 - Komunikace

VON - změna DIO v souvislosti s prodloužením realizace přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce, a.s.

Zhotovitel pozastavil 16.06.2021 veškeré své činnosti, a to z důvodu potřeby dokončit přeložku distribučního zařízení ČEZ Distribuce, a.s., kterou zajišťuje jeho provozovatel. Toto přerušení vyvolalo potřebu dočasné úpravy svislého i vodorovného dopravního značení a provedení nezbytných stavebních prací pro provizorní zprovoznění, a to do doby obnovení prací zhotovitele.

Po celou dobu řešení přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je na stavbě ponecháno stávající staveništní dopravní značení (DIO). Pro zajištění obousměrného provizorního zprovoznění křižovatky je dále nutné rozšířit a schválit silničním správním úřadem nové DIO.

Tato úprava zajistí pro účastníky provozu plynulejší a bezpečnější průjezd stavbou.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ladislav Kudr – místopředseda představenstva
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Daniela Dariusová Dis.

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Úprava křižovatky Saská x Teplická		Číslo změny: 2/ÚK
SoD č. objednatele: 20/SML4108/SoD/INV		Datum: 8.9.2021
SoD č. zhotovitele: 320 030		
Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci a přerušení stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Změny se týkají následujících prací (stručný popis):		
SO 101 – Komunikace		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:		
- SO 101 - Komunikace	115.733,37 Kč bez DPH
Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:		
- nejsou.....	0,00 Kč bez DPH
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....		+ 115.733,37 Kč bez DPH
viz příloha: položkový rozpočet přípočtů		
SO – VON (50% - na základě Smlouvy o společném postupu)		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:		
- SO – VON	19.750,00 Kč bez DPH
Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:		
- nejsou.....	0,00 Kč bez DPH
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....		+ 19.750,00 Kč bez DPH
viz příloha: položkový rozpočet přípočtů		
Navrhovaná změna ceny díla:		+ 135.483,37 (rozdíl) Kč bez DPH
zvýšení ceny o		135.483,37 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		-
zkrácení lhůty o		-
Za zhotovitele: Ladislav Kudr – místopředseda představenstva		
Za objednatele: Ing. Václav Beránek – TDS		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Úprava křižovatky Saská x Teplická			Číslo změny: 2/UK	
SoD č. objednatele: 20/SML4108/SoD/INV			Datum: 8.9.2021	
SoD č. zhotovitele: 320 030				
Určeno pro	Projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	Poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:</p> <p>SO 101 – Komunikace</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</p> <p>Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech: - SO 101 - Komunikace 115.733,37 Kč bez DPH</p> <p>Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - nejsou.....0,00 Kč bez DPH</p> <p>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 115.733,37 Kč bez DPH viz příloha: položkový rozpočet přípočtů</p> <p>SO – VON (50% - na základě Smlouvy o společném postupu)</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</p> <p>Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech: - SO – VON 19.750,00 Kč bez DPH</p> <p>Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - nejsou.....0,00 Kč bez DPH</p> <p>Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 19.750,00 Kč bez DPH viz příloha: položkový rozpočet přípočtů</p>				
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 5 954 751,63 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 20 týdnů		
cena díla po předchozích změnách:	6 191 816,14 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	21 týdnů	
zvýšení ceny o	135.483,37 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	-	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	-	
celková cena po změně - D2	6.327.299,51 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 21 týdnů	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Ing. Václav Beránek – TDS

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ladislav Kudr – místopředseda představenstva

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Věra Píšová – investiční odbor KÚ ÚK

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
Daniela Dariusová Dis.

Stavba 320030 - Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín

ZBV č. 02

Rekapitulace

Stavba 320030 - Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	Celkem dle SOD vč. Dodatku č. 1	celkem změna	CENA CELKEM
SO 101 - Komunikace	3 504 633,70	115 733,37	3 620 367,07
SO 201 - Opěrná zeď	924 673,78	0,00	924 673,78
SO 301 - Zatrubnění potoka	1 642 155,66	0,00	1 642 155,66
SO 402 - Přeložka slaboproudých rozvodů vedení UPC	34 353,00	0,00	34 353,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady (50% - na základě Smlouvy o společném postupu)	86 000,00	19 750,00	105 750,00
CELKEM	6 191 816,14	135 483,37	6 327 299,51

po.č.	kod	text	množství skutečnost	mj	j. cena SOD / ÚRS 2021	koeficient	nová cena	cena celkem
Změnový list č.2								135 483,37
SO 101 komunikace								115 733,37
9 - ostatní kce a práce								108 334,12
153	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	343,00	M	42,00	0,980	41,16	14 117,88
154	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	276,00	M	85,00	0,980	83,30	22 990,80
155	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	68,18	M2	339,00	0,980	332,22	22 650,76
152	911381114G	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m - osazení (cena ÚRS , z rozboru položky odstraněno silniční svodidlo)	22,00	M	2 253,00	0,980	2 207,94	48 574,68
1 - zemní práce								7 399,25
056	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - SO 101	10,00	M3	95,00		95,00	950,00
058	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím - SO 101	1,50	M3	405,00		405,00	607,50
057	583312002	zemina nesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu dle ČSN 73 6133 - SO 101	18,00	T	270,00		270,00	4 860,00
059	58337302	šterkopísek frakce 0/16 - SO 101	2,55	T	385,00		385,00	981,75
SO - VON (50% - na základě Smlouvy o společném postupu)								19 750,00
VRN 3 Zařízení staveniště								19 750,00
50% Krajský úřad ÚK								19 750,00
008	034303000	Dopravní značení na staveništi	0,14	KČ	50 000,00		50 000,00	7 150,00
		<i>pozn. 20 týdnů tj. 140 dnů = 50.000,- Kč/140 dnů = 357,143 Kč /1 den *40 dní - z toho 50% ÚK a 50% SM Děčín</i>						
156	034303000	Dopravní značení na staveništi - dle cenové nabídky (viz příloha firma Wali)	0,50	soubor	25 200,00		25 200,00	12 600,00
		<i>pozn. 23.734,- Kč (cenova nabídka Wali) *6% (režie SaM)</i>						