

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	ZL 11
Datum	05.10.2021
Název stavby	IROP 2020-23 – Zlepšení kvality bydlení v Mariánských horách a Hulvákách: BD ul. Tvorkovských č. 19,21,23
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	KP Revital s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Číslo smlouvy o dílo	
TDI	René Pflieger, K+H správci staveb
AD	Ing. Pavel Srkal, Jan Lampa, ASA expert a.s.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny: **Změna izolace spodní stavby štitové zdi č.p. 23**

popis a zdůvodnění změny:

Ve výkopu pro izolaci spodní stavby štitové zdi č.p. 23 dochází ke kolizi s inženýrskými sítěmi. Bylo nutno změnit technologii izolace spodní stavby. Drenážní šachty RŠ5 a RŠ6 a drenáž pod štitovou stěnou nebude realizována.

Vzhledem k nutnosti změny umístění a dimenzí drenážních šachet a změně technologie izolace spodní stavby je nutno prodloužit termín realizace díla o 10 pracovních dní.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP

Cena méně prací bez DPH:

- 86.376,33 Kč

Cena více prací bez DPH:

40.820,75 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 45.555,58 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

29.10.2021

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 13.10.2021

Podpis a vyjádření

Datum:

13.10.21

Příloha č. 1: Roz

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 13.10.2021

Podpis a vyjádření TD

Datum: