

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 381-2016-544101, č. zhotovitele 027 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cíndr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.*

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.* Původní termín "*nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí*" se nově stanovuje na termín **15.11.2021**.
Důvodem změny termínu je naakumulování geodetických prací u člena sdružení Geodezie Cindr s.r.o. v souvislosti opatřením Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví k omezení šíření pandemie onemocnění COVID-19. Dalším důvodem je skutečnost, že pobočka zaslala zhotoviteli výzvu k vytyčení pozemků až 3.9.2021, po získání potřebných podkladů k vytyčení od vlastníků.
- 1.2. Vytyčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě objednatele. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytyčení.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5. Přílohou dodatku je aktualizovaný položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 15.10.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 15.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti