

DODATEK č. 1**PPR-5092-38/ČJ-2020-990665**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 6. 2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany**objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky**Příjemce faktury:****Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

Almdata s. r. o.

Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1

29074509

CZ29074509

[redacted] jednatelem společnosti

UniCredit Bank a. s.

2112511410/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce, vedené pod názvem „Stavební úpravy střelnice Kněžmost - 1. etapa - opakované vyhlášení – část B“, evidované pod č. j.: PPR-5092-21/ČJ-2020-990656, (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. V. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- víceprací + 588 796,67 Kč bez DPH, tj. 712 443,97 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. V smlouvy **navyšuje o 588 796,67 Kč bez DPH, tj. 712 443,97 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli:

Celková cena díla „SO 05 – „přístřešek dlouhé střelnice“ je ve výši, která nepřekročí 4 138 178,95 Kč bez DPH, tj. 5 007 196,53 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

za objednatele:

13.10.2021
MINISTERSTVO VNITRA



Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR



jednatel

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	"STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 05.2"
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
Projektant:	Rusina Frei, s.r.o.

Předmět změnového listu

Provedení většího rozsahu zemních prací, zhotovení podkladního betonu, navýšení kubatury železobetonových stěn včetně příslušné výztuže

Část díla dotčená změnovým listem

základy a 1. NP objektu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve výkazu výměr nebylo počítáno se zemními pracemi pro založení přilehlých opěrných zdí, pro bezpečný zářez do přilehlého valu a vysvahování stěn základové jámy. Ve výkazu výměr nebylo dále zohledněno zhotovení podkladního betonu nutného pro montáž výztuže základových pasů a desky. Výkaz výměr neobsahoval kubaturu železobetonu přilehlých opěrných zdí včetně příslušné ocelové výztuže.

Nové řešení :

Zemní práce byly provedeny v nezbytném rozsahu. Byly provedeny podkladní plochy z betonu prostého. Opěrné železobetonové stěny byly provedeny dle PD.

Zdůvodnění změny :

V PD a výkazu výměr nebyla zohledněna skutečnost zasazení objektu do přilehlého zemního valu a z toho vyplývající nutnost rozšíření zářezu pro bezpečné provádění základových konstrukcí. Zhotovení podkladního betonu bylo nutného pro montáž výztuže železobetonových základů a desky. Opěrné stěny byly zhotoveny dle PD tak aby bylo dílo kompletní. Veškeré práce bylo nutno provést aby dílo bylo prováděno bezpečně, v souladu s platnými předpisy a bylo plně funkční.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápisy ve SD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu: není

Vliv na cenu: zvýšení ceny díla

Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:	588 796,67 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	588 796,67 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	712 443,97 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Milan Grohmann

Úplnost změnového listu zkontroloval:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Název: "STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 05.2"

Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Odpočty				0,00

Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Přípočty				588 796,67

Zemní práce				171 386,93
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	45,40000	489,00	22 200,60
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkost, v hornině 3,	m3	45,40000	37,00	1 679,80
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	658,07000	116,00	76 336,12
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkost horniny	m3	658,07000	38,00	25 006,66
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	35,17350	1 273,00	44 775,87
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	106,76000	13,00	1 387,88

Základy a zvláštní zakládání				137 425,12
Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	17,00000	3 420,00	58 140,00
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	2,47766	32 000,00	79 285,12

Svislé a kompletní konstrukce				252 958,98
Železobeton nadzákladových zdí pohledový, včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže	m3	19,19744	4 400,00	84 468,74
Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli	t	5,26532	32 000,00	168 490,24
Staveništní přesun hmot				27 025,64
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	93,19187	290,00	27 025,64

