

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-2489/2020/PAL  
č. smlouvy zhotovitele: OSP 200011/1 - 20 300 174 0  
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5313530037

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 v km 11,600 trati Tábor – Bechyně“

#### Článek 1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

###### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **EPLcond a.s.**

se sídlem Purkyňova 2873/19a, Plzeň, PSČ 301 00

IČO: 263 46 575 DIČ: CZ26346575

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka 1787

zastoupená: Alešem Chadimou, předsedou představenstva,

###### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted] (včetně podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je **změna termínů provádění díla**. Důvodem změny termínů jsou okolnosti zjištěné na místním šetření v Čenkově uskutečněném dne 24. 08. 2021 za přítomnosti zhotovitele a objednatele. Z důvodu nutného dodržení poměrové vzdálenosti objektů dochází ke změně umístění opakovacího přejezdníku a nezbytného posunu nástupiště o 12 metrů.

S ohledem na výše uvedené je nutné do projektové dokumentace zpracovat následující změny:

- z důvodu zastižení skalního podloží v GTP je nezbytné rozšíření řešení odvodnění v délce 122 m, z důvodu požadavků na zajištění přechodu pro pěší i v době uzavření přejezdu a přístupu k objektu čekárny je nutné navrhnout provizorní lávku z nástupiště na souběžnou komunikaci,
- dle požadavku GR O13 na zvýšení rychlosti (nebylo v zadání) bude přepracováno směrové a výškové řešení koleje a návazné úpravy přejezdové konstrukce a komunikace,
- na požadavek Olnv bude přepracováno napojení chodníku na nástupiště,
- zkrácení nástupiště u přejezdu a jeho prodloužení k trakčnímu sloupu 20. (se zachováním stejných parametrů jako stávající nástupiště),
- přepracování chodníku až ke zkrácenému nástupišti,
- s výše uvedeným související přepracování souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení stavby.

Dále je nutné upravit projektovou dokumentaci dle rozhodnutí Drážního úřadu ze dne 6. 9. 2021. Drážní úřad požaduje přepracování projektové dokumentaci bez nutnosti úpravy místní komunikace.

Výše uvedené skutečnosti ovlivní termíny plnění díla a cenu za provedení díla.

**Termín 3. DE se posouvá o 3 měsíce**, z původního termínu do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD, na termín nový, do 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD a **termín 4. DE se posouvá o 1 měsíc**.

**Cena se navyšuje takto:**

- 1) Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP: [REDAKCE] - **Kč**;
- 2) Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP): [REDAKCE] **Kč**;
- 3) Zpracování hodnocení ekonomické efektivity: [REDAKCE] **Kč**;
- 4) Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání: [REDAKCE] - **Kč**.

Cena díla se, analogicky dle ust. § 222 odst.5 ZZVZ, **navyšuje o 130 000,- Kč**, což představuje navýšení o 9,67% původní hodnoty závazku.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 11. Závěrečná ustanovení, odst. 11.2 Smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2020, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

#### **1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text v odst. 4.2. původní Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-

<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>12 měsíců (předpoklad 02/2022 – 01/2023)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.“

## 2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 5.1. a 5.2 původní Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH dle SOD	1 344 000,- Kč
b) navýšení ceny díla dle D3	+ 130 000,- Kč
c) <b>cena díla celkem dle SOD a D3</b>	<b>1 474 000,- Kč</b>
b) DPH (základní sazba)	309 540,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	1 783 540,- Kč

### 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>2)</sup>	Cena celkem <sup>3)</sup>
1	Zajištění mapových podkladů	km	I	■	■
2	Geodetické práce	km	I	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	I	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	/	■	/
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, výjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu	hod	■	■	■

	přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)				
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		I	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

### 3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se odstavec 6. 2., písm. c) původní Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD, cca ■■■ celkové ceny díla** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

#### II.

- 2.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti ve znění původní smlouvy.
- 2.3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

V Praze

V Plzni

Za objednatele:

Za zhotovitele:



15.10.2021 09:26  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.29  
09:05:49 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl  
Ředitel Stavební správy západ

Aleš Chadima  
předseda představenstva EPLcond a.s.