



Projekt „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594**.

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále také jako „dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 46403523
DIČ: CZ46403523
Jednající: P. Bc. Th. Jan Uhlíř, arciděkan
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 441774319/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: AVERS spol.s r.o.
Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
Jednající: Martin Koška, jednatel
bankovní spojení: ČS, a.s., Praha 1
číslo účtu: 401082/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 4 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019, uveřejněné v registru smluv dne 17. 5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ (dále také jako „Veřejná zakázka“).
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže.
 - 2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.
 - 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu (kompletní odůvodnění každé změny je uvedeno vždy v daném změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku):



ZL 09 Okno do sakristie (východní fasáda) – Odůvodnění: Po odhalení omítek na ostění okna do sakristie a při zahájení repase kovové mříže, byla zjištěna degradace stávajícího zdiva (podrobně je stávající stav popsán v restaurátorském záměru v kap.V. Stručný popis památky). Po konzultaci se zástupcem NPÚ, AD a objednatelem byl v rámci KD projednán postup restaurování ostění okna - stávajícího kamenného ostění a vyzdívek dle předloženého a následně odsouhlaseného restaurátorského záměru - viz. příloha č.2 ZL (podrobně viz. kap.VI. Návrh restaurování). Opravy poruchy zdiva a ostění budou realizovány na základě požadavku zástupce NPÚ dle závazného stanoviska orgánu památkové péče MěÚ KH - viz. příloha č.3 ZL.

ZL 10 Okno k prezentaci (jižní fasáda) – Odůvodnění: Uvedené práce souvisí s pracemi realizovanými na celé fasádě. Po sejmutí omítek byly provedeny sondy ve zdivu, které odhalily profilace okna a prezentují vnitřní profil okna se zbytky kružby, která zřejmě zanikla během požáru. Na základě projednání tohoto nálezu v rámci KD bylo požadováno zástupcem NPÚ - jedná se o nález, který musí být prezentován. Zhotovitel připravil restaurátorský záměr - viz. příloha č.2 ZL podle něhož bude dále po projednání změny postupováno. Dále bylo získáno závazné stanovisko orgánu památkové péče MěÚ KH, které je rovněž přílohou č.3 ZL.

ZL 11 Opěrná lavice – Odůvodnění: V rámci ZAV byla zjištěna nová nepředpokládaná skutečnost, která bránila dalšímu pokračování práce na výkopu navážek u soklu kostela ve stěně S5. Soklová lavice zdiva byla vyzděna přímo na terénu bez jakéhokoliv základu. Z tohoto důvodu bylo potřeba v rámci ZAV lavici zdiva rozebrat, kameny zdokumentovat, očíslovat a uložit na deponii. Po dokončení ZAV, tryskové inkjektáže základů a demontáži lešení na jižní straně požaduje zástupce památkové péče NPÚ lavici znovu vyzdít v původním tvaru a skladbě zdiva na nový základ. Lavice patří ke hmotě kostela a má tedy návaznost na ostatní pole lodi na jižní straně.

ZL 12 Změna zahradních úprav - dle požadavku pam. péče – Odůvodnění: Na původní PD na zahradu bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkami. V rámci přípravy realizace došlo k zapracování těchto podmínek do změnové PD, která byla nově předložena NPÚ k posouzení. Po vydání souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče MěÚ KH budou upraveny změny štetového chodníku na mlatový, úprava zeleně a doplňkových konstrukcí.(viz příloha ZL).

ZL 13 Změna vybavení interiéru – Odůvodnění: Pult pro průvodce: Zástupcem NPÚ nebylo povoleno odstranění stávajících kostelních lavic a jejich umístění v náhradním prostoru, proto muselo dojít k přepracování návrhu pultu na mobilní. Mobiliář Charvátovské kruchty: Na základě prostorové a světelné zkoušky bylo zástupcem NPÚ požadováno přepracovat řešení rozmístění exponátů.



3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. 7 Smlouvy takto:

Původní ceny díla dle smlouvy (v Kč bez DPH)	77 993 334,48
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)	916 887,89
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)	1 024 460,29
Cena díla ve znění dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)	78 100 906,88
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH)	896 831,84
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH)	1 264 257,52
Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč bez DPH)	78 468 332,56
DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 3 (v Kč)	16 478 349,84
Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč včetně DPH)	94 946 682,40
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)	952 920,5
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)	706 641,79
Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)	78 714 611,27
DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 4 (v Kč)	16 530 068,37
Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč včetně DPH)	95 244 679,64

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. 7 odst. 2 Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 4 zvýšená o 246 278,71 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací dle dod. č 4 je úplná a konečná. Dodatečná změna ceny za provedení těchto víceprací není přípustná. Cena změny díla dle tohoto dodatku je stanovena na základě přiložených změnových listů, jejichž součástí jsou i dílčí položkové rozpočty specifikující cenu díla.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

3. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv.



4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy (ZO 09, 10, 11, 12, 13) dle čl. 2.2 tohoto dodatku

V Kutné Hoře dne

14 -10- 2021

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST -
ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA
Jakubská 1
284 01 Kutná Hora
IČ: 464 03 523

za Objednatele

P.Bc.Th. Jan Uhlíř, arciděkan

V Praze dne

14 -10- 2021

AVERS

spol. s r.o.

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

tel.: +420 261 224 033-4

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

za Zhotovitele

Martin Koška, jednatel

Biskupství královéhradecké schvaluje: Č.j. BiHK - ²⁹⁸⁸...../2021 dne: 14 -10- 2021

Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

v zastoupení:

Mons. Jan Paseka
generální vikář



ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:	
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	9	
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název ZL: Okno do sakristie (východní fasáda)			
předmět změny:			
U okna do sakristie (východní fasáda) byly podrobným průzkumem z lešení odhaleny hlubší poruchy zdiva. Je nutné provést částečné rozebrání a znovu vyzdění původního degradovaného zdiva (zejména ostění) v okolí okna.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody): Po odhalení omítek na ostění okna do sakristie a při zahájení repase kovové mříže, byla zjištěna degradace stávajícího zdiva (podrobně je stávající stav popsán v restaurátorském záměru v kap. V. Stručný popis památky). Po konzultaci se zástupcem NPÚ, AD a objednatelem byl v rámci KD projednán postup restaurování ostění okna - stávajícího kamenného ostění a vyzdívek dle předloženého a následně odsouhlaseného restaurátorského záměru - viz. příloha č.2 (podrobně viz. kap. VI. Návrh restaurování). Opravy poruchy zdiva a ostění budou realizovány na základě požadavku zástupce NPÚ dle závazného stanoviska orgánu památkové péče MěÚ KH - viz. příloha č.3.			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Poruchy do hloubky ostění a obvodového zdiva byly odhaleny až po provedení podrobného průzkumu z instalovaného lešení.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.			
zařazení změny: Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.			
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce NE
		cena: bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena: bez DPH 55 945,38 Kč 21%DPH 11 748,53 Kč celkem 67 693,91 Kč	
celková bilance		55 945,38	
CELKEM			Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			
přílohy :	1. Položkový rozpočet 2. Restaurátorský záměr 3. Závazné stanovisko		

podpis zhotovitele:	Jan Koška / Ing.František Jansa		Datum 14 -10- 2021
vyjádření projektanta :	Ing. Petr Rohlíček		Datum 14 -10- 2021
vyjádření TDS :	Ing. Petr Harvánek		Datum 14 -10- 2021
vyjádření objednatele:	Ing. Soňa Krejčová		Datum 14 -10- 2021

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Stavba:

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Objekt:

SO 01 - Trojlodí a presbytář (použity položky z SOD z objektu SO01)

Soupis:

D.1.1 - Stavební část; D.1.2 - Stavebně konstrukční

Místo:

kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Datum:

05.08.2021

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Projektant:

INRECO s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

						méněpráce		vícepráce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00		55 945,38
	SO-01		Trojlodí a presbytář						
	2		Zvláštní stavební práce				0,00		11 880,00
2	289901111IND		Vyčištění trhlin a spár ve zdivu š<30mm hl<150 mm	m	54,00000		0,00	220,00	11 880,00
		54			54,00000				
	D 1.2		Stavebně konstrukční						
	28		Zpevňování hornin a konstrukcí				0,00		18 087,50
3	1518281002		Vyplnění trhlin	m3	0,29925		0,00	50 000,00	14 962,50
		0,03*54*0,15			0,24300				
		12,5*0,03*0,15			0,05625				
4	289901211IND		Vyčištění trhlin a spár ve zdivu š<50mm hl<150mm	m	12,50000		0,00	250,00	3 125,00
		12,5			12,50000				
	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		8 593,75
5	311211122T00		Vyzdívání z lomového kamene na MV-NHL 3,5-kámen ve specifikaci	m3	1,56250		0,00	5 500,00	8 593,75
		vnější strana							
		12,5*0,5*0,25			1,56250				

D 1.1		Stavební část							
61		Úpravy povrchů vnitřní						0,00	983,88
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií PE 0,05-0,2 mm	m2	18,22000			0,00	54,00	983,88
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.		18,22000					
		6,72*1,99+2,92*1,66		18,22000					
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00	182,20
7	289970119T00	Odstranění ochranných vrstev z geotextilie a PE folie, vč. odvozu a likvidace	m2	18,22000			0,00	10,00	182,20
		6,72*1,99+2,92*1,66		18,22000					
96		Bourání konstrukcí						0,00	3 906,25
8	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	1,56250			0,00	2 500,00	3 906,25
		12,5*0,5*0,25		1,56250					
97		Prorážení otvorů						0,00	6 292,98
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,90625			0,00	260,00	1 015,6300
		1,5625*2,5		3,90625					
10	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	11,71875			0,00	112,00	1 312,5000
		1,5625*2,5*3		11,71875					
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,90625			0,00	340,00	1 328,1300
		1,5625*2,5		3,90625					
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 1 km	t	74,21875			0,00	14,00	1 039,0600
		1,5625*2,5*19		74,21875					
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,90625			0,00	217,00	847,6600
		1,5625*2,5		3,90625					
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	31,25000			0,00	24,00	750,0000
		1,5625*2,5*8		31,25000					
99		Staveništní přesun hmot						0,00	3 197,49
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	4,19068			0,00	616,00	2 581,46
		1,5625*2,5773+5*0,03273		4,19068					
16	999281196R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,19068			0,00	147,00	616,03

		1,5625*2,5773+5*0,03273		4,19068				
ON		Ostatní náklady				0,00		2 821,33
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	0,00336		0,00	378 000,00	1 270,08
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.						
18	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	0,00168		0,00	186 607,86	313,50
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						
19	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	0,00336		0,00	368 379,02	1 237,75
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR

Objekt:
Arciděkanský kostel sv. Jakuba
Kutná Hora

Řešený objekt :
Okno – soubor okeních ostění

Umístění :
východní průčelí sakristie



Zpracovatel průzkumu : pro Avers s.r.o.

MgA. Jiří Šlegl Jiří, j.slegl@volny.cz

V Kutné Hoře a Praze 8.3.2021

MgA. Šlegl Jiří

Obsah: 1- 6 str.

- I. Lokalizace památky
- II. Údaje o památce
- III. Údaje o akci
- IV. Historie objektu
- V. Stručný popis památky
- VI. Restaurátorský záměr
okení ostění
- VII. Doporučený postup prací při restaurování kamene
- VIII. Navrhované materiály
- IX. Grafická dokumentace
- X. Fotografická dokumentace

I. Lokalizace památky

- 1. Okres: Kutná Hora
- 2. Obec: Kutná Hora
- 3. Adresa: Jakubská ul ,
- 4. Blížeší určení: Nález kamenného ostění hrotitého okna s druhotně vsazeným prostým okenním ostěním

II. Údaje o památce

- 1. Autor: neznámý
- 2. Sloh a datace: asi 2.pol.14. Sto.a mladší
- 3. Popis použitých technik/materiálů: kámen, biodentritický vápenec, vápenná malta /vzdušní vápno
- 4. Rejstříkové číslo památky v ÚSKP:
- 5. Rozměry oken. ostění : 245 x 123 cm, hl. 55cm

III. Údaje o akci

- 1. Zadavatel: Arciděkanství Kutná Hora
- 2. Závazné stanovisko:
- 3. Použité podklady: *SHP kostel sv. Jakuba Kutná Hora*
Památkový dohled: Národní památkový ústav, územní pracoviště Střední Čechy
středisko Kutná Hora

IV. Historie objektu

Gotický trojlodní kostel byl stavěn v průběhu let 1330 – 1420

Presbyterium jako nejstarší část stavby pochází z let 1330- 1350,

Gotické okno v západním průčelí vzniklo kolem roku 1400

Severní věž byla opravována mistrem Augustinem v r. 1567, barokní bání severní věže pochází z r. 1737.

Kostel byl v moderní době opravován v letech 1850, 1936 a 1945 – 46, byly i rekonstr. kružby oken.

V. Stručný popis památky

Při snímání omítek na objektu sakristie, byla odhalena, pod omítkovou šikmou špaletou, tvarově poměrně komplikovaný profil vnějšího a zřejmě staršího okenního ostění. Samo vnější ostění zřejmě prošlo za dobu své existence několika úpravami, tak že dnes tvoří složitou tvarovou kompozici dvou okenních ostění a dvou mříží. Jedná se o vnější okenní ostění s profilací, ta je výrazně upravena – poškozena tak, že jsou čitelné jen dvě konkávní křivky a horní průčelní lišta, ostatní části profilace jsou usekané – nečitelné. Do tohoto ostění je vloženo menší kamenné ostění s prostým profilem a vrcholovým obloukovým překladem děleným na středu. Do tohoto ostění je aplikována kovová mříž na jeho průčelní ploše a druhá mříž na jeho vnitřních plochách. Při osazování vnitřního okna došlo zřejmě k rozšíření vnějšího ostění a levý vrcholový segment ostění byl přeosazen o jednu pozici níž a na jeho místo byl, zřejmě provizorně, osazena kamenná vložka připomínající svým profilem prostý lichoběžníkový klenák, tento kámen byl vyklínován dřevěným hoblovaným šindelem neznámého původu. Zřejmě se jednalo o rychlé vyplnění místa v ostění prostou vložkou před aplikací omítky fasády, která měla podobný šikmý sklon.

Okenní ostění jak vnitřní tak vnější jsou pokryta výraznou zčernalou krustou. Výrazné zčernalé krusty jsou pak na vnitřním profilu vnitřního okna. Spárová hmota je lokálně rozvolněná a lokálně supluje tvar kamenné profilace.

V pravé horní partii vnějšího ostění je výrazná podélná trhlina, ve spodní části pak výrazná trhlina zřejmě způsobená rozpínáním a smrštěním kovové kramle.

VI. Návrh restaurování

1. Vybourání postaných vyzdívek, dojde zřejmě i k uvolnění vnějších kovových mříží
2. Zazdění kamenných vyzdívek pálenou cihlou, s minimální nasákavostí (Štěrboholská pálená cihla, dále jen PC, 40MPa). Při vyzdívání respektovat následné osazení kovových mříží, případně osazení mříží začlenit do vyzdívky.
3. Vrcholové kamenné segmenty bude vhodně vkomponovány do proporcionální a kompoziční vazby vnějšího ostění okna. Cihlová vyzdívka mezi vrcholy oken bude tvarově upravena – potlačen bude její vystupující reliéf do diagonální linie.
- 3.b Kamenné segmenty vnějšího ostění mají výrazné poruchy – trhliny, někde způsobené kovovou kramlí. Kramle by měly být vyjmuty a pokud budou zpětně vloženy je zapotřebí jejich odborná konzervace. Lůžko osazení by mělo být olověné nebo jinak pružné. Održené kamenné díly budou lepeny a praskliny injektovány vhodnou injekční látkou, např. *Ledan*, a na závěr na povrchu promodelovány minerálním tmelem.
4. Čistění vnitřního a i vnějšího okna bude provedeno tlakovou párou, která by měla rozvolnit krustovité povlaky, dočištění proběhne mikropískováním tak, aby byl především ztenčen krustovitý povlak na kamenech
- 4b Odsekání rozvolněné spárové hmoty a její doplnění minerálním tmelem.
5. Tvarová úprava cihlové vyzdívky mezi okny bude provedena PC následně pojednána omítkou s vhodnou přirozenou barevností.
6. Lokální tvarové doplnění bude kompozičně umírněné, avšak bude respektovat potřebný tvar proti zatékání dešťové vody.
7. Barevná retuš vhodně propojí převládající současnou barevnost obou ostění.
8. Během restaurování okna bude provedena průběžná dokumentace

VIII. Navrhované materiály

Předzpevnění - organokřemičitý zpevňovací prostředek

Funcosil Steinfestiger KSE 300 (fa Remmers)

Čistění povrchu: - tlakový vzduch, vysavač

- regulovatelná vodní pára (WAP)

- nízkotlaký oplach (WAP)

- demineralizovaná / destilovaná voda
- štětce, kartáče, skalpel, restaurátorské kladívko
- mikrodlátka

Odsolení: - destilovaná voda

- buničina, arbocel

Ztenčení krusty – mikropískování

Zpevnění kamene: - organokřemičitý nehydrofobní zpevňovací prostředek

Funcosil Steinfestiger KSE 300 (fa Remmers)

Injektáže kamene: injektážní směs Ledan

- injekční stříkačky, jehly

Tmelení, plastická retuš kamene:

minerální tmel: pojivo – přírodní hydraulické vápno NHL 3,5

plnivo vápencová dř.

záměsová voda - styrenakrylátová disperze Sokrat 2802 A

(vodní roztok 5-10%)

Barevná retuš kamene: retuš - Paraloid B 72 (Rohm & Haas, USA), Ethanol, 1-2% roztok

- vápenná voda, Primal

- železitě anorganické pigmenty Bayferrox (fa Bayer)

- přírodní hlinky Strasservil

fixace - Funcosil KSE 300 (fa Remmers)

MgA .Jiří Šlegl



* M U K H S P 0 6 2 7 8 2 3 5 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
Odbor památkové péče, školství a kultury
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

Naše Č.j.: MKH/082609/2021
Spisová zn.: MKH/082609/2021/04

Vyřizuje: Naděžda Mottlová
Tel.: 327710211
E-mail: mottlova@mu.kutnahora.cz
Datum: 16.7.2021

Č.j. <i>274/ka/</i>	poč. příl.
Došlo dne: 19-07-2021	
Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora	

Účastníci řízení:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523

Věc: Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury k restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydává k žádosti č.j. MKH/082609/2021 ze dne 4.6.2021, kterou podala Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523, k restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj, na základě ustanovení § 14 odst. 1 a 8 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dále jen NPÚ) č.j. NPU-321/47227/2021 ze dne 8.7.2021 (došlo pod č.j. MKH/102731/2021 dne 12.7.2021) toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Je navržen následující postup prací:

Dle restaurátorského průzkumu a záměru k objektu „Okno – soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie“, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl dne 8.3.2021:

Vybourání postranních vyzdívek, zazdění kamenných vyzdívek pálenou cihlou, cihlová vyzdívka mezi vrcholy oken bude tvarově upravena, kramle by měly být vyjmuty a pokud budou zpětně vloženy bude provedena konzervace, odtržené kamenné díly budou lepeny a praskliny injektovány a promodelovány minerálním tmelem, čištění okna bude provedeno tlakovou párou, dočištění proběhne mikropískováním, odsekání rozvolněné spárové hmoty a její doplnění minerálním tmelem, bude provedena tvarová úprava cihlové vyzdívky a následně pojednána omítkou s vhodnou přirozenou barevností, lokální tvarové doplnění, barevná retuš.

Dle restaurátorského záměru k objektu „hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021:

A. Vnitřní profilované opukové ostění

- Lokální konsolidace zpevňovačem na bázi ethilsilikátu
- V horní partii okna budou do oblouku lepením vráceny segmenty ostění
- Opukové ostění bude přečištěno parním čističem
- Trhliny v ostění okna budou injektovány
- Spára vnitřního ostění bude vyplněna hydraulickou maltou
- Profilace ostění bude lokálně promodelována

B. Vnitřní plocha vyzdívky

- Okno bude prezentováno do své střední linie
- Omítka zděné plochy bude povrchově zpracována
- Nátěr bude proveden technologií fresko nebo bude použita probarvená omítka

C. Vnější ostění okna

- Okno bude zbaveno zbytků maltoviny ze zazdívky
- Rozvolněná spárová hmota bude vyjmuta a vyplněna spárovou hydraulickou maltou
- Lokální provedení konsolidace degradovaných míst profilace
- Čištění regulovanou tlakovou párou
- Buničinový zábal ve 2 krocích
- Injektáž trhlín
- Náprava modelace profilu hydraulickou maltovinou
- Tvarové a barevně vhodné kompoziční sjednocení

D. Navazující kamenná vyzdívka

- Výsek tvarově nevhodné a degradované spárové hmoty
- Čištění tlakovou párou
- Provedení buničinových odsolovacích zábalů
- Dočištění mikropískováním
- Náprava modelace profilu hydraulickou maltovinou
- Tvarové a barevně sjednocení

Restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj, které jsou jako součást nemovité kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 31957/2 – 1043/A5 a zároveň leží na území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČR č.j.:16 417/87 - VI/1)

je

z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle restaurátorského průzkumu a záměru k objektu „Okno – soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie“, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl dne 8.3.2021 a dle restaurátorského záměru k objektu „hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021

přípustné

při dodržení následujících základních podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

1. Zahájení prací bude v dostatečném předstihu oznámeno orgánům státní památkové péče (NPÚ, Městský úřad Kutná Hora).
2. V průběhu restaurování budou vlastníkem svolávány kontrolní dny a konzultační schůzky, na které budou písemně zváni zástupci Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, zástupce vlastníka, restaurátor a zástupce NPÚ.
3. Ukončení restaurátorských prací proběhne formou předávacího řízení za účasti zástupce vlastníka, restaurátora s příslušným oprávněním, zástupce Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury a zástupce NPÚ.
4. Vlastník bude během prací průběžně konzultovat technologický postup a způsob provádění prací s pověřeným pracovníkem NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech.
5. Vlastník zajistí zpracování závěrečné restaurátorské zprávy o průběhu restaurování, jejíž součástí budou pokyny pro další ochranný režim – včetně návrhu opatření k zamezení poškození apod. (dle ustanovení § 10 odst. 4, vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 66/1988 Sb., v platném znění). Závěrečná zpráva bude předána vlastníkem zástupci NPÚ – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (Sabinova 5, 130 11 Praha 3) do tří měsíců od ukončení prací.

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, jakožto věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, byla dne 4.6.2021 doručena žádost, kterou podala

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523, k restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj, který je kulturní památkou. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.

K žádosti byl doložen Restaurátorský průzkum a záměr – Soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v březnu 2021 a Restaurátorský záměr – hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021. Oba elaboráty obsahují kromě textové části fotodokumentaci stávajícího stavu.

Předmětem předložených restaurátorských záměrů je konsolidace a prezentace nálezových situací na objektu sakristie v podobě torzálně dochovaných ostění dvou oken ze 14. století, tedy prvních stavebních etap kostela sv. Jakuba. Po odstranění svrchních omítek z poslední opravy v letech 1941–1946 a nálezů ostění byla v předstihu provedena ověřovací sondáž v zazdívkce jižního okna, která potvrdila dochování profilace ostění a dokonce i zbytky opukové kružby v lomeném záklenku okna. Navrženo je proto odstranění vyzdívky do úrovně původního polohy kružby, parní a chemické čištění a odstranění nevhodných či novodobých úprav z povrchu kamene, dále zpevnění, lokální doplnění profilací v duchu galerijního restaurování. Kovové součásti východního ostění budou restaurovány na základě samostatného záměru. Povrchová úprava zazdívky jižního okna provedená z původních cihel ze zazdívky by měla harmonicky souznít s okolní nově aplikovanou omítkou fasády sakristie.

Kostel tvoří svojí hmotou a výraznou věží dominantní prvek v panoramatu města. Sestává z mírně podélné lodi dispozice halového trojlodí, dvouvěží na západě (z nichž do výšky se podařilo vystavět pouze věž severní) a presbytáře na východní straně s polygonálním závěrem. Ve vnějším jihovýchodním koutě mezi lodí a presbytářem je situována sakristie v podobě patrové přístavby zakončené pultovou střechou. Dotčená okna jsou umístěna ve východní a jižní stěně sakristie. Ve východní fasádě jde o soubor dvou ostění, dokládající postupný vývoj stavby kostela, kdy do původně většího ostění s profilovaným ostěním bylo vloženo menší okno opatřené mříží. V jižní fasádě jde o nově objevené hrotité okno se zbytky kružby ve vrcholu a zazdívkou provedenou z cihel. Všechna okenní ostění byla zhotovena z písčitého vápence místní proveniencí a fragment kružby z opuky, na poškozeném povrchu se dochovaly zbytky nátěrů, ale také množství mechanických poškození, stop po požáru i oprav z minulosti. Největší poškození jsou zřetelná na vnějším ostění východní stěny a fragmentu okenní kružby jižního okna sakristie. Důvodem k zakrytí předmětných prvků byla ztráta funkce a nepochybně také havarijní stav, který nebylo možné při tehdejších technologických možnostech zkonsolidovat.

Kostel sv. Jakuba je jmenovitě chráněnou kulturní památkou r.č. ÚSKP 31957/2-1043 a nachází se v plošně chráněném území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.:16 417/87 -VI/1), která je zároveň památkou Světového dědictví UNESCO. Podle archivních pramenů spadá založení kostela sv. Jakuba už k roku 1300, tedy do samotného počátku formování města, kdy také vedle stojící Vlašský dvůr procházel svojí první změnou funkce ze zeměpanského hrádku na centrální mincovnu Českého království. A právě umístění kostela do těsné blízkosti tohoto objektu způsobilo, že

dějiny výstavby svatojakubského kostela jsou od počátku doprovázeny neustále sváděným bojem s jeho statickými poruchami. V podloží totiž probíhá lom skalního masivu, což způsobuje, že pouze severní polovina kostela je založena stabilně, zatímco jižní poklesává. Náklon celé jižní strany dnes dosahuje kolem 40 centimetrů. Neustálé statické problémy vedly stavitele k opuštění velkorysých záměrů, které město se svou hlavní svatyní nepochybně mělo: například původně byly projektovány dvě symetrické západní věže, kde se nad hranolovou spodní částí měla tyčit osmiboká zvoniceová patra, podobně jako u kostela sv. Bartoloměje v nedalekém Kolíně nad Labem. V první stavební etapě tedy byla vytyčena půdorysná dispozice obsahující krátký presbytář, síňové trojlodí a dvě věže na západě, do výšky se však podařilo vystavět jen presbytář a polovinu obou západních věží. Původní zasvěcení kostela Panně Marii i charakter architektury jednoznačně prozrazují účast huti cisterciáckého kláštera v Sedlci, která stavěla tamní katedrálu a karner, s nimiž má svatojakubský kostel mnoho společných detailů. V další etapě byla vystavěna loď, jež je spojena s činností pražské parléřovské huti. Ta souběžně pro krále Václava IV. přestavovala Vlašský dvůr a započala výstavbu chrámu sv. Barbory a vedlejšího karneru. Sv. Jakub tak byl jediný z velkých kutnohorských kostelů, který se podařilo do husitských válek dostavět a zastřešit. Do dominantní výše a v jiné podobě rostla pak už jen věž severní. Od 15. století se datují četné opravy statických poruch kostela, ale také poškození od častých úderů blesků a požárů severní věže – nejvyšší dominanty Kutné Hory. Svatojakubský kostel se pro další generace podařilo zachránit mimořádným úsilím v nelehkém čase druhé světové války. Tehdy zjištěné rozsáhlé statické poruchy v interiéru vedly ke kompletnímu přezdění několika kleneb v trojlodí, některá, ze statických důvodů zazděná okna byla znovuotevřena a došlo i k nálezům hodnotné pozdně gotické freskové výzdoby vnitřních stěn, zejm. v Charvátovské kapli.

Práce byly dokončeny v roce 1946. Ale ani tato rozsáhlá rekonstrukce definitivně neodstranila příčiny statických poruch, a tak neustálé zápolení s přírodou neucházelo ani po sedmi letech od založení kostela. V roce 2010 byla proto zahájena novodobá obnova kostela, která probíhá po etapách do současnosti. První etapa obnovy (2010–2017) byla zaměřena na opravu krovů a střešních lodi, presbytáře a jižní věže. Druhá etapa (2014–2016) byla cílena na opravu dřevěných konstrukcí a střechy severní věže a opravu fasád obou věží a západního průčelí. Třetí etapa je věnována opravě fasád trojlodí a interiéru věží (2019–2021). V případě dotčených okenních ostění sakristie je možné rámcové datování do období prvních vývojových etap kostela ve 14. století, k zakrytí oken a vložení vnitřního ostění ve východní stěně došlo po požáru této části kostela pravděpodobně během 16. století.

Zdůvodnění podmínek:

Ad 1: Oznámením zahájení prací a svoláváním kontrolních dnů za účasti zástupců památkové péče dostojí vlastník objektu své povinnosti a umožní soustavný památkový dohled ve smyslu ustanovení §29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb..

Ad 2: Na kontrolních dnech bude prováděna kontrola provedených prací v souladu se zájmy státní památkové péče. Konání kontrolních dnů je ověřeným způsobem efektivního památkového dohledu nad průběhem prací.

Ad 3: V rámci ukončení prací je třeba účast všech zainteresovaných stran z důvodu posouzení kvality provedených prací i nastavení konkrétního následného ochranného režimu.

Ad 4: NPÚ, jako odborná organizace státní památkové péče, zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky (§32 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., aby nedošlo k poškození kulturní památky a zároveň provádí bližší specifikaci postupu prací.

Ad 5: Závěrečná restaurátorská zpráva je nedílnou součástí provedeného restaurátorského zásahu. Zpráva bude odevzdána rovněž zástupci vlastníka a pověřeného úřadu a bude zpracována v rozsahu stanoveném § 10, vyhlášky č.66/ 1988 Sb. včetně doporučení k režimu údržby památky. Závěrečná restaurátorská zpráva je důležitým informačním materiálem o provedeném restaurování a zároveň i podkladem pro péči o památku v budoucnu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o uměleckořemeslné dílo, je nutné provádět veškeré práce v režimu restaurování dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Restaurátorské práce uměleckořemeslných děl, která jsou součástí kulturních památek může restaurovat pouze restaurátor s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR, s oprávněním podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Před zahájením restaurátorských prací by se měla uskutečnit schůzka zástupce NPÚ a pověřených restaurátorů. Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech. Žádost o vyjádření byla NPÚ předána dne 9.6.2021. Vyjádření NPÚ jsme obdrželi dne 12.7.2021. Na základě tohoto vyjádření č.j. NPU-321/47227/2021 ze dne 8.7.2021 a vlastní znalosti předmětné kulturní památky Městský úřad Kutná Hora rozhodl, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací a stanovil podle tohoto ustanovení a podle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., základní podmínky, za kterých lze práce připravovat a provést. Před vydáním rozhodnutí byla účastníku řízení, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dána možnost vyjádřit se k jeho podkladům. Účastník řízení uvedl, že k podkladům závazného stanoviska ani ke způsobu jejich zjištění nemá připomínek.

Podmínky tohoto závazného stanoviska se opírají o písemné vyjádření NPÚ č.j. NPU-321/47227/2021 ze dne 8.7.2021, žádost vlastníka, Restaurátorský průzkum a záměr – Soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v březnu 2021 a Restaurátorský záměr – hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze písemným podáním u Městského úřadu Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury.

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze (dle ustanovení §67 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích) písemným podáním u Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.

„otisk úředního razítka“

Naděžda Mottlová
Referent odboru památkové péče,
školství a kultury

Obdrží účastník řízení na doručence:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora, IČ: 464 03 523

Na vědomí po nabytí právní moci:

Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3, Mgr. Maděrová, tel.: 724 877 566

Poznámky:

Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), mohou provádět fyzické osoby na základě povolené vydaného podle § 14a, přičemž restaurování se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu (§ 14 odst 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).



Datová schránka: w2nhuj7, Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Uživatel: Jaroslav Bouška

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko
ID zprávy: 928855909
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 7. 2021 v 07:51:13

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: MKH/082609/2021
Naše spisová zn.: MKH/082609/2021/04
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení flikcí: Ne

Přílohy:

závazné stanovisko.pdf (1,37 MB)

Události zprávy:

16. 7. 2021 v 14:08:15 EV0: Datová zpráva byla podána.
16. 7. 2021 v 14:08:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
19. 7. 2021 v 07:51:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení flikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:	10
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18		
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název ZL: Okno k prezentaci (jižní fasáda)			
předmět změny:			
<i>Bude provedena oprava a restaurování nově objeveného kamenného ostění původně zazděného okenního otvoru, oprava vnitřní plochy vyzdívky vč. omítnutí a restaurování vnější kamenné vyzdívky dle předloženého a odsouhlaseného restaurátorského záměru dle stanoviska a požadavku zástupce NPÚ.</i>			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):			
<i>Uvedené práce souvisí s pracemi realizovanými na celé fasádě. Po sejmutí omítek byly provedeny sondy ve zdivu, které odhalily profilace okna a prezentují vnitřní profil okna se zbytky kružby, která zřejmě zanikla během požáru. Na základě projednání tohoto nálezu v rámci KD bylo požadováno zástupcem NPÚ - jedná se o nález, který musí být prezentován. Zhotovitel připravil restaurátorský záměr - viz. příloha č.2 ZL podle něhož bude dále po projednání změny postupováno. Dále bylo získáno závazné stanovisko orgánu památkové péče MěÚ KH, které je rovněž přílohou č.3 ZL.</i>			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:			
<i>Nález původního ostění byl učiněn až po postavení lešení a sejmutí omítek v ploše. Ve fázi projektování (předběžných průzkumů) nešlo s ohledem na nedestruktivní charakter průzkumu a umístění toto okna predikovat. Toto okno není známo ani z dostupných historických pramenů.</i>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
<i>Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.</i>			
zařazení změny:			
<i>Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.</i>			
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce NE
		cena: bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena: bez DPH	57 676,27 Kč
		21%DPH	12 112,02 Kč
		celkem	69 788,29 Kč
<i>celková bilance</i>		57 676,27	
CELKEM		57 676,27 Kč	
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			
přílohy :			
1. Položkový rozpočet 2. Restaurátorský záměr 3. Závazné stanovisko			

podpis zhotovitele:	Jan Koška / Ing. František Jansa		Datum 14 -10- 2021
vyjádření projektanta :	Ing. Petr Rohlíček		Datum 14 -10- 2021
vyjádření TDS :	Ing. Petr Harvánek		Datum 14 -10- 2021
vyjádření objednatele:	Ing. Soňa Krejčová		Datum 14 -10- 2021

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Stavba:

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Objekt:

SO 01 - Trojlodí a presbytář

Soupis:

D.1.1 - Stavební část

Místo:

kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Datum:

05.08.2021

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Projektant:

INRECO s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

méněpráce

vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00		57 676,27
		96	Bourání konstrukcí				0,00		22 522,50
1	782	R012	Restaurátorské odstranění vyzdívkového zdiva	m3	2,31000		0,00	9 750,00	22 522,50
			Demontáž zdivky dle RZ - prováděná s největší opatrností, tak aby nedošlo k poškození modelace, která je ve velké míře provedena vápennou maltou.						
			7*0,33		2,31000				
		997	Přesun sutě				0,00		5 959,81
		59	Dlažby a předlažby komunikací				0,00		5 959,81
2	979086112	R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,77500		0,00	137,00	791,18
			2,31*2,5		5,77500				
3	979081111	R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,77500		0,00	365,00	2 107,88
			2,31*2,5		5,77500				
4	979081121	R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,50000		0,00	14,00	1 617,00
			2,31*2,5*20		115,50000				
5	979093111	R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,77500		0,00	250,00	1 443,75
			2,31*2,5		5,77500				
		7821	Restaurování prvků z přírodního kamene				0,00		26 406,21
		431	Schodiště venkovní				0,00		25 424,10
6	782	R73	Kámen typ V-PR-2, Prekonsolidace narušených míst; v rámci úpravy sejmut některé oddělené části kamenů	m2	9,59400		0,00	390,00	3 741,66
			7,8*1,23		9,59400				
7	782	R74	Kámen typ V-PR-2: prvky z mušlového vápence, omytí povrchu vodní párou s regulovaným tlakem	m2	9,59400		0,00	160,00	1 535,04
			7,8*1,23		9,59400				

8	782 R76	Kámen typ V-PR-2: prvky z mušlového vápence, Odstranění dožilých vysprávek a spárování 7,8*1,23	m2	9,59400		0,00	330,00	3 166,02
9	782 R78	Kámen typ V-PR-2: prvky z mušlového vápence, Konsolidace narušeného kamene 7,8*1,23	m2	9,59400		0,00	220,00	2 110,68
10	782 R79	Kámen typ V-PR-2: prvky z mušlového vápence, Tmelení kamene, výměna dožilých bloků kamenickými doplňky 7,8*1,23	m2	9,59400		0,00	900,00	8 634,60
11	782 R791	Kámen typ V-PR-2: prvky z mušlového vápence, spárování 7,8*1,23	m2	9,59400		0,00	590,00	5 660,46
12	782 R792	Kámen typ V-PR-2: prvky z mušlového vápence, barevná retuš 7,8*1,23	m2	9,59400		0,00	60,00	575,64
	7821	Restaurování prvků z přírodního kamene				0,00		982,11
13	998782203R00 ON	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m Ostatní náklady	%	0,01092			89 936,63	982,11
						0,00		2 787,75
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	0,00332		0,00	378 000,00	1 254,96
15	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.	Soubor	0,00166		0,00	186 607,86	309,77
16	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.	Soubor	0,00332		0,00	368 379,02	1 223,02

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Stavba:

Arciděanský kostel sv. Jakuba

Kutná Hora

Řešený objekt :

Hrotité okno s kružbou , jižní průčelí sakristie



Zpracovatel průzkumu : Avers s.r.o.

MgA. Jiří Šlegl Jiří, j.slegl@volny.cz

V Kutné Hoře a Praze 2.2021

Obsah: 1- 7 str.

- I. Lokalizace památky
- II. Údaje o památce
- III. Údaje o akci
- IV. Historie objektu
- V. Stručný popis památky
- VI. Restaurátorský záměr
- VII. Doporučený postup prací při restaurování kamene
- VIII. Navrhované materiály
- IX. Grafická dokumentace
- X. Fotografická dokumentace

I. Lokalizace památky

- 1. Okres: Kutná Hora
- 2. Obec: Kutná Hora
- 3. Adresa: Jakubská ul ,
- 4. Bližší určení: Nález kamenného ostění hrotitého okna

II. Údaje o památce

- 1. Autor: neznámý
- 2. Sloh a datace: asi 2.pol.14. sto.
- 3. Popis použitých technik/materiálů: kámen, biodentritický vápenec vápenná malta / vzdušní vápno/, úlomky cihly,
- 4. Rejstříkové číslo památky v ÚSKP:
- 5. Rozměry oken. ostění : 245 x 143 cm, hl. 55cm

III. Údaje o akci

- 1. Zadavatel: Arciděkanství Kutná Hora
- 2. Závazné stanovisko:
- 3. Použité podklady: *SHP kostel sv. Jakuba Kutná Hora*
Památkový dohled: Národní památkový ústav, územní pracoviště Střední Čechy
středisko Kutná Hora

IV. Historie objektu

Gotický trojlodní kostel byl stavěn v průběhu let 1330 – 1420

Presbyterium jako nejstarší část stavby pochází z let 1330- 1350,

Gotické okno v západním průčelí vzniklo kolem roku 1400

Severní věž byla opravována mistrem Augustinem v r. 1567, barokní bání severní věže pochází z r. 1737.

Kostel byl v moderní době opravován v letech 1850, 1936 a 1945 – 46, byly i rekonstr. kružby oken.

V. Stručný popis památky

Při průzkumu fasády kostela sv. Jakuba v roce 2016, provedené sondy odkryly náznak profilovaného zřejmě okenního ostění.

Při snímání omítek na jižním průčelí v srpnu 2020 bylo zřejmé, že se jedná o zazděné hrotité okenní ostění s poměrně výraznou modelací. Vzhledem k návaznosti na okolní stavební konstrukce bylo okno osazeno již při stavbě kostelní sakristie, zřejmě tedy nebylo dodatečně později osazeno. Kdy došlo k zazdění není momentálně jasné. V okně je vsazena opuková kružba, a vzhledem k jejímu zbarvení je nepochybné, že prošla výrazným požárem. Zároveň při průzkumu zazdívkou bylo zjištěno, že ve spáře jsou zuhelnatělé zbytky zřejmě organických látek. Tak že asi i zazdívka prošla silným požárem.

Po sejmutí omítek byly provedeny sondy ve zdivu který odhalil profilace okna a pak presentoval vnitřní profil okna se zbytky kružby která zřejmě zanikla během požáru. Kamenná kružba má výrazné podélné trhliny a na ploše kružby jsou zřetelné červené povlaky. Vnitřní ostění je zřejmě opukové i vzhledem k její vnitřní struktuře a charakteru prasklin. Okno mohlo být zazděno i z důvodů silných statických poruch které jsou zřejmé jak v sakristii tak i v horní části objektu - pokladnici. Je také pravděpodobné, že okno bylo zazděno při stavbě klenby v sakristii a klenotnici

Z jednání o možnostech presentace vzešel návrh :

1. Vybourání cihlové zazdívkou
2. Vyzdění vnitřní zazdívkou vybouřenou cihlou
3. Restaurátorské zajištění zbytků kružby ve vnitřním ostění

V první polovině měsíce února 2020 proběhlo odborné odbourání cihlové vyzdívky, ta byla založena na kamenicky upraveném bankálu, odsekání tím průčelní hrana bankálu tak tak vznikla základová rovina (široká cca 7cm) pro uložení cihly, následně byl objekt vyzděn cihlou (22x11x7cm) do hloubky 25cm za vyzdívku byly vkládány odštěpky kamene a cihel, ty byly po etapách zpevněny zálivkovou maltou. V zázdíve byly uloženy i některé profilované segmenty kružby okna, tyto byly archivovány, následně budou uloženy ve vnitřním prostoru okna a zazděny. Záhozová vyzdívka logicky neměla stavební vazbu a měla tak i četné kaverny avšak při odkrývání se jevila velmi pevně a kompaktně. Restaurátoři přesto při provádění sond - odhalování - prováděli po etapách injektáž tohoto zdiva tlakovou omítkou a tak hydraulická malta (poměr 1 díl NHL: 2 díly pískové plnivo s frakcí 0- 8mm) vyplnila mezery a zdivo výrazně zpevnila. Vznikla tak hrubou strukturální omítkou vytvořená rovinná plocha na kterou by měla být později aplikována omítky, podle zvoleného vzorku.

Na okno navazuje hraněné zdivo, má výrazně zčernalý povrch a spárování je provedeno výrazně hydraulickou maltou tvořenou příměsí cementu. Zdivo je však tak kompaktní, že výsek spárové hmoty, která zároveň v ploše tvoří modelaci plochy kamene, by mělo za následek poškození kamenných ploch (vápenec biodentritický). Bylo doporučeno plochu vyčistit od zbytků malt, mikropískováním ztenčit zčernalé krustovité plochy kamene a široké spárové a modelační hmoty.

Restaurátorský záměr

Restaurování okenního ostění a přiléhajícího hraněného kamenného zdiva.

A. Vnitřní profilované opukové ostění :

1. lokální konsolidace zpeřovačem na bázi ethylsilakátu , jedná se o partie viditelně povrchově degradované
2. V horní partii okna budou do oblouku lepením vráceny segment ostění.
3. Opukové ostění bude přečištěno parním čističem
4. Trhliny v ostění okna budou injektovány, doporučuji Ledanem

5. Spára vnitřního ostění bude vyplněna hydraulickou maltou
6. Profilace ostění bude lokálně promodelována v intencích galerijního restaurování.

B. Vnitřní plocha vyzdívky

1. Na základě rozhodnutí odborné komise bude okno presentováno do své střední linie. A dále již bourací práce ve vnitřní prostře okna nebudou pokračovat.
2. Omítka zděné plochy bude povrchově zpracována na základě schváleného vzorku.
3. Nátěr omítky bude proveden podle schváleného vzorku, a bude proveden na čerstvou, zavádou omítku technologií fresko. Nebo bude použita předem probarvená omítka

C. Vnější ostění okna

1. Okno bude zbaveno zbytků maltoviny ze zezdívky
2. Rozvolněná spárová hmota bude vyjmuta a na závěr vyplněna spárovou hydraulickou maltou
3. Lokálně bude provedena konsolidace degradovaných míst profilace
4. Čistění bude provedeno regulovanou tlakovou párou vyvíjenou z demineralizované vody
5. Při průzkumu byly zjištěny nevýrazné množství dusičnanových solí přesto doporučuji buničinový zábal provedený ve 2 krocích. Zřejmě tak dojde i k rozpouštění zčernalých deposit a ztenčení krustovitých povlaků
6. Injektáž trhlin bude provedena vzhledem k charakteru trhliny vhodným injektážním prostředkem. Doporučuji Ledan
6. Náprava modelace profilu bude provedena hydraulickou maltovinou s vhodnou granulometrickou křivkou plníva
7. Na závěr bude provedeno tvarové a barevně vhodné kompoziční sjednocení.

D . Navazující kamenná vyzdívka

Kvádrové zdivo - restaurátorský záměr

1. Výsek tvarově nevhodné a degradované spárové hmoty
2. Čištění tlakovou párou
3. Provedení buničinových odsolovacích zábalů ve dvou krocích
4. Dočištění mikropískováním
5. Náprava modelace profilu bude provedena hydraulickou maltovinou s vhodnou granulometrickou křivkou plníva
- 7 . Na závěr bude provedeno tvarové a barevné sjednocení.
8. Restaurátorská zpráva

VIII. Navrhované materiály

Předzpevnění - organokřemičitý zpevňovací prostředek

Funcosil Steinfestiger KSE 300 (fa Remmers)

Čištění povrchu: - tlakový vzduch, vysavač

- regulovatelná vodní pára (WAP)

- nízkotlaký oplach (WAP)

- demineralizovaná / destilovaná voda

- štětce, kartáče, skalpel, restaurátorské kladívko

- mikrodlátka

Odsolení: - destilovaná voda

- buničina, arbocel

Ztenčení krusty – mikropískování

Zpevnění kamene: - organokřemičitý nehydrofobní zpevňovací prostředek

Funcosil Steinfestiger KSE 300 (fa Remmers)

Injektáže kamene: - Ledan

- injekční stříkačky, jehly

Tmelení, plastická retuš kamene:

minerální tmel: pojivo – přírodní hydraulické vápno NHL 3,5

plnivo vápencová drť.

záměsová voda - styrenakrylátová disperze Sokrat 2802 A

(vodní roztok 5-10%)

Barevná retuš kamene: retuš - Paraloid B 72 (Rohm & Haas, USA), Ethanol, 1-2% roztok

- vápenná voda, Primal

- železité anorganické pigmenty Bayferrox (fa Bayer)

- přírodní hlinky Strasservit

fixace - Funcosil KSE 300 (fa Remmers)

MgA. Jiří Šlegl 18.4. 2021



* M U K H S P 0 6 2 7 8 2 3 5 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
Odbor památkové péče, školství a kultury
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

Naše Č.j.: MKH/082609/2021
Spisová zn.: MKH/082609/2021/04

Vyřizuje: Naděžda Mottlová
Tel.: 327710211
E-mail: mottlova@mu.kutnahora.cz
Datum: 16.7.2021

Č.j.	149/ka/	poč. příl.	
Došlo dne:	19 -07- 2021		
Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora			

Účastníci řízení:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523

Věc: Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury k restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydává k žádosti č.j. MKH/082609/2021 ze dne 4.6.2021, kterou podala Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523, k restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj, na základě ustanovení § 14 odst. 1 a 8 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dále jen NPÚ) č.j. NPU-321/47227/2021 ze dne 8.7.2021 (došlo pod č.j. MKH/102731/2021 dne 12.7.2021) toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o

Je navržen následující postup prací:

Dle restaurátorského průzkumu a záměru k objektu „Okno – soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie“, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl dne 8.3.2021:

Vybourání postranních vyzdívek, zazdění kamenných vyzdívek pálenou cihlou, cihlová vyzdívka mezi vrcholy oken bude tvarově upravena, kramle by měly být vyjmuty a pokud budou zpětně vloženy bude provedena konzervace, odtržené kamenné díly budou lepeny a praskliny injektovány a promodelovány minerálním tmelem, čištění okna bude provedeno tlakovou párou, dočištění proběhne mikropískováním, odsekání rozvolněné spárové hmoty a její doplnění minerálním tmelem, bude provedena tvarová úprava cihlové vyzdívky a následně pojednána omítkou s vhodnou přirozenou barevností, lokální tvarové doplnění, barevná retuš.

Dle restaurátorského záměru k objektu „hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021:

A. Vnitřní profilované opukové ostění

- Lokální konsolidace zpevňovačem na bázi ethilsilikátu
- V horní partii okna budou do oblouku lepením vráceny segmenty ostění
- Opukové ostění bude přečištěno parním čističem
- Trhliny v ostění okna budou injektovány
- Spára vnitřního ostění bude vyplněna hydraulickou maltou
- Profilace ostění bude lokálně promodelována

B. Vnitřní plocha vyzdívky

- Okno bude prezentováno do své střední linie
- Omítka zděné plochy bude povrchově zpracována
- Nátěr bude proveden technologií fresko nebo bude použita probarvená omítka

C. Vnější ostění okna

- Okno bude zbaveno zbytků maltoviny ze zazdívky
- Rozvolněná spárová hmota bude vyjmuta a vyplněna spárovou hydraulickou maltou
- Lokální provedení konsolidace degradovaných míst profilace
- Čištění regulovanou tlakovou párou
- Buničinový zábal ve 2 krocích
- Injektáž trhlín
- Náprava modelace profilu hydraulickou maltovinou
- Tvarové a barevně vhodné kompoziční sjednocení

D. Navazující kamenná vyzdívka

- Výsek tvarově nevhodné a degradované spárové hmoty
- Čištění tlakovou párou
- Provedení buničinových odsolovacích zábalů
- Dočištění mikropískováním
- Náprava modelace profilu hydraulickou maltovinou
- Tvarové a barevné sjednocení

Restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj, které jsou jako součást nemovité kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 31957/2 – 1043/A5 a zároveň leží na území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČR č.j.:16 417/87 - VI/1)

je

z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle restaurátorského průzkumu a záměru k objektu „Okno – soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie“, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl dne 8.3.2021 a dle restaurátorského záměru k objektu „hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, který vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021

přípustné

při dodržení následujících základních podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

1. Zahájení prací bude v dostatečném předstihu oznámeno orgánům státní památkové péče (NPÚ, Městský úřad Kutná Hora).
2. V průběhu restaurování budou vlastníkem svolávány kontrolní dny a konzultační schůzky, na které budou písemně zváni zástupci Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, zástupce vlastníka, restaurátor a zástupce NPÚ.
3. Ukončení restaurátorských prací proběhne formou předávacího řízení za účasti zástupce vlastníka, restaurátora s příslušným oprávněním, zástupce Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury a zástupce NPÚ.
4. Vlastník bude během prací průběžně konzultovat technologický postup a způsob provádění prací s pověřeným pracovníkem NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech.
5. Vlastník zajistí zpracování závěrečné restaurátorské zprávy o průběhu restaurování, jejíž součástí budou pokyny pro další ochranný režim – včetně návrhu opatření k zamezení poškození apod. (dle ustanovení § 10 odst. 4, vyhlášky Ministerstva kultury České republiky č. 66/1988 Sb., v platném znění). Závěrečná zpráva bude předána vlastníkem zástupci NPÚ – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (Sabinova 5, 130 11 Praha 3) do tří měsíců od ukončení prací.

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, jakožto věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, byla dne 4.6.2021 doručena žádost, kterou podala

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 464 03 523, k restaurování dvou oken na východním a jižním průčelí sakristie kostela sv. Jakuba, Jakubská ulice, Kutná Hora, parc. č. 10 k.ú. Kutná Hora, Středočeský kraj, který je kulturní památkou. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.

K žádosti byl doložen Restaurátorský průzkum a záměr – Soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v březnu 2021 a Restaurátorský záměr – hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021. Oba elaboráty obsahují kromě textové části fotodokumentaci stávajícího stavu.

Předmětem předložených restaurátorských záměrů je konsolidace a prezentace nálezových situací na objektu sakristie v podobě torzálně dochovaných ostění dvou oken ze 14. století, tedy prvních stavebních etap kostela sv. Jakuba. Po odstranění svrchních omítek z poslední opravy v letech 1941–1946 a nálezů ostění byla v předstihu provedena ověřovací sondáž v zazdívice jižního okna, která potvrdila dochování profilace ostění a dokonce i zbytky opukové kružby v lomeném záklenku okna. Navrženo je proto odstranění vyzdívky do úrovně původního polohy kružby, parní a chemické čištění a odstranění nevhodných či novodobých úprav z povrchu kamene, dále zpevnění, lokální doplnění profilací v duchu galerijního restaurování. Kovové součásti východního ostění budou restaurovány na základě samostatného záměru. Povrchová úprava zazdívky jižního okna provedená z původních cihel ze zazdívky by měla harmonicky souznít s okolní nově aplikovanou omítkou fasády sakristie.

Kostel tvoří svojí hmotou a výraznou věží dominantní prvek v panoramatu města. Sestává z mírně podélné lodi dispozice halového trojlodí, dvouvěží na západě (z nichž do výšky se podařilo vystavět pouze věž severní) a presbytáře na východní straně s polygonálním závěrem. Ve vnějším jihovýchodním koutě mezi lodí a presbytářem je situována sakristie v podobě patrové přístavby zakončené pultovou střechou. Dotčená okna jsou umístěna ve východní a jižní stěně sakristie. Ve východní fasádě jde o soubor dvou ostění, dokládající postupný vývoj stavby kostela, kdy do původně většího ostění s profilovaným ostěním bylo vloženo menší okno opatřené mříží. V jižní fasádě jde o nově objevené hrotité okno se zbytky kružby ve vrcholu a zazdívkou provedenou z cihel. Všechna okenní ostění byla zhotovena z písčitého vápence místní proveniencí a fragment kružby z opuky, na poškozeném povrchu se dochovaly zbytky nátěrů, ale také množství mechanických poškození, stop po požáru i oprav z minulosti. Největší poškození jsou zřetelná na vnějším ostění východní stěny a fragmentu okenní kružby jižního okna sakristie. Důvodem k zakrytí předmětných prvků byla ztráta funkce a nepochybně také havarijní stav, který nebylo možné při tehdejších technologických možnostech zkonsolidovat.

Kostel sv. Jakuba je jmenovitě chráněnou kulturní památkou rč. ÚSKP 31957/2-1043 a nachází se v plošně chráněném území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.:16 417/87 -VI/1), která je zároveň památkou Světového dědictví UNESCO. Podle archivních pramenů spadá založení kostela sv. Jakuba už k roku 1300, tedy do samotného počátku formování města, kdy také vedle stojící Vlašský dvůr procházel svojí první změnou funkce ze zeměpanského hrádku na centrální mincovnu Českého království. A právě umístění kostela do těsné blízkosti tohoto objektu způsobilo, že

dějiny výstavby svatojakubského kostela jsou od počátku doprovázeny neustále sváděným bojem s jeho statickými poruchami. V podloží totiž probíhá lom skalního masivu, což způsobuje, že pouze severní polovina kostela je založena stabilně, zatímco jižní poklesává. Náklon celé jižní strany dnes dosahuje kolem 40 centimetrů. Neustálé statické problémy vedly stavitele k opuštění velkorysých záměrů, které město se svou hlavní svatyní nepochybně mělo: například původně byly projektovány dvě symetrické západní věže, kde se nad hranolovou spodní částí měla tyčit osmiboká zvonicevá patra, podobně jako u kostela sv. Bartoloměje v nedalekém Kolíně nad Labem. V první stavební etapě tedy byla vytyčena půdorysná dispozice obsahující krátký presbytář, síňové trojlodí a dvě věže na západě, do výšky se však podařilo vystavět jen presbytář a polovinu obou západních věží. Původní zasvěcení kostela Panně Marii i charakter architektury jednoznačně prozrazují účast huti cisterciáckého kláštera v Sedlci, která stavěla tamní katedrálu a karner, s nimiž má svatojakubský kostel mnoho společných detailů. V další etapě byla vystavěna loď, jež je spojena s činností pražské parléřovské huti. Ta souběžně pro krále Václava IV. přestavovala Vlašský dvůr a započala výstavbu chrámu sv. Barbory a vedlejšího karneru. Sv. Jakub tak byl jediný z velkých kutnohorských kostelů, který se podařilo do husitských válek dostavět a zastřešit. Do dominantní výše a v jiné podobě rostla pak už jen věž severní. Od 15. století se datují četné opravy statických poruch kostela, ale také poškození od častých úderů blesků a požárů severní věže – nejvyšší dominanty Kutné Hory. Svatojakubský kostel se pro další generace podařilo zachránit mimořádným úsilím v nelehkém čase druhé světové války. Tehdy zjištěné rozsáhlé statické poruchy v interiéru vedly ke kompletnímu přezdění několika kleneb v trojlodí, některá, ze statických důvodů zazděná okna byla znovuotevřena a došlo i k nálezům hodnotné pozdně gotické freskové výzdoby vnitřních stěn, zejm. v Charvátovské kapli.

Práce byly dokončeny v roce 1946. Ale ani tato rozsáhlá rekonstrukce definitivně neodstranila příčiny statických poruch, a tak neustálé zápolení s přírodou neuchá ani po sedmi stech letech od založení kostela. V roce 2010 byla proto zahájena novodobá obnova kostela, která probíhá po etapách do současnosti. První etapa obnovy (2010–2017) byla zaměřena na opravu krovů a střech lodi, presbytáře a jižní věže. Druhá etapa (2014–2016) byla cílena na opravu dřevěných konstrukcí a střechy severní věže a opravu fasád obou věží a západního průčelí. Třetí etapa je věnována opravě fasád trojlodí a interiéru věží (2019–2021). V případě dotčených okenních ostění sakristie je možné rámcové datování do období prvních vývojových etap kostela ve 14. století, k zakrytí oken a vložení vnitřního ostění ve východní stěně došlo po požáru této části kostela pravděpodobně během 16. století.

Zdůvodnění podmínek:

Ad 1: Oznámením zahájení prací a svoláváním kontrolních dnů za účasti zástupců památkové péče dostojí vlastník objektu své povinnosti a umožní soustavný památkový dohled ve smyslu ustanovení §29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb..

Ad 2: Na kontrolních dnech bude prováděna kontrola provedených prací v souladu se zájmy státní památkové péče. Konání kontrolních dnů je ověřeným způsobem efektivního památkového dohledu nad průběhem prací.

Ad 3: V rámci ukončení prací je třeba účast všech zainteresovaných stran z důvodu posouzení kvality provedených prací i nastavení konkrétního následného ochranného režimu.

Ad 4: NPÚ, jako odborná organizace státní památkové péče, zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky (§32 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., aby nedošlo k poškození kulturní památky a zároveň provádí bližší specifikaci postupu prací.

Ad 5: Závěrečná restaurátorská zpráva je nedílnou součástí provedeného restaurátorského zásahu. Zpráva bude odevzdána rovněž zástupci vlastníka a pověřeného úřadu a bude zpracována v rozsahu stanoveném § 10, vyhlášky č.66/ 1988 Sb. včetně doporučení k režimu údržby památky. Závěrečná restaurátorská zpráva je důležitým informačním materiálem o provedeném restaurování a zároveň i podkladem pro péči o památku v budoucnu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o uměleckořemeslné dílo, je nutné provádět veškeré práce v režimu restaurování dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Restaurátorské práce uměleckořemeslných děl, která jsou součástí kulturních památek může restaurovat pouze restaurátor s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR, s oprávněním podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Před zahájením restaurátorských prací by se měla uskutečnit schůzka zástupce NPÚ a pověřených restaurátorů. Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech. Žádost o vyjádření byla NPÚ předána dne 9.6.2021. Vyjádření NPÚ jsme obdrželi dne 12.7.2021. Na základě tohoto vyjádření č.j. NPU-321/47227/2021 ze dne 8.7.2021 a vlastní znalosti předmětné kulturní památky Městský úřad Kutná Hora rozhodl, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací a stanovil podle tohoto ustanovení a podle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., základní podmínky, za kterých lze práce připravovat a provést. Před vydáním rozhodnutí byla účastníku řízení, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dána možnost vyjádřit se k jeho podkladům. Účastník řízení uvedl, že k podkladům závazného stanoviska ani ke způsobu jejich zjištění nemá připomínek.

Podmínky tohoto závazného stanoviska se opírají o písemné vyjádření NPÚ č.j. NPU-321/47227/2021 ze dne 8.7.2021, žádost vlastníka, Restaurátorský průzkum a záměr – Soubor okenních ostění ve východním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v březnu 2021 a Restaurátorský záměr – hrotité okno s kružbou v jižním průčelí sakristie, vypracoval MgA. Jiří Šlegl v únoru 2021.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze písemným podáním u Městského úřadu Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury.

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze (dle ustanovení §67 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích) písemným podáním u Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.

„otisk úředního razítka“

Naděžda Mottlová
Referent odboru památkové péče,
školství a kultury

Obdrží účastník řízení na doručenkou:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora, IČ: 464 03 523

Na vědomí po nabytí právní moci:

Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3, Mgr. Maděrová, tel.: 724 877 566

Poznámky:

Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), mohou provádět fyzické osoby na základě povolené vydaného podle § 14a, přičemž restaurování se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu (§ 14 odst 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).



Datová schránka: w2nhuj7, Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Uživatel: Jaroslav Bouška

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko
ID zprávy: 928855909
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 7. 2021 v 07:51:13

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: MKH/082609/2021
Naše spisová zn.: MKH/082609/2021/04
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení flikcí: Ne

Přílohy:

závazné stanovisko.pdf (1,37 MB)

Události zprávy:

16. 7. 2021 v 14:08:15 EV0: Datová zpráva byla podána.
16. 7. 2021 v 14:08:15 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
19. 7. 2021 v 07:51:13 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení flikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:	
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	11	
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název ZL: Opěrná lavice			
předmět změny:			
Obnova opěrné lavice mezi opěráky (vyzdění lavice na nový základ - návrat do původního stavu). Provedení podkladové betonové desky, vyzdění vnějších pohledových stěn z vápencových kamenů a omítnutí průčelní plochy. Provedení vnitřního zdiva ze zdiva smíšeného (kámen a pálená cihla - původní materiál), vytvoření rovinné korunní plochy. Odsolení původních krycích desek a restaurování těchto desek před zpětným osazením - dle původní PD. Práce proběhnou v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, viz příloha ZL.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):			
V rámci ZAV byla zjištěna nová nepředpokládaná skutečnost, která bránila dalšímu pokračování práce na výkopu navážek u soklu kostela ve stěně S5. Soklová lavice zdiva byla vyzděna přímo na terénu bez jakéhokoliv základu. Z tohoto důvodu bylo potřeba v rámci ZAV lavici zdiva rozebrat, kameny zdokumentovat, očíslovat a uložit na deponii. Po dokončení ZAV, tryskové inkjektáže základů a demontáži lešení na jižní straně požaduje zástupce památkové péče NPÚ lavici znovu vyždít v původním tvaru a skladbě zdiva na nový základ. Lavice patří ke hmotě kostela a má tedy návaznost na ostatní pole lodi na jižní straně.			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:			
Absence pevného založení lavice byla zjištěna až po odstranění přilehlé konstrukce komunikace v rámci ZAV a provedení sond pod lavici. V průběhu zpracování projektu tedy nebylo možné tyto práce předvídat.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.			
zařazení změny:			
Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.			
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce NE
		cena: bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena: bez DPH	152 246,26 Kč
		21%DPH	31 971,71 Kč
		celkem	184 217,97 Kč
celková bilance			152 246,26
CELKEM			152 246,26 Kč
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			
přílohy :			
1. Položkový rozpočet			
2. Technologický postup			
3. Požadavek zástupce NPU (zápis z KD)			

podpis zhotovitele:	Jan Koška / Ing.František Jansa		Datum 14 -10- 2021
vyjádření projektanta :	Ing. Petr Rohlíček		Datum 14 -10- 2021
vyjádření TDS :	Ing. Petr Harvánek		Datum 14 -10- 2021
vyjádření objednatele:	Ing. Soňa Krejčová		Datum 14 -10- 2021

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Stavba:

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Objekt:

SO 01 - Trojlodí a presbytář

Soupis:

D.1.1 - Stavební část

Místo:

kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Datum:

05.08.2021

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Projektant:

INRECO s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

						méněpráce		vícepráce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00	152 246,26	
3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00	3 675,00	
1	31.R0001		Zaměření a závěrečná zpráva	ks	1,00000		0,00	3 675,00	3 675,00
431		Schodiště venkovní					0,00	113 190,00	
2	311211122T00		Vyzdívání z lomového kamene na MV-NHL 3,5-kámen ve specifikaci	m3	20,58000		0,00	5 500,00	113 190,00
			Vyzdění kamenné lavice						
			4,2*1,8*0,5+16,8		20,58000				
5		Komunikace					0,00	3 849,93	
3	567931111		Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	8,82000		0,00	436,50	3 849,93
			4,2*2,1		8,82000				
99		Staveništní přesun hmot					0,00	24 276,47	
4	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	31,81712		0,00	616,00	19 599,35
			20,58*1,3+8,82*0,57405		31,81712				
5	999281196R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	31,81712		0,00	147,00	4 677,12
			20,58*1,3+8,82*0,57405		31,81712				
ON		Ostatní náklady					0,00	7 254,86	
6	005261010R		Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	0,00864		0,00	378 000,00	3 265,92
			Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla tj. jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek						
7	005261021R		Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	0,00432		0,00	186 607,86	806,15
			Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						
8	005261022R		Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	0,00864		0,00	368 379,02	3 182,79
			Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						

Technologický postup

**Kutná Hora
Kostel sv. Jakuba**

Jižní průčelí

Opěrná lavice / mezi opěráky při sakristii /

Pro Avers s.r.o. sestavil M. Šturm
Technologické informace Šlegl Jiří 777184468

Technologický postup

1. Zaměření – potvrzení rozměru projektem a zástupcem NPÚ
2. Podkladová deska mezerovitý beton 1,7m³ /frakce kameniva 16/32 +cement/ dodávka z betonárky
3. Var. A. vnitřní kamenné zdivo 16,8m³ var. B vnitřní smíšené zdivo kámen cihla pálená / Štěrboly 40MPa/. Hydraulická malta NHL 3,5
Vnější pohledové stěny vyzdít z vápencových kamenů na maltu NHL 3,5 a omítnutí průčelní plochy a zatočení maltoviny štetkou
4. Vytvoření rovinné korunní plochy a nanesení minerální izolační vrstvy Premix Wetisol
5. Odsolení krycích desek máčením v demineralizované vodě. Máčení provést 3x. Minimalní doba máčení 48hod.
6. Restaurování kamenných krycích desek před osazením
 - čištění tlak. párou
 - zpevnění Remmers KSE100
 - tvarové doplnění Minerální tmel na bázi NHL 5
 - barevná retuš
7. Osazení krycích desek pultové střechy 12,3M² z původního kamene /doplnění 23% nové desky/
8. Vyspárování krycích desek /HNL 5, Plnivo – praný písek /
9. Závěrečná tvarová náprava
10. Barevná retuš

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Použité materiály

Demineralizovaná voda

Průmyslová destilovaná voda Chemex

Hydroizolační stěrka

WETISOL - 2-složková tekutá hydroizolační stěrka (7+2) kg

WETISOL je dvousložková hydroizolační maltová směs, určená pro pohodlnou aplikaci v plochách i na složitě tvarovaných podkladech. Předností, oproti asfalt. či plast. izolačním pásům a fóliím, je snadné následné zakotvení betonových či maltových směsí k vyztužené vrstvě stěrky. Složka A – suchá: modifikovaná cementopísková směs, složka B – tekutá: syntetická polymerní vodná disperze.

Smícháním kapalné a suché sypké složky vznikne plastická, dobře zpracovatelná směs, po vyztužení zůstává vrstva trvale pružná.

Hydroizolační stěrka WETISOL se nanáší ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 1 - 3 mm a je vhodná především pro tyto aplikace:

- k izolaci bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vody
- k izolaci ploch, vystavených účinkům povětrnosti – terasy, balkóny a jiné venkovní plochy
- pro vnitřní i venkovní použití na stěny i podlahy, lze též použít pro vyspravení drobných trhlin v podkladu
- k vytvoření pružných vrstev jako ochrany proti zemní vlhkosti a beztlakové stékající vodě
- k izolací vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí

Remmers zpevnění stavebních materiálů KSE 100

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

NHL 3,5 a NHL 5

CALCIDUR® je přírodní hydraulické vápno EN 459-1 - NHL 3.5 a 5 CALCIDUR® se vyrábí z ohřevu vápence v šachtové peci. Přírodní hydraulické vápna mají jedinečné vlastnosti, které byly testovány.

Neobsahuje cement.

Prané písky

Pískovna Kolín

Plnivo opravných materiálů

Drcený vápenec Cemex





Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.01.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy : 1x A4 – Prezenční listina

Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
Přítomni: dle prezenční listiny

A. Celkový postup prací – plnění časového plánu:

V uplynulém období probíhaly následující práce:

Severní fasáda: Provedeny doplňky kamene v soklové partii.

Jižní fasáda: Kamenické práce – s ohledem na počasí, pouze profilace stříšek na opěracích jižní fasády (5ks).

Severní věž: Dokončení montáže kovaných táhel a prvků „STATICAL“ v severní věži (6.NP). Práce elektro v severní věži.

Interiér kostela: Restaurátorské práce na kamenných prvcích kleneb presbytáře. Výroba podbednění na klenbě nad varhanami. Výmalba omítek.

Další práce: Pokračují práce na restaurování vitráží, truhlářských výplní a kovu v restaurátorských dílnách. Pokračuje SHP.

Zhotovitel **nepostupuje** v souladu s aktualizací celkového HMG ke dni 15.6.2020. Z toho důvodu připraví Zhotovitel aktualizaci věcného HMG v termínu do příštího KD. **Úkol trvá!**

Zhotovitel **nepostupuje** v souladu s aktualizací podrobného HMG prací v presbytáři a na varhanní kruchtě, resp. v interiéru po dobu uzavření kostela ze dne 15.12.2020! Objednatel požaduje, aby v průběhu uzavření interiéru kostela byly provedeny veškeré práce dle PD, tj. zejména zajištění kleneb v presbytáři, kružby oken v presbytáři včetně osazení vitráží, zajištění kleneb nad varhanami, zajištění kleneb v pokladnici, práce v sakristii (okna, ostění, mříže, trhlíny...), trhlíny nad Charvátovskou kruchtou, přesun elektřiny do věže na kůru, atd. Tento požadavek se netýká lešení v jižní lodi kostela. **Objednatel požaduje splnění dohodnutého konečného termínu pro interiér z důvodu dohodnutých termínů pro konání svateb!**

Zhotovitel dále předkládá týdenní plány prací, které zašle elektronicky vždy v pátek na následující týden. **Úkol trvalý po celou dobu stavby! Aktuálně je plněno.**

S ohledem na aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 proběhl KD stavby v omezeném počtu a ve skupinkách s dodržováním ochranných opatření. Termín dalšího KD se může změnit, pokud dojde ke zpřísnění opatření. TDI bude v případě změny v předstihu informovat všechny zúčastněné.

B. Kontrola plnění úkolů z minulého KD:

4/1 – **ZAV** – Dne 22.5.2019 proběhlo měření georadarem uvnitř i vně kostela. Zhotovitel interpretoval předběžné výstupy, na základě kterých navrhne postup archeologického průzkumu (v první řadě se bude jednat o lokální hloubkové sondy v místě zachycených diskontinuit). Návrh archeologického průzkumu bude předán k odsouhlasení (TDI, NPÚ, AD). Po provedení sond bude stanoven na základě zjištění další postup. Archeologický průzkum se bude řídit závazným stanoviskem NPÚ. *Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).*

25.09.2020 – TDI zaslal připomínky ke změnóvému listu. Zhotovitel předloží revizi ZL č.3.

23.10.2020 – úkol trvá. Zhotovitel provede zaměření ploch komunikace rozebraných z důvodu ZAV dle předchozí dohody na KD.

06.11.2020 – Zhotovitel předložil revizi ZL ke kontrole.



Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.01.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE	Zpracoval: Ing. Petr Harváněk TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy : 1x A4 – Prezenční listina

20.11.2020 – TDI předložil připomínky a návrh úprav, vč. finálních výměr rozpočtu ZL. Zhotovitel předloží kompletní ZL Objednateli k odsouhlasení.

04.12.2020 – úkol trvá.

18.12.2020 – Zhotovitel předložil revizi změnového rozpočtu. Kontrola ze strany TDI proběhne do příštího KD.

15.01.2021 – TDI zašle konečnou verzi ZL č.3 (tato bude obsahovat vzájemně odsouhlasené výměry ploch, do kterých bylo vlivem ZAV zasáhnuto, vč. příslušných kubatur. Termín do 22.1.2021.

29.01.2021 – ZL předložen. Jedná se o odpočet v souvislosti se zmenšením předpokládaného rozsahu. TDI odsouhlasil změnový rozpočet. Zhotovitel předloží čistopis ZL vč. veškerých příloh.

1/3 – Restaurování kamenné fasády

V průběhu restaurátorských prací bude na staveništi přítomen restaurátor s příslušným povolením MK. Úkol trvalý po celou dobu provádění prací!

Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).

04.12.2020 – v rámci KD provedena kontrola na suchu vyskládaných kamenů stříšek (spodní úroveň). Restaurátorský dohled poukázal na chybu v úhlu seřízení partie přesahující přes kámen opěráku. Z toho důvodu je šířka kamene nedostatečná (podle stávajícího stavu stříšek by měl být přesah cca 10-11cm). Zhotovitel zajistí výměnu menších rohových kusů za nové dostatečně široké. V krajním případě lze z čela opěráku vložit výplň, avšak tato bude mít šířku min. 10cm a hloubku min. 30cm. Kontrola na příštím KD (přesunuto z bodu 2/8).

18.12.2020 – byla provedena kontrola dvou hotových a jedné rozpracované kamenné stříšky nad opěrnými pilíři jižní fasády. Práce jsou provedeny v požadované kvalitě, tvar odpovídá dohodnutému profilu. Po dohodě ještě dojde k prohloubení výžlabku tak, aby se vyostřila okapnička.

3/3 – Restaurování vitráží:

Objednatel požaduje přítomnost restaurátora s licenci v době demontáže vitráží!

Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).

23.10.2020 – dne 16.10.2020 proběhl KD v restaurátorské dílně se zástupcem NPÚ, viz samostatný zápis (přílohou).

29.01.2021 – Zhotovitel sdělil, že vitráže na jižní stranu jsou připraveny k osazení a aktuálně se čeká pouze na vhodné klimatické podmínky pro zpětné osazení.

2/8 – Střešní kamenná římsa - byly nalezeny cihly po zazdění otvorů po původních vazných trámech. Tyto vyzdívky budou ponechány a povrchově budou sjednoceny s okolním kamenem římsy – umělý kámen. Zhotovitel připraví aktualizaci RZ.

Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).

23.10.2020 – Na základě aktualizované inventarizace výměn kamene jižní fasády bylo rozhodnuto o výměně cihel střešní římsy v jižní části presbytáře za kámen (v souladu s požadavkem NPÚ) a dle upřesňujícího zakresu AD (tento je přílohou zápisu z KD). Zhotovitel provede kompletní výměnu cihelné části za kámen, tedy i dozdvku vrchní části římsy.

18.12.2020 – práce budou pokračovat příští rok (zahájení s ohledem na klimatické podmínky).



Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.01.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy: 1x A4 – Prezenční listina

2/12 – **Statické zajištění kleneb** – Na KD dohodnuto, že dne 26.11.2019 od 9:00 proběhne schůzka za účasti statika AD Ing. Vojance a dojde k upřesnění návrhu zajištění kleneb. Zhotovitel předloží TeP na tyto konkrétní práce k odsouhlasení TDI/AD. Dále zhotovitel předloží výrobní dokumentaci se zakreslením konkrétních statických zásahů. Statické zajištění bude probíhat ve spolupráci s restaurátory kamene. Bez odsouhlasení TeP a VTD nebudou práce zahájeny.
Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).

18.12.2020 – Zhotovitel předložil koncept změnového listu ZL č.8 (přezdění havarijní klenby nad varhanní kruchtou). Kontrola ze strany TDI proběhne do příštího KD. Dále Zhotovitel předložil restaurátorský záměr na zajištění této klenby v havarijním stavu (viz příloha zápisu z KD). Byl diskutován způsob statického zajištění žeber nad presbyteriem. Provádějící restaurátor představil plánovaný způsob zajištění. Vzhledem k jistým nejasnostem požadujeme, aby byl plánovaný způsob zajištění na základě vzniklé diskuze ještě zkontrolován a potvrzen se statikem. AD a TDI upozorňují, že statik 30.10.2020 vydal k opravě klenbových žeber nad presbytářem upřesnění projektu PM-08, která platí a měla by být zhotovitelem dodržena. Projektant dále upozorňuje na dodržení kónického tvaru filuňků v trhlínách žeber, které je ve změně PM-08 znázorněno na obr. (a) B 1.1 a (b) A-B 1.2. PM-08, požadujeme provést práce v souladu s PM-08, případné rozpory nutno konzultovat se statikem!

15.01.2021 – Proběhly opravy omítek. Uzavřený prostor pod klenbami presbytáře je temperován (probíhá pouze za přítomnosti pracovníků Zhotovitele). Za předpokladu dosažení povrchové teploty min.+5°C budou omítky na klenbách budou vymalovány. Práce na klenbě nad varhanní kruchtou je aktuálně pozastavena. Objednatel požádá o změnu ZS na tuto klenbu na základě dokladů, které byly k dnešnímu dni předloženy Zhotovitelem. TDI požaduje doložit změnový rozpočet na veškeré práce vč. lešení.

29.01.2021 – Zhotovitel předložil ZL č.8 ke kontrole vč. doplnění položek pro lešení. Kontrola a vyjádření TDI, AD bude nejpozději do příštího KD. Probíhá výmalba kleneb nad presbytářem. Následně lze demontovat prostorové lešení nad presbytářem a část lešení na severní straně. Jižní strana bude demontována v závislosti na osazení vitráží a restaurování kamene oken z interiéru. Před demontáží proběhne kontrola, ke které Zhotovitel opět vyzve zástupce Objednatele a NPÚ.

2/19 – **Restaurování interiérových ploch SV** - proběhla schůzka v severní věži za účasti Ing. Mlázovského, na níž byl ujasněn požadavek na provedení zajištění interiérových povrchů (omítky/kamenné zdivo). Zhotovitel předloží restaurátorský záměr.

Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).

06.11.2020 - Před zahájením prací na restaurování zdiva v interiéru severní věže bude provedeno důkladné zakrytí všech dřevěných prvků věže v souladu s PD (aktuálně probíhá). Toto zakrytí bude před zahájením prací zkontrolováno TDI a Objednatelem.

15.01.2021 – dne 21.1.2021 proběhne kontrola 6.NP AD Ing. Mlázovským po dokončení táhel. Následně bude rozhodnuto o možnosti demontovat lešení.

29.01.2021 – Dne 21.1.2021 proběhla kontrola AD a TDI v 6.NP. Z kontroly byl proveden zápis v KD s drobnými nedostatky, jejichž kontrola odstranění proběhla za účasti TDI po KD stavby dnes (zápis v SD). Zhotovitel informoval, že zahájí demontáž lešení v severní věži ihned po demontáži prostorového lešení v presbytáři, pravděpodobně od příštího týdne (o přesném termínu bude Objednatel informován). Objednatel informuje operátory, aby si se stavbou zajistili koordinaci postupu jejich prací (úprava volně visících stávajících kabelových tras).



Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.01.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy : 1x A4 – Prezenční listina

5/23 - **Mříže do zákristie** – dojde k šetrnému obnažení míst kotvení mříží do ostění, proběhne schůzka za účasti zástupce NPÚ Mgr. Maděrové (17.6.2020) a bude dohodnut další postup. Zatím dojde k šetrnému obsekání míst zapuštění mříží do ostění.

Text z důvodu přehlednosti zápisu z KD částečně skryt (pozn. TDI).

09.10.2020 – Na KD bylo dohodnuto, že obnažená kamenná profilace okna bude zachována v co největší míře, pouze dojde k provedení plynulého přechodu kámen/cihla pro zachování plynulého odtoku vody. Zhotovitel předloží aktualizaci RZ.

23.10.2020 – úkol Zhotovitele trvá.

06.11.2020 – **Úkol trvá!** Zhotovitel předloží RZ na tento prvek.

20.11.2020 – **Úkol Zhotovitele trvá!**

15.01.2021 – **Objednatel požaduje okamžité předložení RZ!!!** Následně bude požádáno společně s nalezeným oknem na jižní fasádě (viz bod 1/29 zápisu z KD) o závazné stanovisko. Objednatel požaduje, aby tyto práce byly dokončeny společně s pracemi v interiéru dle aktuálního HMG.

29.01.2021 – Zhotovitel předložil pouze RZ ke kovovým mřížím. **Úkol předložit řádný RZ trvá!**

7/23 – **Úprava projektu zahrádky** - Objednatel informoval, že dojde k úpravě projektu zahrádky z důvodu splnění připomínek v závazném stanovisku. Zhotovitel bere tuto informaci na vědomí. Zhotovitel obdrží seznam úprav do konce měsíce června 2020.

19.06.2020 – Byla předložena změnová PD Vegetační úpravy (v souladu s požadavky závazného stanoviska) a následně bude předložena zhotoviteli elektronicky k přípravě dílčí části ZL.

Objednatel svolá samostatné jednání (AD, investor, vlastník sousedního pozemku) pro schválení stavebních úprav.

31.07.2020 – úkol objednatele trvá. Na pozemku zahrady budou provedeny sondy pro ověření podloží pro stavbu ochranného zdiva mezi zahradou a sousedy.

28.08.2020 – úkol trvá.

11.09.2020 – Proběhlo jednání se sousedy, aktuálně se projektuje dohodnuté řešení opěrné stěny.

25.09.2020 – Objednatel upřesnil, že se bude jednat o pohledovou a bezpečnostní bariéru, nikoliv opěrnou stěnu.

15.01.2021 – úkol Objednatele doložit změnovou PD, vč. projednání s úřady trvá.

29.01.2021 – Objednatel předložil změnovou PD. AD připraví změnový výkaz výměr.

1/29 – **Zazděné okno na jižní fasádě** - V místě jižního průčelí bylo po odstranění omítek objeveno původní zazděné okno. Bude odebrán vzorek ze „šlemu“ na povrchu kvádrového zdiva, na němž bude provedena analýza složení. Bude proveden vzorek očištění kvádrového zdiva a provedena sonda do profilace okna ve spodní a horní části. Zhotovitel zajistí.

11.09.2020 - Provedena sonda, u které bylo za účasti NPÚ konstatováno, že by bylo vhodné toto okno prezentovat. Vzhledem k neúčasti AD na dnešním KD bude řešeno následně.

25.09.2020 – úkol trvá.

09.10.2020 – Dle požadavku NPÚ, po dohodě na KD konstatováno, že okno bude prezentováno.

Přesná podoba a rozsah prezentované části okna bude upřesněna po odstranění cihelné zazdívk. Následně Zhotovitel předloží návrh cenového dopadu a restaurátorský záměr, se kterým bude požádáno o závazné stanovisko MěÚ OPP KH.

23.10.2020 – úkol Zhotovitele trvá.

06.11.2020 – Úkol trvá!

04.12.2020 – práce v uplynulém období na této části neprobíhaly. Úkol trvá!

18.12.2020 – Zhotovitel předložil návrh restaurátorského záměru. Viz příloha zápisu z KD.



Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.01.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy : 1x A4 – Prezenční listina

29.01.2021 – Došlo k vybourání cihelné zadržky a obnažení kamenného ostění. Na základě dohody na KD za účasti zástupce NPÚ byl dohodnut následující postup. Okenní nika zůstane zachována v aktuálně obnažené hloubce. Zdivo bude omítnuto, barevné provedení v režné barvě malty. Kámen bude restaurován. Zhotovitel neprodleně předloží RZ a návrh ZL k odsouhlasení. Následně bude zažádáno o ZS.

4/31 – Zhotovitel byl upozorněn na nutnost dodržování klimatických podmínek při realizaci omítek na jižním průčelí. TDI upozorňuje, že v žádném případě nesmí v průběhu zrání omítek dojít k jejich vystavení mrazu. Zhotovitel naplánuje práce tak, aby k tomuto nedošlo, případně použije vhodné opatření, předem odsouhlasené TDI. Zahájení prací na provádění nových omítek podléhá kontrole podkladu a souhlasu TDI!

20.11.2020 – AD a TDI upozorňují na velmi hraniční teploty z hlediska provádění omítek. Zhotovitele upozorňují, že při kontrole omítek bude kladen důraz na kontrolu možného poškození mrazem. Aktuálně se realizuje finální vrstva omítek. TDI požaduje používat alespoň částečné opatření svěšením geotextilie před čerstvě dokončené plochy omítek. V případě hrozcích nočních mrazů musí být práce přerušeny s dostatečným předstihem.

04.12.2020 – Zhotovitel přijal příslušná zimní opatření. Kontrola na příštím KD.

18.12.2020 – TDI a AD upozornily, že zapravit omítky okolo stříšek bude možné pouze za předpokladu, že budou dodrženy technologické podmínky, to znamená dostatečná teplota pro vyzrání omítek, přičemž v žádném případě nesmí dojít k přemrznutí. Dodavatel se zavázal, že provede zaplachtování a tepelnou izolaci prostoru okolo stříšek tak, aby byla zajištěna dostatečná teplota. Pokud se bude podle meteorologických předpovědí blížit období mrazů zajistí zhotovitel v dostatečném předstihu temperování, přičemž zajistí i pravidelnou kontrolu vytápění (dozor upozorňuje, že podle předběžné předpovědi mají na přelomu roku teploty klesat výrazně pod bod mrazu čemuž by měly být přizpůsobeny práce a plánovaná opatření). Objednatel požaduje, aby po celou dobu případného provádění vytápění byl u provozovaného zařízení přítomen zástupce Zhotovitele a dohlížel na zajištění bezpečnosti a ochrany proti vzplanutí ochranné plachty, apod.!

JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVAT TOPIDLA PO OPUŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ. TDI POŽADUJE, ABY VE STAVEBNÍM DENÍKU BYL KAŽDÝ DEN PROVEDEN ZÁPIS O ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TOPIDEL A KABELŮ VČETNĚ ODNESENÍ Z LEŠENÍ A JMENOVITĚ UVEDENO, KDO S TOPIDLY MANIPULOVAL. DÁLE BUDE V SD NAPSÁNO MÍSTO A ČAS, KDE BYLY TOPIDLA POUŽITA. STŘÍŠKY NAD OPĚRÁKY BUDOU UZAVŘENY ZE VŠECH STRAN A PROVEDENY TAK, ABY JE VÍTR NEMOHL POŠKODIT. OBJEKT SE NACHÁZÍ V CENTRU MĚSTA A MUSÍ BÝT DODRŽENA BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL.

15.01.2021 – temperace provedena před koncem roku. Aktuálně vně objektu neprobíhají žádné „mokré“ procesy.

3/34 - Objednatel upozorňuje, že je nutné provádět pravidelné revize veškerého el. nářadí, po skončení práce v daném dni odpojovat toto nářadí z el. sítě a důsledně kontrolovat zhasínání všech prostor.

Úkol trvalý po celou dobu stavby.

4/34 – Zhotovitel předloží průběžnou fotodokumentaci z restaurátorské dílny restaurátora kovů.

20.11.2020 – úkol trvá.

04.12.2020 – úkol trvá!

15.01.2021 – **Objednatel požaduje okamžité předložení a informaci (průběžnou zprávu) o postupu prací na dílně.**



Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.01.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy : 1x A4 – Prezenční listina

1/38 - Za měsíc 12/2020 proběhlo čerpání ve výši 1.385.698,59,-Kč. Celkem od začátku stavby 35.754.801,22,-Kč po odečtení 10% zádržného. Info.

C. Nové úkoly:

1/39 - Soklová partie severní fasády – s ohledem na nejasnou interpretaci průběhu kamenného soklu, zejména v místě opěrůků severní strany, bude na příštím KD rozhodnuto o způsobu provedení tohoto detailu (způsob osazení doplňků kamene).

2/39 – Na základě dohody Objednatel, Zhotovitele a AD dojde k úpravě pozic umístění svítidel v 6.NP severní věže. AD zašle možné pozice tak, aby bylo možné světla servisovat bez nutnosti výškových prací. Počty svítidel se nemění, nejedná se o změnu s cenovým dopadem. Konečné pozice svítidel budou zaneseny do DSPS.

3/39 – zděná lavice u paty stěny S5 – dle dohody na KD a požadavku zástupce NPÚ bude tato obnovena. Lavice patří ještě hmotě kostela a má tedy návaznost na ostatní pole lodi na jižní straně. Před realizací bude vzorkován charakter zdění z lomového kamene. Přesný postup navrhne AD.

Kontrolní den stavby č.40 se uskuteční v pátek 12.2.2021 od 8:30 hodin v místě stavby.

*Příloha: prezenční listina z KD
Fotodokumentace postupu výstavby.*

Přečteno, zkontrolováno, odsouhlaseno. Zapsal: Ing. Petr Harvánek

POZNÁMKA: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z jednání. V případě jakéhokoliv nesouhlasu s obsahem jsou účastníci žádáni o písemné připomínky do 48 hodin. Poté se stává tento zápis z jednání závazným dokumentem.

Případné připomínky k zápisu zašlete prosím na adresu: harvanek.petr@seznam.cz



Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.1.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy:

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení	organizace	telefon / mobil	e-mail	podpis
Soňa Krejčová	Římskokatolická farnost KH	732 653 055	sona.krejцова.kh@gmail.com	
Petr Harvánek	TDI	777 975 045	harvanek.petr@seznam.cz	
Jakub Ďoubal	Restaurátor - TDI	603 109 211	jakub.doubal@seznam.cz	
Petr Rohlíček	AD	775 777 810	rohlicek@inreco.cz	
Marcel Vojanec	AD - STATIKA	776 168 438	bane92@hotmail.cz	
Ing. Vít Mlázovský	AD	602 379 656	mlazovsky@volny.cz	
Libor Smejkal	Koordinátor BOZP	733 565 106	smejkal.libor@seznam.cz	
Aleš Pospíšil	NPÚ	724 614 669	pospisil.ales@npu.cz	
Anna Zárubová	Římskokatolická farnost KH	724 667 967	anna.zarubova@khfarnost.cz	
Jan Říha	Avers	721 711 117	jan.riha@avers.cz	
Eva Sehnalíková	Avers	739 037 808	sehnalikova@avers.cz	
Milan Šturm	Avers (podzhotovitel)	602 435 334	sturm.milan@seznam.cz	
Sekal Milan	Avers	608 976 778	sekmi@seznam.cz	
Jiří Šlégl	Avers (podzhotovitel)	777 184 468	j.slegl@volny.cz	
Piekarz Petr	Avers (podzhotovitel)	602 668 650	petr.piekarz@seznam.cz	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora	Zápis z KD - č.39	V Kutné Hoře dne: 29.1.2021
Akce: Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře „CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594“	Věc: PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ	Zpracoval: Ing. Petr Harvánek TDI
Zhotovitel: AVERS spol. s r.o.		Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594		číslo ZL: 12
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18		
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název ZL:	Změna zahradních úprav - dle požadavku pam. péče		
předmět změny:			
Změna se týká zapracování podmínek nového závazného stanoviska. Budou upraveny změny štětového chodníku na mlatový, úpravy zeleně a doplňkových konstrukcí.			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):			
Na původní PD na zahradu bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkami. V rámci přípravy realizace došlo k zapracování těchto podmínek do změnové PD, která byla nově předložena NPÚ k posouzení. Po vydání souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče MěÚ KH budou upraveny změny štětového chodníku na mlatový, úprava zeleně a doplňkových konstrukcí. (viz příloha ZL).			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:			
Na původní PD na zahradu bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s podmínkami. V rámci přípravy realizace došlo k zapracování těchto podmínek do změnové PD, která byla nově předložena NPÚ k posouzení. Po vydání souhlasného závazného stanoviska budou upraveny změny štětového chodníku na mlatový, úprava zeleně a doplňkových konstrukcí. (viz příloha ZL).			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.			
zařazení změny:			
Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.			
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena: bez DPH -166 116,80 Kč	
		21%DPH -34 884,53 Kč	
		celkem -201 001,33 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena: bez DPH 414 461,69 Kč	
		21%DPH 87 036,95 Kč	
		celkem 501 498,64 Kč	
celková bilance		248 344,89	
CELKEM		248 344,89	Kč
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO			
přílohy :	1. Položkový rozpočet 2. PD návrh zahradních úprav 3. Závazné stanovisko ke změně zahradních úprav		

podpis zhotovitele:	Jan Koška / Ing. František Jansa		Datum 14 -10- 2021
vyjádření projektanta :	Ing. Petr Rohlíček		Datum 14 -10- 2021
vyjádření TDS :	Ing. Petr Harvánek		Datum 14 -10- 2021
vyjádření objednatele:	Ing. Soňa Krejčová		Datum 14 -10- 2021

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Stavba:

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Objekt:

S03 - Zahradní úpravy a zřízení lapidária na pozemku parc. č. 9 (použity položky z SO 03 a SO 01 z D.1.1)

Soupis:

1 - Zahradní úpravy a zřízení lapidária na pozemku parc. č. 9

Místo:

kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Datum:

05.08.2021

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Projektant:

INRECO s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

						méněpráce	vícepráce
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-166 116,80	414 461,69
Díl: 2			PŘÍPRAVA POZEMKU				
1	183205112R00		Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	30,00000	-7 350,00	9 270,00
			pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením			0,00	42,00
2	183403132R00		Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	30,00000	0,00	12,00
3	183403153R00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00000	0,00	5,00
4	111111411		Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2, naložení a odvoz (plocha pro kačírek a nové záhony)	m2	-150,00000	49,00 -7 350,00	0,00
5	111111411		Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2, naložení a odvoz (plocha pro mlatový povrch a nové záhony)	m3	150,00000	0,00	49,00
Díl: 3			KAČÍREK			-11 160,00	0,00
6	183211211		Založení štěrkového záhonu, naložení a odvoz do 20 km a složení	m2	-90,00000	36,00 -3 240,00	0,00
7	184911211		Rozproštění valounků, frakce 63 - 100 mm	m2	-90,00000	69,00 -6 210,00	0,00
8	184911311		Položení mulčovací folie	m2	-90,00000	19,00 -1 710,00	0,00
Díl: 3			Mlatový povrch			0,00	50 000,00
9	R3		Založení mlatového povrchu, práce včetně dodávky materiálů, (bez možnosti použití mechanizace)	m2	25,00000	0,00	2 000,00
Díl: 4			OBRUBNÍKY, MOBILIÁŘ			-20 800,00	27 982,50
10	916561111RT7		Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	-65,00000	320,00 -20 800,00	0,00
11	916333.R01		Osazení záhonového obrubníku - pásu včetně dodávky	m	65,00000	0,00	430,50
Díl: 6			LISTNATÉ STROMY (obvod kmene v cm, výška v cm)			-14 220,00	16 065,00
12	1		Platanus x Alphens Globe, podch. Výška min. 2 m velikost 14-16	ks	-2,00000	5 120,00 -10 240,00	0,00
13	2R		ZÁMEČNÍK	ks	-1,00000	3 980,00 -3 980,00	0,00
14	1		Ovocný strom, tradiční odrůda velikost 14-16	ks	2,00000	0,00	5 302,50

	15	2	Ameanchier lamarckii, muchovník, kmenový tvar-velikost 8-10	ks	1,00000		0,00	5 460,00	5 460,00
	Díl: 7		LISTNATÉ KEŘE (výška v cm)				-2 820,00		0,00
	16	8	Viburnum x Eskymo, kmínek v min. 100 cm velikost 100-150	ks	-3,00000	940,00	-2 820,00		0,00
	Díl: 8		JEHLIČNATÉ KEŘE (výška v cm)				-5 180,00		0,00
	17	11	Thuja occidentalis Globosa velikost 50-60	ks	-7,00000	740,00	-5 180,00		0,00
	Díl: 8		KEŘE živý plot (výška v cm)				0,00		4 536,00
	18	11	Berberis thunbergii Green Carpet velikost 50-60	ks	9,00000		0,00	504,00	4 536,00
	Díl: 9		Ostatní materiál				-20 586,80		1 274,53
	19	90	Rostlinný materiál ztratné 2%	ks	1,00000		0,00	1 050,00	1 050,00
	20	92	Travní osivo,parková směs, 30 g/m2 + 3% ztr.	kg	1,08000		0,00	207,90	224,53
	21	92	Kačírek praný 16-32 + 3% ztr.	m3	-13,91000	1 480,00	-20 586,80		0,00
	Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		293 494,13
	22	762R1	Výroba a montáž dřevěné bezpečnostní ohradní stěny s dvojitým opláštěním a s výškou 2100 mm	m	12,00000		0,00	24 367,39	292 408,68
			Konstrukce a kotvení ohradní stěny: Plotové kůly frézované prům. 120 mm, dl. 2900 mm, v osové vzdálenosti asi 1,2 až 1,5 m (ne více), dubové jádrové dřevo, vakuotlaková impregnace do tř. ohrožení 4 v odstínu hnědá lazura. Kůly osazeny do kotevních ocel. trubek 133x4,5 mm, dl. 600 mm, zabetonovaných v zemním vrtu prům. 250 mm do hloubky 700 mm. Oboustranné opláštění kůlů z prken profilu 170x30 mm hoblovaných s vyfrézovanou polodrážkou 12x12 mm, smrkové nebo borové dřevo, vakuotlakové biocidní ošetření do tř. ohrožení 3, 2x nátěr lazurní lak. Na koruně stěny osazena žiletková páska na příchytkách.						
	23	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m vodorovně	t	0,76440			1 420,00	1 085,45
			0,455*(0,033*10+0,135*10)						
	Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-84 000,00		0,00
	24	767163500T00	Výroba a montáž kovaného zábradlí s výškou 1 m	m	-12,00000	7 000,00	-84 000,00		0,00
	ON		Ostatní náklady				0,00		11 839,53
	25	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	0,01410		0,00	378 000,00	5 329,80
			Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
	26	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	0,00705		0,00	186 607,86	1 315,59
			Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						
	27	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	0,01410		0,00	368 379,02	5 194,14
			Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						

NÁVRH - MS. 2014

ZMĚNA PROJEKTU č.1 - 18.1.2021

Generální projektant:

INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
ŠKROUPOVA 441/9, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

 Ing. Anna Stočesová autorizovaný krajinný architekt číslo autorizace ČKA 00668 Těšnovlčková 1516, 286 01 Čáslav IČO: 147 83 525 mob. 776 244 571 E-mail: stocesovi@centrum.cz	Akce: OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽÍ kraj STŘEDOČESKÝ, katastrální území KUTNÁ HORA 677710		
	Objednatel:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA, Jakubská 1	
	Autor:	Ing. Anna Stočesová	Stupeň: DSP + DPS
	Vypracoval:	Ing. Anna Stočesová	Datum: 1/2021
	Profese/objekt:	D / SO3	Měřítko:
NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV			

Číslo výkresu: Paré číslo:

2

Obsah:

Grafická část

Výkres č. 1 SITUACE – STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY	měřítko 1:100	formát A4
Výkres č. 2 VEGETAČNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ	měřítko 1:100	formát A4
Výkres č. 3 VEGETAČNÍ PRVKY K OŠETŘENÍ A PŘESÁZENÍ	měřítko 1:100	formát A4
Výkres č. 4 NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV – PŮDORYSNÉ ČLENĚNÍ	měřítko 1:100	formát A4
Výkres č. 5 NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV – OSAZOVACÍ PLÁN	měřítko 1:100	formát A4
Výkres č. 6 STAVEBNÍ PRVKY – SOCHA SV. JOSEFA, OPLOCENÍ	měřítko 1:20	formát A4

Textová část

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZMĚNA PROJEKTU č.1 - 18.1.2021

Generální projektant:

INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
ŠKROUPOVA 441/9, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Anna Stočesová autorizovaný krajinný architekt číslo autorizace ČKA 00688	Akce: OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽÍ kraj STŘEDOČESKÝ, katastrální území KUTNÁ HORA 677710		
Těsnohlídkova 1516, 286 01 Čáslav IČO: 147 83 525 mob. 776 244 571 E-mail: stocesovi@centrum.cz	Objednatel:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA, Jakubská 1	
	Autor:	Ing. Anna Stočesová	Stupeň: DSP + DPS
	Vypracoval:	Ing. Anna Stočesová	Datum: I/2021
	Profese/objekt:	D / SO3	Měřítko:
NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV - PRŮVODNÍ ZPRÁVA			Číslo výkresu: Paré číslo:

Obsah:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

II. STÁVAJÍCÍ SITUACE

1. STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY

- 1.1. – Vysvětlivky
- 1.2. – Tabulková část

III. NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV

1. VEGETAČNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ

- 1.1. – Tabulková část

2. VEGETAČNÍ PRVKY K OŠETŘENÍ

- 2.1. – Tabulková část
- 2.2. – Vysvětlivky

3. VEGETAČNÍ PRVKY K PŘESÁZENÍ

- 3.1. – Tabulková část

4. NÁVRH PŮDORYSNÉHO ČLENĚNÍ

- 4.1. Požadavek dotčených stran
- 4.2. Navržené půdorysné členění

5. NÁVRH VÝSADEB

- 5.1. – Navržené vegetační prvky , seznam
- 5.3. – Přesazované prvky

6. MOBILIÁŘ

7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSADBU

- 7.1. - Normy ČSN
- 7.2. - Příprava pozemku před výsadbou
- 7.3. - Příprava přesazovaných rostlin
- 7.4. - Vlastní výsadba ,stromy, kře, růže
- 7.5. - Mlatový povrch
- 7.6. - Nakládání s odpady

8. SEZNAM VÝKRESŮ

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zadání: **Návrh zahradních úprav**
Pro lapidárium kamenných artefaktů z kostela sv. Jakuba, Kutná Hora

Akce: **OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE**
Exteriér trojlodí a presbytáře, interiér věží

Lokalita : kraj středočeský, katastrální území Kutná Hora

Parcelní čísla: 9/4
Objekt: SO3

Objednatel : **ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ**
akubská 1
284 01 Kutná Hora

Zhotovitel: **Ing. Anna Stočesová**
autorizovaný krajinářský architekt
ČKA osvědčení o autorizaci poř.č. 00 688
Těsnohlídkova 1516, 286 01 Čáslav
IČO 14783525
Nejsem plátce DPH
mob.: 776244571 e-mail: stocesovi@centrum.cz

Datum : 18. 1. 2021

Podklady : katastrální mapa

Generální projektant: **INRECO s.r.o. společnost pro rekonstrukci památek**
Škroupova 441/9
500 02 Hradec Králové



II. STÁVAJÍCÍ SITUACE

1. STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY

1.1. Vysvětlivky

Klasifikace dřevin dle Prof. J. Machovce, CSc.

A: Druhové určení

Každá zaměřovaná dřevina byla rodově a druhově určena a označena číslem. Pokud nešlo druh jednoznačně určit, označil se rodově s přívlastkem sp. /species/

B: Zaměření velikostních hodnot - u každé dřeviny se zachytily tyto hodnoty:

Průměr kmene

se měřil v centimetrech v prsní výšce 1,3m je uváděn v kategoriích:

0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-80, 80-100, 100 a více

Průměr koruny

se měřil v metrech jako púdorysný průmět koruny a je uváděn v kategoriích:

0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-15, 15-20, 20-25

Výška stromu

je udána v metrech v těchto kategoriích:

0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30

Sadovnická hodnota - SH

Toto kritérium shrnuje integrujícím způsobem prakticky všechny kvality dřevin, které nebylo možno vyjádřit naměřenými hodnotami.

Stupnice je pětímístná, nejvyšší dřeviny obdržely pět a nejméně hodnotné jeden bod.

5 bodů

Dřeviny zdravé a nepoškozené, tvarem i celkovým habitusem koruny odpovídají druhu, bez poškození, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak v plném růstu a vývoji. Tyto dřeviny by měly být zachovány v každém případě.

4 body

Zdravé dřeviny typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu, jen nepatrně narušené nebo poškozené, velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu cílové velikosti. K jejich odstranění lze přistoupit až po vyčerpání všech i poměrně nákladných řešeních a jen ve zcela výjimečných případech.

3 body

Dřeviny zdravé, jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, mohou se tvarově lišit od původního typu, mohou být vyvětvené, ale s předpokladem obrůstání, dřeviny s jednostrannou, ale stabilní korunou. Dřeviny mladé, které ještě nedosáhly rozměrů daného druhu. Dřeviny s předpokladem, že se dlouho udrží. Odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje.

2 body

Dřeviny značně poškozené, vysoko vyvětvené, bez předpokladu obrůstání, staré, málo vitální. Předpoklady dalšího vývoje jsou omezené, jak v čase, tak v kvalitě. Počítá se s jejich postupným odstraněním. Výjimku tvoří pouze dřeviny mimořádně dendrologicky hodnotné - unikáty.

1 bod

Dřeviny silně poškozené, nemocné, napadené, odumírající a odumřelé, bez jakýchkoliv předpokladů dalšího vývoje. Při řešení ploch a výhledu sadovnických úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě nebo v co nejkratší možné době odstranit. Jsou to dřeviny, které v porostech vadí.

Věková kategorie

je udávána v těchto kategoriích:

0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-100, 100 a více.

Poznámka

V poznámce byly uvedeny podrobnější informace

1.2. TABULKOVÁ ČÁST STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

KLASIFIKACE VEGETAČNÍCH PRVKŮ

ZAHRADA U KOSTELA SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA, parc.č. 9/4

průzkumy v terénu provedeny 21.2. 2017

zpracovala: Ing. Anna Stočesová, autorizovaný krajinný architekt

STROMY

Označ.	název	průměr kmene /cm/	průměr koruny /m/	výška /m/	SH	věková kategorie	poznámka
1	Prunus Armeniaca, merunka obecná	20-30	4-6	5-10	3-2	40-60	řidká nepravidelná koruna slabá, mírně prosychá

KEŘE

Označ.	název	výměra /m2/	výška /m/	poznámka
2	Viburnum opulus Sterile, kalina	1,5	4-5	neodborně tvarovaný keř, vyrůstá u paty opěrné zdi
3	Deutzia x hybrida, tropuk	1,5	3-4	neodborně tvarovaný keř, vyrůstá u paty opěrné zdi
4	Deutzia x hybrida, tropuk	1,5	3-4	neodborně tvarovaný keř
5	Prunus laurocerasus, bobkovišník	1	1,5	bez zásahu
6	Cotoneaster multiflora, skalník	2,5	4	neodborně tvarovaný keř, řidký, vytáhlý
7	Forsythia x Intermedia, zlatice	2	2-3	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi, převládá
8	Ligustrum vulgare, ptačí zob	8	3-4	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi, původně vysazeno jako živý plot
9	Forsythia x Intermedia, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi
10	Forsythia x Intermedia, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi
11	Forsythia x Intermedia, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi
12	Forsythia x Intermedia, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi
13	Forsythia x Intermedia, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi
14	Euonymus fortunei Emerald Gold, brslén	0,3	0,3	u vrcholu opěrné zdi
15	Euonymus fortunei Emerald Gold, brslén	0,3	0,3	u vrcholu opěrné zdi
16	Euonymus fortunei Variegata, brslén	0,3	0,3	u vrcholu opěrné zdi
17	Euonymus fortunei Variegata, brslén	0,3	0,3	u vrcholu opěrné zdi
18	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
19	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
20	Hydrangea macrophylla, hortenzie	0,5	1	ve skupině
21	Hydrangea macrophylla, hortenzie	0,5	1	ve skupině
22	Hydrangea macrophylla, hortenzie	0,5	1	ve skupině

Označ.	název	výměra /m2/	výška /m/	poznámka
23	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
24	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
25	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
26	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
27	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině
28	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	solitéra
29	Sambucus nigra, černý bez	2	4-5	nálet
30	Sambucus nigra, černý bez	2	4-5	nálet
31	Sambucus nigra, černý bez	2	4-5	nálet
32	Thuja sp., zerav	3	6	rozkleslý, řidký, porostlý Hederou, vrůstá do opěrné zdi
33	Paeonia sp., pívoňka dřevitá	1	1	solitér

OKRASNÉ TRAVINY

Označ.	název	výměra m2	výška v m	poznámka
34	Miscanthus sinensis Kleine Fontane, travina	1	1,2	solitér

RŮŽE

Označ.	název	výměra m2	výška v m	poznámka
35	Rosa , růže záhonové	20	0,5	nepravidelné záhony, samostatně i s trvalkami
36	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk
37	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk
38	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk, na vyvýšeném záhonu u opěrné zdi
39	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk, na vyvýšeném záhonu u opěrné zdi

TRVALKY

		výměra v m2	
40	Trvalky	30	výměra odhadem, nelze přesněji specifikovat, na záhonech leží sníh Směs trvalek plazivých, listových, kvetoucích

PNOUCÍ DŘEVINY

		výměra v m2	
41	Hedera helix, břečťan	30	1 – 6 břečťan porůstá opěrné zdi, pne se po nich, pne se po dřevinách, Na zemi zakořeňuje a ve stinných partiích se rozrůstá mezi rostliny Výměra odhadem

III. NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV

1. VEGETAČNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ

1.1. TABULKOVÁ ČÁST VEGETAČNÍCH PRVKŮ K ODSTRANĚNÍ

VEGETAČNÍ PRVKY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ	ZAHRADA U KOSTELA SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA, parc.č. 9/4
průzkumy v terénu provedeny 21.2. 2017	zpracovala: Ing. Anna Stožesová, autorizovaný krajinnářský architekt

KEŘE

POŘ.Č.	Označ.	název	výměra /m2/	výška /m/	DŮVOD
1.	29	Sambucus nigra, černý bez	2	4-5	NÁLETOVÁ DŘEVINA, ODSTRANIT S KOŘENY
2.	30	Sambucus nigra, černý bez	2	4-5	NÁLETOVÁ DŘEVINA, ODSTRANIT S KOŘENY
3.	31	Sambucus nigra, černý bez	2	4-5	NÁLETOVÁ DŘEVINA, ODSTRANIT S KOŘENY

2. VEGETAČNÍ PRVKY K OŠETŘENÍ

2.1. TABULKOVÁ ČÁST VEGETAČNÍCH PRVKŮ K OŠETŘENÍ A K PŘESÁZENÍ

VEGETAČNÍ PRVKY NAVRŽENÉ K OŠETŘENÍ A K PŘESÁZENÍ				ZAHRADA U KOSTELA SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA, parc.č. 9/4			
průzkumy v terénu provedeny 21.2. 2017				zpracovala: Ing. Anna Stočesová, autorizovaný krajinný architekt			
STROMY							
Označ.	název	průměr kmene v cm	průměr koruny v m	výška /m/	SH	věková kategorie	NAVRŽENÝ ZÁSAH
1	Prunus Armeniaca, merunka obecná	20-30	4-6	5-10	3-2	40-60	ODSTRANIT DROBNÉ SUCHÉ VĚTVY ZDRAVOTNÍ ŘEZ
KEŘE							
Označ.	název	výměra /m2/	výška /m/	NAVRŽENÝ ZÁSAH			
2	Viburnum opulus Sterile, kalina	1,5	4-5	neodborně tvarovaný keř, vyrůstá u paty opěrné zdi			
3	Deutzia x hybrida, tropuk	1,5	3-4	neodborně tvarovaný keř, vyrůstá u paty opěrné zdi			
4	Deutzia x hybrida, tropuk	1,5	3-4	neodborně tvarovaný keř			
6	Cotoneaster multiflora, skalkník	2,5	4	neodborně tvarovaný keř, řídký, vytáhlý			
7	Forsythia x Intermedia, zlatice	2	2-3	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi, převládá			
8	Ligustrum vulgare, ptačí zob	8	3-4	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi, původně vysazeno jako živý plot			
9	Forsythia x Intermedi, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi			
10	Forsythia x Intermedi, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi			
11	Forsythia x Intermedi, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi			
12	Forsythia x Intermedi, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi			
13	Forsythia x Intermedi, zlatice	1	2	vyrůstá na vrcholu opěrné zdi			
32	Thuja sp., zerav	3	6	rozklislý, řídký, porostlý Hederou, vrůstá do opěrné zdi			
RŮŽE							
Označ.	název	výměra v m2	výška v m	poznámka	NAVRŽENÝ ZÁSAH		
36	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk	VÝCHOVNÝ ŘEZ ,VÝMĚNA OPORY		
37	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk	VÝCHOVNÝ ŘEZ ,VÝMĚNA OPORY		
38	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk	VÝCHOVNÝ ŘEZ ,VÝMĚNA OPORY		
39	Rosa, růže pnoucí	1,5	2,5	opora, oblouk	VÝCHOVNÝ ŘEZ ,VÝMĚNA OPORY		

TRVALKY

Označ.	název	výměra v m ²	poznámka	NAVRŽENÝ ZÁSAH
40	Trvalky	30	výměra odhadem, nelze přesněji specifikovat, na záhonech leží snh Směs trvalek plazivých, listových, kvetoucích	NA VVÝŠENÝCH ZÁHONECH PONECHAT, PROVÉST BĚŽNOU ÚDRŽBU Z PLOCHY ODSTRANIT

PNOUCÍ DŘEVINY

Označ.	název	výměra v m ²	výška v m	poznámka	NAVRŽENÝ ZÁSAH
41	Hedera helix, břečťan	30	1 – 6	břečťan porůstá opěrné zdi, pne se po nich, pne se po dřevinách, Na zemi zakofeňuje a ve stinných partiích se rozrůstá mezi rostliny Výměra odhadem	REDUKČNÍ ŘEZ

2.2. Vysvětlivky

Doporučený zásah STROMY

- Řez udržovací – péče o dospělé dřeviny, zajištění bezpečnosti, prodloužení životnosti, řezy se průběžně opakují, dle potřeb daného taxonu
- Řez udržovací zdravotní – zabezpečuje dlouhodobou perspektivu dřeviny, dobrou vitalitu, zachovává požadovaný tvar pro daný taxon, neřeší statické poměry, Provádí se v období plné vegetace
- Řez bezpečnostní – zajišťuje aktuální bezpečnost dřeviny, provádí se během celého roku
- Řez redukční – redukce dřeviny směrem k překážce, úprava průjezdní a podchozí výšky, provádí se během celého roku

Doporučený zásah KEŘE

- Řez udržovací – u dospělých keřů, zajišťuje vitalitu, podporuje pravidelnost kvetení
- Průklest – odstraňování přestářlých, odumírajících, zlomených, napadených částí, podrůstajících podnoží, zachovává se estetická funkce keře, nejlépe v předjaří, u keřů kvetoucích na jaře před olistěním, interval cca 5 let
- Řez zmlazování – cílem je obnova odstraněním nadzemní části staršího jedince, vhodné je přihnojení, provádí se v předjaří
- Řez tvarovací – řez živých plotů a stěn, 1 -2 (3)x do roka, červen, srpen ((září, říjen)

3. VEGETAČNÍ PRVKY K PŘESÁZENÍ

3.1. TABULKOVÁ ČÁST VEGETAČNÍCH PRVKŮ K PŘESÁZENÍ

VEGETAČNÍ PRVKY NAVRŽENÉ K PŘESÁZENÍ			ZAHRADA U KOSTELA SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA, parc.č. 9/4		
průzkumy v terénu provedeny 21.2. 2017			zpracovala: Ing. Anna Stočesová, autorizovaný krajinnářský architekt		
KEŘE					
Označ.	název	výměra /m2/	výška /m/		NAVRŽENÝ ZÁSAH
18	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
19	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
20	Hydrangea macrophylla, hortenzie	0,5	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
21	Hydrangea macrophylla, hortenzie	0,5	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
22	Hydrangea macrophylla, hortenzie	0,5	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
23	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
24	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
25	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
26	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
27	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	ve skupině	PŘESÁZENÍ
28	Hydrangea macrophylla, hortenzie	1	1	solitéra	PŘESÁZENÍ
OKRASNÉ TRAVINY					
Označ.	název	výměra /m2/	výška /m/	poznámka	NAVRŽENÝ ZÁSAH
34	Miscanthus sinensis Kleine Fontane, travina	1	1,2	solitér	PŘESÁZENÍ
RŮŽE					
Označ.	název	výměra v m2	výška v m	poznámka	NAVRŽENÝ ZÁSAH
35	Rosa , růže záhonové	20	0,5	nepravidelné záhony, samostatně i s trvalkami	

4. NÁVRH PŮDORYSNÉHO ČLENĚNÍ

4.1. Požadavek dotčených stran

Navržená situace respektuje a zapracovává v plném rozsahu požadavky dotčených stran. Sousední soukromý pozemek je v návrhu oddělen dřevěnou stěnou s dřevěnými dubovými kůly s tlakovakouovou impregnací, výšky 2,1 m. Stěna je navržena 1,5 m až 2,0 m od hraniční zdi souseda. Při výstavbě stěny budou zachovány stávající porosty (Ligustrum, Forsythia., Cotoneaster). Stěna bude pokračovat v délce 3,5 m od rohu směrem do parku, pak bude pokračovat železným zábradlím a před ním živý plot z trnitého dříví. Pozemek bude uzamykatelný. Vstup na pozemek bude vymezen provozním řádem.

4.2. Navržené půdorysné členění

Je ponechána z části stávající obvodová zeleň, v některých partiích je doplněna tak, aby osázené plochy byly ucelené. Je zachována převážná část trvalek a cibulovin, budou přesazeny apod. Centrální část pozemku je řešena do oválu, kde jsou v travnaté ploše jednotlivé záhony. Na protilehlých stranách oválu jsou záhony s nízkými kvetoucími rostlinami, rovněž stávajícími, pouze budou sesazeny. Mírně zastíněný záhon je osázen hortenziemi a osluněný záhon je osázen růžemi. Obvod a střed oválu má travnatý povrch a jsou zde umístěny kamenné artefakty. Od schodiště do části se sochou je navržen mlatový povrch, ohraničený ocelovými pásovinami.

Umístěny dvě lavičky, informační tabule, odpadková nádoba.

5 NÁVRH VÝSADEB

Návrh výsadeb vychází z daného komorního prostoru, ze skutečnosti, že výsadby a jejich půdorysné členění se uplatní při pohledu z výšky, z vyhlídky. Návrh se snaží zachovat stávající ráz, tedy trvalkovou zahrádku s travnatými pěšinkami. Do prostoru se schází po kmenných schodech, po pravé straně jsou vyvýšené záhony s pnoucími růžemi a trvalkami, po levé straně se schází dále do dolních zahrad. Podél vysoké obvodové zdi jsou doplněny stávající keře o keře výrazně kvetoucí. Keřové patro je rovněž navrženo podél hranice se sousední spodní zahradou. Základ tvoří stálezelený dříví, tvoří přirozené ohraničení prostoru a zabraňuje vstupu na opěrnou zeď. Předsadba a lem dříví tvoří nízké tavolníky. Stávající stromové patro (merunka) je doplněno dvěma ovocnými stromy (tradiční české odrůdy) a jeden menší kvetoucí stromek s jedlými plody, muchovník. Prostor, kudy se schází do dolních zahrad uzavírá štědřenec. Stávající trvalky, cibuloviny a růže budou v novém řešení využity v co největší míře.

5.1. – Navržené vegetační prvky

STROMY

- 1 Ovocný strom, tradiční česká odrůda
možnosti : Hrušeň, třešeň, jablono, višně, švestka
 - 2 Amelanchier lamarckii
Menší strom, vypěstovaný na kmínku, šířka 2-3 m,
Výška 4-6 m, květ bílý, kvete v květnu, plody červené až červenohnědé, jedlé,
lákavé pro ptáky, olistění na podzim výrazně oranžovočervené, nenáročný
- #### KEŘE
- 3 Euonymus fortunei Emerald Gold, brslen
Stálezelený drobný keř, při styku s půdou zakořeňuje, žlutě panašovaný

- 4 *Jasminum nudiflorum*, jasmín
Listnatý vzdušný keř, s obloukovitě převisajícími větvemi ,
kvete před olistěním již v lednu, květ žlutý
- 5 *Lavandula angustifolia*, levandule
Drobná dřevina s šedavým olistěním, výrazně modrofialově kvete, voní,
snáší výborně slunná a suchá stanoviště, výška 0,4 m
- 6 *Spiraea japonica Crispa*,tavalník
Drobný listnatý opadavý keř, s panašovaným olistěním, květ růžovo vínový
kvete celé léto až do zámru, prospívá na slunci ve stínu, nenáročný, výška 0,7 m
- 7 *Spiraea japonica Golden Princess*,tavalník
Drobný listnatý opadavý keř, se žlutým olistěním, květ růžovo vínový
kvete celé léto, prospívá na slunci, nenáročný, výška 0,4 m
- 8 *Laburnum x Vossii*
Listnatý opadavý keř s nápadným žlutě kvetoucím hroznem, výška 3-4 m,
šířka 2 m, kvete květen- červen
- 9 *Weigela florida Variegata*, vajgélle
Listnatý keř, výrazně žlutavě zbarvené olistění, květ růžový po celé léto
Výborně snáší osluněná místa, výška do 2 m
- 10 *Weigela florida Follis Purpureis*, vajgélle
Listnatý keř, výrazně temně hnědočervené zbarvené olistění,
Květ kontrastně výrazně růžový po celé léto
Výborně snáší osluněná místa, výška do 1,5 m
- 11 *Berberis thunbergii Green Carpet*, dříšťál
Stálezelený trnitý keř, výška a šířka 1,5 m, olistění na podzim
Výrazně svítivě žluté až červené

SEZNAM ROSTLIN NOVĚ NAVRŽENÝCH

Poř.č.	název	počet kusů
STROMY		
1	Ovocný strom, tradiční česká odrůda	2
2	<i>Amelanchier lamarckii</i> , muchovník	1
		3
KEŘE		
3	<i>Euonymus fortunei Emerald Gold</i> , brslen	20
4	<i>Jasminum nudiflorum</i> , jasmín	1
5	<i>Lavandula angustifolia</i> , levandule	21
6	<i>Spiraea japonica Crispa</i> ,tavalník	30
7	<i>Spiraea japonica Golden Princess</i> ,tavalník	39
8	<i>Laburnum x Vossii</i> , štědřenec	1
9	<i>Weigela florida Variegata</i> , vajgélle	1
10	<i>Weigela florida Follis Purpureis</i> , vajgélle	2
11	<i>Berberis thunbergii Green Carpet</i> , dříšťál	9
		124
Celkem nově navržených rostlin		127 kusů

5.3. – Přesazované prvky

SEZNAM ROSTLIN K PŘESÁZENÍ

Oznč. Na plánu	název	počet kusů
H	KEŘE Hydrangea macrophylla, hortenzie	11
R	RŮŽE Rosa, růže záhonová	61
Celkem k přesázení		72 kusů

6. MOBILIÁŘ

Navrhuji vybavit prostor zahrady lavičkami, odpadkovou venkovní nádobou a informační tabulí.

Lavička 2 kusy

Odpadková nádoba 1kus

Informační tabule 1 kus

7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSADBU

7.1. - Normy ČSN

Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN:

ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou
ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin
ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství. Zakládání trávníků
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení
ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče o rostliny
ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin- Všeobecná ustanovení
a ukazatele jakosti, doplňující normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin
- Společná základní ustanovení

7.2. - Příprava pozemku před výsadbou

Po odstranění náletových dřevin, vyjmutí rostlin určených k přesázení se přistoupí k odstranění zbytků trvalok a porostů na plochách určených k založení nových záhonů a založení mlatové plochy.

Pro mlatovou plochu se odebere vrstva cca 15 cm. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahradní půdu, bude tato následně použita při výsadbě a přebytek bude odvezen ke kompostování. Všechny práce budou prováděny ručně i odklizení přebytečné půdy, protože pozemek je přístupný pouze kamenným příkrým schodištěm.

Kontejner na odpad nebo přistavený valník musí být umístěn mimo upravovanou zahradu.

Terén se urovná, odstraní se kameny a jiné případné mechanické překážky, zbytky kořenů apod.

Pro výsadby se připraví záhon, půda se zryje, urovná a uhrabe. Tato práce by měla následovat až po usazení záhonových obrubníků.

7.3. – Příprava přesazovaných rostlin

Rostliny určené k přesázení se prolíjí vodou, opatrně se vyryjí a založí se na stinném nevětrném místě. Nejlepší období pro tento zásah je předjaří. Cibuloviny se uskladní standardním postupem. Po zatažení, na suchém a temném místě, v malé vrstvě. Jejich vysazení se uzpůsobí jejich požadavku – jarní cibuloviny se sadí na podzim, letní na jaře.

Založené rostliny se nesmí nechat zaschnout, ale ani se nesmí přelít tak, aby se rozpadl zemní bal.

V případě úhynu těchto položek budou nahrazeny novými zakoupenými výpěstky v potřebném rozsahu.,

7.4. – Vlastní výsadba, stromy, keře, růže

Z hlediska koordinace stavebních prací a sadových úprav je potřebné přihlídnout ke správným agrotechnickým lhůtám.

- výsadby keřů balových v průběhu celého vegetačního období se zajištěním dostatečné zálivky v letním období
- výsadby stromů balových v jarním termínu III-VI., podzimním termínu X.-XI.

Stromy

Požadavky na založení z pohledu biologie stromů a zahradnické péče o ně:

- _ optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky
- _ z hlediska statiky stromů kruhová kořenová mísa
- _ ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení
- _ ukotvení vysazené rostliny pomocí kůlů s pravidelnou kontrolou kotvicích mechanismů
- _ ošetření kmenů jutou - ochrana kmenu proti mechanickému, slunečnímu a mrazovému poškození
- _ výchovný řez

Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. U vzrostlých dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy tak, aby voda stékala k rostlině. Pro výsadbu stromů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně stromy, které jsou ve školce pěstovány intenzivní technologií, jsou řádně připraveny, a které jsou během transportu vhodně chráněny proti poškození, se mohou sázet i během vegetačního období. Pro zajištění zdravého vývoje nových stromů a keřů je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny. Často se u stromu, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový šok, který se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto povýsadbovým šokem a dovolí stromu se rychleji ujmout na novém místě.

Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování stromů na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a přistínění. Uskladnění na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu!

Požadavky na kvalitu sazenic:

Kmen

musí být průběžný, s nasazenou korunou v požadované výšce (při dané velikosti), bez poškozené kůry či velkých ran po obrostu. Nesmí být poškozen nezavalenými ranami - nebezpečí vzniku dutin a vyhnívání kmene.

Koruna

musí být pravidelná, přirozeně stavěná, odpovídající průměru kmene, s terminálem v prodloužení osy kmene (Upozornění na možné vady: koruna nesmí obsahovat tzv. kodominantní výhony, tj. výhony stejné dominance jako výhon terminální - tzv. dvojáky, či štětko vitá koruna, koruna nesmí být jednostranně založená a nesmí obsahovat větve ostře nasazené s vrůstající kůrou v úžlabí větvíček - tyto nedostatky zapříčiňují v pozdějším věku vznik dutin, vyламování větví a ohrožení stability stromu)

Úprava

Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu korunky. Při řezu koruny budou odstraněny větvičky poškozené při přepravě. Pokud je koruna příliš hustě zavětvená, provede se její prosvětlení, které se provádí odstraněním celých větvíček řezem na větvní kroužek. Prosvětlení bude vedeno tak, aby byly vytvořena základní patra budoucí koruny, případně aby byly odstraněny kodominální větve či větve ostře nasazené. Při tomto řezu je nutno si uvědomit, že řez by se neměl týkat větví silnějších než 2 cm. Kmen bude před výsadbou obalen jutou, která ho chrání před mechanickým poškozením a sluneční spálou. Z hlediska estetického je možné volit rákosový obal.

Výsadbový postup:

Výkop mělké a široké výsadbové jámy Jáma 3x širší než je průměr kořenového balu, ale hlubokou pouze jako kořenový bal. Velikost výsadbové jámy 1 m³, 50% výměna substrátu.

Hnojení umělým hnojivem

Při výsadbě bude do jámy pod balem rozhozeno umělé hnojivo v množství 0,04 g

Kořenový krček

Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro správné vysazení.

Součástí bude i drenážní vrstva v tl. 10cm na dně výkopové jámy.

Umístění stromu do správné výšky

Před umístěním stromu do jámy, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne více. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v případě nakypření dna jámy). Především poškození stromu při usazování do jámy, je nutno zvedat strom vždy za kořenový bal a nikdy ne za kmen. Pokud je jáma hlubší, je nutné provádět dostatečné hutnění, aby nedošlo později k poklesu kořenového balu.

Narovnání stromu v jámě

Ještě než se začne jáma znovu plnit, je nutno strom zkontrolovat z různých úhlů zda je umístěn svisle.

Zasypání jámy

Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a odstranit provaz nebo drát kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku výsadbové jámy zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. Tento postup je nutno opakovat dokud není jáma plná a strom pevně usazen.

Upevnění stromu ke kúlům

Tři kúly, ve spojení se širokým pružným popruhem, budou držet strom vzpřímeně a zároveň poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození kmene. Ochranné ukotvení se ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je pravidelně kontrolovat zda nedochází k poškození kmene. Kúly budou zaraženy do rostlé země a budou dosahovat cca 10 cm pod korunu stromku. Kmeny stromů budou chráněny jutovým obalem ve dvou vrstvách.

Zálivka

Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, doporučuje se prolít jámu 50-100l vody a po vsáknutí provést výsadbu. Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 50l/strom.

Keře

Požadavky na založení z pohledu biologie keřů a zahradnické péče o ně:

- _ optimální půdní substrát pro specifické nároky dřevin a dané stanovištní podmínky a ochrana před negativními vlivy antropogenního původu, zamezení přístupu bezprostředně po založení
- _ výchovný řez

Hloubka výsadby bude přizpůsobena druhu rostlin. Pro výsadbu keřů je ideální období během vegetačního klidu, tj. na podzim po opadání listů nebo brzy na jaře před vyrašením pupenů. Chladnější a vlhké počasí umožní rostlinám vytvořit kořeny na novém místě ještě před tím, než teplé počasí podpoří nový růst. Nicméně keře, které jsou ve školce pěstovány intenzivně

technologií, jsou řádně připraveny a které jsou během transportu vhodně chráněny proti poškození, se mohou sázet i během vegetačního období! Pro zajištění zdravého vývoje nových keřů je v obou případech podstatné, jak kvalitně a rychle budou vysazeny. Často se u keřů, jako následek stresu způsobeného přesazováním, projevuje takzvaný povýsadbový šok. Povýsadbový šok se projevuje zejména pomalým růstem a sníženou vitalitou. Správná příprava stanoviště před a během výsadby spolu s dobrou následnou péčí zkrátí dobu, kdy rostlina trpí tímto povýsadbovým šokem a dovolí keřům se rychleji ujmout na novém místě. Z uvedeného vyplývá, že v případě skládkování keřů na staveništi bude zajištěno jejich kropení a přistínění. Skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu!

Požadavky na kvalitu sazenic:

Sazenice musí odpovídat předepsané kvalitě dané příslušnou školkařskou normou. Bezprostředně před výsadbou je třeba sazenice upravit. Tato úprava spočívá v řezu poškozených částí rostlin.

Výsadbový postup:

Výkop mělké a široké výsadbové jamky

Jáma 1,5x širší než je průměr kořenového balu, ale hloubka pouze jako kořenový bal.

Velikost výsadbové jámy u nižších a pokryvných dřevin do 0,01 m³, vyšší keře do 0,125 m³,

Bude provedena výměna substrátu na 50% .

Kořenový krček:

Kořenový krček bude částečně viditelný, tj. v úrovni balu. Jestliže krček nebude obnažený, je nutno odstranit z vrchu kořenového balu trochu zeminy. Po nalezení krčku se určí, jak hluboká má být jáma pro správné vysazení.

Umístění keře do správné výšky

Před umístěním keře do jamky, je nutno zkontrolovat zda byla vykopána do správné hloubky a ne více. Je lepší zasadit keř o něco výš, než ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí (v případě nakypření dna jámy).

Zasypání výsadbové jamky

Jamku je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem spodní části kořenového balu. Je důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů .

Po doplnění zbytku výsadbové jamky zemínou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání.

Tento postup je nutno opakovat dokud není jáma plná a keř pevně usazen.

Zálivka

Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru a je velice suché klimatické období, zvláště pak pokud jsou vysazovány silně prokořeněné sazenice v kontejneru a již olistěné, doporučuje se prolít jámu 10l vody a po vsáknutí provést výsadbu.

Sazenice jsou totiž v okrasných školkách pod pravidelnou denní zálivkou a na suchém stanovišti dojde k uvaďání jejich listové plochy.

Bezprostředně po výsadbě bude provedena zálivka v množství 20/l keř.

Pokud panuje suché počasí, je potřebné zajistit i pravidelnou následnou zálivku do doby předání stavby.

Růže

Tyto partie budou vyžadovat dokonalou přípravu půdy, kvalitní půda, s přidavkem kompostu.

Důležitá je pravidelná péče během celého roku.

- příprava půdy dokonalá, záhon bez hrud a nerovností
- rostliny prostokořené
- spon výsadby 40 cm
- termín výsadby – podzim (jaro)

7.5 . – Mlatový povrch

Mlatové povrchy cest mají v parcích a zámeckých zahradách velké využití. Důležitým kvalitativním ukazatelem jsou jejich konstrukční vlastnosti, zajišťující funkčnost cest i pro celoroční provoz. Důležitá je jejich ekologická stabilita, zachycování dešťové vody. Také provozní bezpečnost a v neposlední řadě estetická hodnota.

Kvalita mlatového povrchu závisí na výběru materiálu a na kvalitní konstrukci celého profilu, včetně úpravy pláně. Prvním krokem je úprava podloží. Odstranění zeminy a vytvoření prostoru pro podkladní vrstvu ze štěrkodrti. Budoucí prostor cesty bude ohraničen obrubami - zapuštěnými ocelovými pásnicemi, které nebudou pohledově patrné a zamezí erozi sypkého materiálu. Povrch podloží se důkladně zhutní (CSN721006), položí se geotextilie proti mísení materiálů. Každá nanesená vrstva se musí opět řádně zhutnit. (filtrovací, nosná dynamická a finální obrušná vrstva).

Navrženo je lože v hloubce 20 cm.

Jednotlivé vrstvy:

Filtrovací vrstva 10 cm prosívka 0/32

Nosná vrstva 6 cm prosívka 0/16

Vrchní vrstva 4 cm prosívka 0/4 (okrová barva)

Všechny práce budou prováděny ručně, protože pozemek je přístupný pouze kamenným příkrým schodištěm.

7.6. – Nakládání s odpady

Při realizaci mohou vznikat běžné stavební odpady uvedené v následující tabulce. Tyto odpady bude likvidovat firma provádějící realizaci.

Návrh likvidace odpadů vzniklých během realizace podle vyhlášky 381/2001 Sb.:

Kód Název a druh odpadu

170504 zemina a kamení

170107 směsi betonu, cihel a tašek

150101 papírové obaly

170101 beton

170201 dřevo

170203 plasty


V případě vzniku odpadů, v seznamu neuvedených, bude zhotovitel postupovat podle vyhlášky 381/2001 Sb.

Stavební a demoliční odpady budou odvezeny na řízenou skládku.

Recyklovatelné materiály budou vyříděné odevzdány do sběrný těchto materiálů

8. SEZNAM VÝKRESŮ

Výkres č. 1	SITUACE – STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY	měř. 1:100	formát 2x A4
Výkres č. 2	VEGETAČNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ	měř. 1:100	formát 2x A4
Výkres č. 3	VEGETAČNÍ PRVKY K OŠETŘENÍ A PŘESÁZENÍ	měř. 1:100	formát 2x A4
Výkres č. 4	NÁVRH ZHRADNÍCH ÚPRAV – PÚDORYSNÉ ČLENĚNÍ	měř. 1:100	formát 2x A4
Výkres č. 5	NÁVRH ZHRADNÍCH ÚPRAV – OSAZOVACÍ PLÁN	měř. 1:100	formát 2x A4
Výkres č. 6	STAVEBNÍ PRVKY – SOCHA SV. JOSEFA, OPLOCENÍ	měř. 1:20	formát 2x A4



SOUPIS VEGETAČNÍCH PRVKŮ

STAV KÉ DNÍ 21.2.2017

STROMOVÉ PATRO

- 1 Prunus Armeniaca, merunka obecná

KEŘOVÉ PATRO

- 2 Viburnum opulus Sterile, kalina
3-4 Deutzia x hybrida, trojpek
5 Prunus laurocerasus, bobkoviš
6 Cotoneaster multiflora, skalk
7 Fordytha x intermedia, zlatice
8 Ligustrum vulgare, prači zob
9 - 13 Forsythia x intermedia, zlatice
14 - 15 Eounymus fortunei Emerid Gold, brslen
16 - 17 Eounymus fortunei Variegata, brslen
18 - 28 Hydrangea macrophylla, hortenzie
29 - 31 Sambucus nigra, černý bez
32 Thuja sp., zerav
33 Paeonia sp., pivoňka dřevitá

OKRASNÉ TRAVINY

- 34 Miscanthus sinensis Kleina Fontane, travina

RŮŽE

- 35 Rosa, růže záhonové
35 - 39 Rosa, růže pnoucí

TRVALKY

- 40 Trvalky

PNOUCÍ DŘEVINY


- 41 Hedera helix, břečťan

ZMĚNA PROJEKTU č. 1 - 18.1.2021

Generální projektant:

INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
SKROUPOVÁ 441/2, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

 Ing. Anna Stočesová autorský kolektiv architektů autorská ČKA 00683	Alce: OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽI sraj STŘEDOČESKÝ, katastrální území KUTNÁ HORA 677710								
Těsnýdopřív 7519, 286 01 Písek ICO: 147 43 623 mobi: 728 244 571 E-mail: stocevo@comum.cz	<table><tr><td>Objednatel:</td><td>ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDIEKANSTVÍ KUTNÁ HORA, Jakubská 1</td></tr><tr><td>Autor:</td><td>Ing. Anna Stočesová</td></tr><tr><td>Výpracoval:</td><td>Ing. Anna Stočesová</td></tr><tr><td>Profese/objekt:</td><td>D / BO3</td></tr></table>	Objednatel:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDIEKANSTVÍ KUTNÁ HORA, Jakubská 1	Autor:	Ing. Anna Stočesová	Výpracoval:	Ing. Anna Stočesová	Profese/objekt:	D / BO3
Objednatel:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDIEKANSTVÍ KUTNÁ HORA, Jakubská 1								
Autor:	Ing. Anna Stočesová								
Výpracoval:	Ing. Anna Stočesová								
Profese/objekt:	D / BO3								
	<table><tr><td>Stupeň:</td><td>DSP + DPS</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>II - II/2017</td></tr><tr><td>NAMÍTKA:</td><td>1 - 100</td></tr></table>	Stupeň:	DSP + DPS	Datum:	II - II/2017	NAMÍTKA:	1 - 100		
Stupeň:	DSP + DPS								
Datum:	II - II/2017								
NAMÍTKA:	1 - 100								
SITUACE - STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY									
	<table><tr><td>Číslo výkresu:</td><td>Page 2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Číslo výkresu:	Page 2	1	2				
Číslo výkresu:	Page 2								
1	2								



LEGENDA:




VEGETAČNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ

- 29 Sambucus nigra, černý bez
- 30 Sambucus nigra, černý bez
- 31 Sambucus nigra, černý bez

ZMĚNA PROJEKTU č. 1 - 18.1.2021

Generální projektant:	INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK ŠROUPOVÁ 441/6, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
-----------------------	--

 Ing. Anna Stožesová autorizovaný krajinný architekt číslo autorizace 014.00003	Akce: OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽI Inž. STŘEDOČESKÝ, katastrální území KUTNÁ HOŘA 87716		
	Objednatel:	ŘÍŠSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HOŘA, Jakubská 1	
Telefon: 1816 255 511, Česká IČO: 147 515 537 mob. 776 244 571 E-mail: stožesova@centrum.cz	Autor:	Ing. Anna Stožesová	Stupeň: DSP + DPS
	Vypracoval:	Ing. Anna Stožesová	Datum: 8. III/2017
	Profese/objekt:	D / SO3	MM/ku: 1. 100
	VEGETAČNÍ PRVKY K ODSTRANĚNÍ		Číslo výkresu: 2



LEGENDA:



VEGETAČNÍ PRVKY K OŠETŘENÍ

- 1 Prunus Armeniaca, merunka obecná
- 2 Viburnum opulus Sterile, kalina
- 3-4 Deutzia x hybrida, trojpek
- 6 Cotoneaster multiflora, skalkník
- 7 Forsythia x intermedia, žltice
- 8 Ligustrum vulgare, pračí zob
- 9 - 13 Forsythia x intermedia, žltice
- 32 Thuja sp., zerav
- 36 - 39 Rosa, růže pnoucí
- 40 Trvalky
- 41 Hedera helix, břečťan



VEGETAČNÍ PRVKY K PŘESÁZENÍ

- 18 - 28 Hydrangea macrophylla, hortenzie
- 34 Miscanthus sinensis Kleine Fontane, travina
- 35 Rosa, růže záhonové

ZÁKAZNÍK: PROJEKTU 2.1 - 18.1.2021

Generální projektant:

INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
SKRUPČOVA 441/6, 600 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Anna Stachová
autorka ověření kresby
autorka CKA (2008)

Atka: OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE
EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽI
okraj STŘEDOČESKÝ, katastrální území KUTNÁ HOŘA 877710


Těsnitelská 1516, 200 01 Čáslav
ICO: 147 83 805
mob. 779 244 671
E-mail: stachova@centrum.cz

Objednatel: ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDIEKANSTVÍ KUTNÁ HOŘA, Jelení 1
Autor: Ing. Anna Stachová
Výpracoval: Ing. Anna Stachová
Profese/oblast: D / SO3

Stupeň: DOP + DPS
Datum: II - II/2017
Měřítko: 1 : 100

VEGETAČNÍ PRVKY K OŠETŘENÍ A PŘESÁZENÍ

Číslo výkresu: 3
Předmět: 2



ZMĚNA PROJEKTU č. 1 - 18.1.2021

Generální projektant:

INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
SKROUPOVA 441/6, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Anna Stočesová
autorský projektant
autorská čísla 10096

Alce:



OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE
EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽI
traj. STŘEDOCESKÝ, katedrální území KUTNÁ HOŘA 877710

Těsnělejšíma 1516, 206 91 Čáslav
ICP 147 53 825
E-mail: stoceva@centrum.cz




Ověřitel:	ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HOŘA, Jakubská 1		
Autor:	Ing. Anna Stočesová	Stupeň:	DSP + DPS
Vypracoval:	Ing. Anna Stočesová	Datum:	II - III/2017
Profesijní:	D / SO3	MM/ro:	1. 100

NÁVRH ZAHRADNÍCH ÚPRAV - PŮDORYSNÉ ČLENĚNÍ


Číslo výkresu: 4
Příloha: 2



SOCHA SV. JOSEFA



DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ



KOVOVÉ OPLOCENÍ

VYSVĚTLIVKY:

- 1. VÝSTUPNÍ TVARY**
1. Stělkovací podlaží (bude vynechán v případě zjevné plovné zatlačové půdy)
 2. Zátlačová patka z prostého betonu tl. C 16/20
 3. Hydroizolace proti zemi vzhledem k minimální síle hydroizolace hrany
 4. Podstavec sochy z polokovového železobetonu tl. F19 z přírodní barvy oří a přilad z betonu tl. C 20/25
 5. Restaurační práce ve Jeleňu
 6. 120 plech tl. 0,7 nerezavějící do obložení stříškou, na okrajích zatlačované do korozí: 15 x 600x50 mm
 7. 3 ks konzolek z plechu nerezavějící kulatiny prům. 10 mm, tl. 700 mm, osazené do desky s polyamortizátory tl. 10 mm
 8. Stávající zdivo z vápencového kamene
 9. Právka profilu 170x20 mm hobbovaná z vyřezávaného podlažníku 12x12 mm. Smírkové nebo borové dřevu, vakutážové bločnické ošetření do 10 cm okrajů, 3,2x nábor launec tl. 10 mm
 10. Plováky Jule Hřezdové v zástupu prům. 120 mm, tl. 2900 mm, v osové vzdálenosti asi 1,2 až 1,5 m (ve vln). Dubové dřevu, takzvaně impregnované do 10 cm okrajů 4,1 v odstupu řádků launec (např. Lessouze s.r.l. v Itálii)
 11. Konevní ocelové trubky 133x4,5 mm, tl. 5000 mm, zatlačované z zeme vlnu prům. 250 mm do hloubky 700 mm
 12. Naše na káru na delší zeme 4,1 v odstupu řádků launec z přírodní zátlačové půdy z mezu nerezavějícího a hrdinu.
 13. Nohy sloupky z plechu oceli, prům. 2625 mm, zakončené liternou koncovkou typu "T". Pozinkování, za náše kovářskou grafitti čerou
 14. Vzpěrné sloupky z plechu oceli, prům. 1816 mm, zakončené liternou koncovkou typu "K". Pozinkování, za náše kovářskou grafitti čerou
 15. Patka z plechu oceli, prům. 26x500 mm, nřvápný k přítlaku sloupky. Pozinkování, za náše kovářskou grafitti čerou
 16. Konevní ocelové trubky 120x4,5 mm, tl. 300 mm, zatlačované do plovákové patky
 17. Plováková patka ze zeme vlnu prům. 250 mm, do hloubky 600 mm, vyplněná betonem tl. C 16/20.
 18. Zátlačové patka na přichytný prut

ZMĚNA PROJEKTU č.1 - 16.4.2017

Generalni projektant

INRECO s.r.o. SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK
SKROUPOVA 441/9, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Anna Stočesová
autORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT ČS
autORIZACE ČKA 00588

OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE
EXTERIÉR TROJLODI A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽI
 kraj STŘEDOČESKÝ, katastrální území KUTNÁ HORA 677710

Těsnohládova 1516, 286 01 Čáslav
ICO: 147 853 525
mob. 776 244 571
E-mail: stopcovice@centrum.cz

Objednatel:	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - ARCIDIEKÁNSTVÍ KUTHÁ HORA, Jakubská 1		
Autor:	Ing. Anna Štofasová	Stupeň:	DSP + DPS
Vypracoval:	Ing. Petr Rohlíček	Datum:	II / III/2017

STAVEBNÍ PRVKY - SOCHA SV. JOSEFA, OPLOCENÍ

Číslo výkresu:	Paré číslo
6	2



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
Odbor památkové péče, školství a kultury
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz



Naše Č.j.: MKH/081038/2021
Spisová zn.: MKH/081038/2021/04

Vyřizuje: Ing. Věra Žáčková
Tel.: 327710212
E-mail: zackova@mu.kutnahora.cz
Datum: 8.7.2021

Č.j. <u>268/2021</u>	poč. příl.
Došlo dne: 13-07-2021	
Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora	

Účastník řízení:

*Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora, IČ 00236195,
v plné moci Ing. Blanka Maternová, Žižkov 1002, 284 01 Kutná Hora, nar. 12. 12. 1966*

Věc: Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury k zahradním úpravám na pozemku p. č. 9/4 k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury (dále jen Městský úřad), jako příslušný správní orgán na úseku státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ustanovení § 14 odst. 2 a § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává k žádosti č. j. MKH/081038/2021, ze dne 2. 6. 2021, kterou v plné moci podala *v plné moci Ing. Blanka Maternová, Žižkov 1002, 284 01 Kutná Hora, nar. 12. 12. 1966, k zahradním úpravám na pozemku p. č. 9/4 k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj*, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ ÚOPSC), Sabinova 5, 130 00 Praha 3, č. j. NPÚ-321/46078/2021 ze dne 14. 6. 2021, (došlo pod č. j. MKH/087501/2021 dne 15. 6. 2021), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

úpravy zejména zahrnují:

- umístění kamenných artefaktů z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
- instalace sochy sv. Josefa
- mlatový povrch
- trvalková zahrádka s travnatými pěšinami
- výsadba ovocných dřevin
- výsadba keřů

- vybudování oplocení v kombinaci dřevo – kov

Zahradní úpravy na pozemku p. č. 9/4 k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj, který leží na území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j.:16 417/87 - VI/1 ze dne 21. 12. 1987)

jsou

z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 14, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle projektové dokumentace – Návrh zahradních úprav (v rámci akce Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře), Ing. Anna Stočesová, I/2021

přípustné

při dodržení následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením §9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

1. Zahájení realizačních prací bude vlastníkem předem oznámeno zástupcům památkové péče a odborní pracovníci budou zváni na kontrolní dny.
2. Ohraničení mlatové cesty bude provedeno ocelovou pásovinou (neviditelný obrubník).

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán, obdržel dne 2. 6. 2021 žádost, kterou podala v plné moci Ing. Blanka Maternová, Žižkov 1002, 284 01 Kutná Hora, nar. 10. 12. 1966, o vydání závazného stanoviska k zahradním úpravám na pozemku p. č. 9/4 k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Jde o úpravu vybraných vegetačních prvků, tak aby osázené plochy byly ucelené. Centrální část pozemku je řešena do oválu, kde jsou v travnaté ploše jednotlivé záhony. Lokálně má dojít k umístění kamenných artefaktů z kostela sv. Jakuba. Při západní okraji řešeného území má být instalována socha sv. Josefa. Od schodiště do části se sochou je navržen mlatový povrch, který bude ohraničen ocelovými pásovinami. Návrh se snaží zachovat stávající ráz, tj. trvalkovou zahrádku s travnatými pěšinami. Stromové patro doplní ovocné dřeviny. Navržena je výsadba nových keřů. Některé stávající rostliny budou přesazeny. Vybrané části okraje pozemku doplní jednoduché kovové a dřevěné oplocení.

Jedná se o zahradu (pozemek p. č. 9/4 k. ú. Kutná Hora) s tradičními rostlinami a cibulovinami, doplněnou o keře a vzrostlé dřeviny, která patří k arciděkanství. Situována je jižně od kostela sv. Jakuba. Zahrada dotváří zelený pás nad terasami a přiléhá k Vlašskému dvoru.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti budovy arciděkanství a kostela sv. Jakuba, což jsou kulturní památky a leží v městské památkové rezervaci Kutná Hora. Předmětná zahrada je důležitou součástí zeleně jádra města.



Odůvodnění podmínky 1:

Pro zajištění památkového dozoru a dohledu je nutné v průběhu prací svolávat kontrolní dny za účasti zástupců památkové péče. Předmětem zájmu při dohledu je jak založení mlatové cesty, tak i uspořádání květinových výsadeb.

Odůvodnění podmínky 2:

Ohraničení mlatové cesty betonovými obrubníky by v místě působilo nepatříčně a vneslo by do zahradní úpravy nežádoucí materiál. Ocelová pásovina zajistí, že cesta bude přirozeně přecházet v trávnik, přičemž vykoná stejnou službu jako betonový obrubník. V dokumentaci je ocelová pásovina uvedena, ovšem v pasáži ohledně mlatových cest je zmíněn betonový obrubník. Uvedená podmínka narovnáva tuto informační disproporci.

Městský úřad Kutná Hora, si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření NPÚ ÚOPSC. Na základě tohoto vyjádření č. j. NPÚ-321/46078/2021 ze dne 14. 6. 2021 a vlastní znalosti předmětného objektu Městský úřad Kutná Hora rozhodl v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací a stanovil podle tohoto ustanovení základní podmínky, za kterých lze práce provést.

Před vydáním závazného stanoviska byla účastníku řízení, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dána možnost vyjádřit se k jeho podkladům – emailem dne 18. 6. 2021. Městský úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky k zaslaným podkladům.

Podmínky tohoto závazného stanoviska se opírají o vyjádření NPÚ ÚOPSC z 14. 6. 2021 a žádost vlastníka.

Stavební úpravy při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska nejsou v rozporu s podmínkami stavebních činností v památkově chráněném území výnosu Ministerstva a kultury č. j.: 16 417/87-VI/1.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. V případě, že si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení nevyzvednete, považuje se za okamžik doručení poslední den této lhůty.

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze (dle ustanovení §67 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích) písemným podáním u Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

„otisk úředního razítka“



Ing. Věra Žáčková
zástupce vedoucího odboru
oprávněná úřední osoba



Obdrží účastník řízení na doručence:

v plné moci Ing. Blanka Maternová, Žižkov 1002, 284 01 Kutná Hora, nar. 12. 12. 1966

Na vědomí:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkově náměstí 552, 284 24 Kutná Hora

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 – Žižkov,

Ing. Rudl, tel.: 602 579 984

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře			
č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL:	
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	13	
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora		
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840		
název ZL: Změna vybavení interiérů			
předmět změny:			
<i>Pult pro průvodce: Odstranění stávajících kostelních lavic není akceptováno zástupcem pam. péče. Na základě tohoto požadavku NPÚ musel být přepracován návrh pultu pro průvodce - jako mobilní, který nebude narušovat hodnotný interiér kostela.</i> <i>Mobiliář Charvátovské kruchty: Po vyžadované prostorové a světelné zkoušce, zástupce NPÚ vznesl požadavek na změnu uspořádání vystavených prvků na Charvátovské kruchtě. Tato změna bude realizována podle nového architektonického návrhu, který byl schválen závazným stanoviskem.</i>			
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):			
<i>Pult pro průvodce: Odstranění stávajících kostelních lavic není akceptováno zástupcem pam. péče. Na základě tohoto požadavku NPÚ musel být přepracován návrh pultu pro průvodce - jako mobilní, který nebude narušovat hodnotný interiér kostela.</i> <i>Mobiliář Charvátovské kruchty: Po vyžadované prostorové a světelné zkoušce, zástupce NPÚ vznesl požadavek na změnu uspořádání vystavených prvků na Charvátovské kruchtě. Tato změna bude realizována podle nového architektonického návrhu, který byl schválen závazným stanoviskem.</i>			
zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:			
<i>Pult pro průvodce: Zástupcem NPÚ nebylo povoleno odstranění stávajících kostelních lavic a jejich umístění v náhradním prostoru, proto muselo dojít k přepracování návrhu pultu na mobilní.</i> <i>Mobiliář Charvátovské kruchty: Na základě prostorové a světelné zkoušky bylo zástupcem NPÚ požadováno přepracovat řešení rozmístění exponátů.</i>			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
<i>Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.</i>			
zařazení změny:			
<i>Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.</i>			
vliv na cenu díla:	NE	rozpočet: v příloze ZL	méněpráce NE
		cena: bez DPH -540 524,99 Kč 21%DPH -113 510,25 Kč celkem -654 035,24 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena: bez DPH 272 590,90 Kč 21%DPH 57 244,09 Kč celkem 329 834,99 Kč	
<i>celková bilance</i>		-267 934,09	
CELKEM		-267 934,09 Kč	
vliv na termín dokončení: NE			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE			
přílohy : 1. Položkový rozpočet 2. Projektová dokumentace 3. Stanovisko NPÚ			

podpis zhotovitele:	Jan Koška / Ing.František Jansa		Datum 14 -10- 2021
vyjádření projektanta :	Ing. Petr Rohlíček		Datum 14 -10- 2021
vyjádření TDS :	Ing. Petr Harvánek		Datum 14 -10- 2021
vyjádření objednatele:	Ing. Soňa Krejčová		Datum 14 -10- 2021

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

Stavba:

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Objekt:

SO 01 - Trojlodí a presbytář

Soupis:

D.1.1 - Stavební část

Místo:

kostel sv. Jakuba, Kutná Hora

Datum:

05.08.2021

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Projektant:

INRECO s.r.o.

Uchazeč:

AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00

						méněpráce		vícepráce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-540 524,99		272 590,90
		766	Konstrukce truhlářské				-185 166,05		177 556,90
1	76615		TR/ 15 Podstavec pod plastiky andělů bude mít tvar deskového pultu rozměru cca 1600x700x1000mm, včetně instalace do vitríny	ks	-1,00000	14 000,00	-14 000,00		0,00
			Podstavce budou vyrobeny z lakovaných MDF desek tl. 19 mm, podle potřeby vyztužených roštem z masivního dřeva, nebo žebry z MDF desek. Pohledové plochy musí být matné, v odstínu teple šedém, jemně lazurovaném do živého barevného povrchu. Barevnost pohledových ploch bude upřesněna na základě vzorků projektant						
			Dodavatel vyhotoví výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompletovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dorazovacími cestami.						
2	76616		TR/16 zákryt stávajících rozvodů výroba včetně instalace	m	-5,00000	9 000,00	-45 000,00		0,00
			Stávající kabely elektroinstalace, vedené v plastových chráničích po stěnách schodišťového prostoru, schovat za dřevěným zákrytem, instalovaným po celé trase sdruženého kabelovodu. Elektroinstalace nelze přeložit.						
			Zákryt s šířkou 170 mm se předpokládá v celkové délce přibližně 5 m, přičemž v trase je třeba počítat se čtyřmi zalomeními. Zákryt v délce asi 1 m musí být vyroben ze zaoblených segmentů, kopírujících zaoblení povrchu stěny točitého schodiště.						
			Zákryt vyrobit z hoblované fošny z měkkého dřeva tl. cca 60 mm s vyfrézovaným prostorem pro chráničky kabelů. Alternativně je možné vyrobit i žlab s profilem ve tvaru U z hoblovaných prken z měkkého dřeva. Spojе prken v profilu však musí být kvalitně le-peny, aby pod povrchovou úpravou nebyly znatelné.						
			Hotový zákryt se zabroušenými spoji po blocdním napuštění opatřit nátěry krycí barvou v odstínu teple béžovošedém, jemně lazurovaném do živého barevného povrchu, esteticky zapojeného do okolních restaurovaných kamenných ploch.						
3	76617		TR/17 Pult průvodců u jižního vstupu -výroba a osazení	ks	-1,00000	114 000,00	-114 000,00		0,00
			Dřevěný prodejní pult v čele se stolem, dvěma pultovými vitrinami, zásuvkami a policemi s dvířky, po třech stranách s plným ohraze-ním se vstupními dveřmi a s podlahou ze zateplené OSB desky, potažené kobercem. V pultu zabudované lineární LED osvětlení vit-rin i snížené části pultu. Vedle pultu je čalouněná sedačka s výsuv-ným kontejnerem pod sedákem. Jedná se o truhlářský výrobek ozn. TR/17, který je podrobněji specifikován na detailním výkresu D.1.1.2.13 a v Technické zprávě v kapitole 5.10.4						
4	76617b		elektrický nízkoteplotní topný infrapanel s plochou přibližně 600x600 mm s příkonem 400 až 500 W	ks	-2,00000	4 955,37	-9 910,74		0,00

		elektrický nízkoteplotní topný infrapanel s plochou přibližně 600x600 mm s příkonem 400 až 500 W s možností svislé montáže na hořlavou stěnu (zadní stěna ohrazení stanoviště). Bez-pečná odstupová vzdálenost čelní plochy panelu a boků od hořlavých předmětů 100 mm. Tepelná pojistka proti přehřátí panelu, při-vodní kabel s vidlicí do zásuvky. Jeden z panelů osazen na stěně na pantech s možností natočení směru sálání tepla na sedačku.						
5	76617c	elektrické topné koberečky s rozměry přibližně 900x600 mm	ks	-1,00000	1 998,00	-1 998,00		0,00
		elektrický nízkoteplotní topný infrapanel s plochou přibližně 600x600 mm s příkonem 400 až 500 W s možností svislé montáže na hořlavou stěnu (zadní stěna ohrazení stanoviště). Bez-pečná odstupová vzdálenost čelní plochy panelu a boků od hořlavých předmětů 100 mm. Tepelná pojistka proti přehřátí panelu, při-vodní kabel s vidlicí do zásuvky. Jeden z panelů osazen na stěně na pantech s možností natočení směru sálání tepla na sedačku.						
6	76617.R01	Pult průvodců u jižního vstupu - dodávka a montáž	ks	1,00000			124 025,00	124 025,00
		Výroba dle nové PD, viz příloha						
7	76617b.R01	Elektrický přímotopný výměník	ks	1,00000			5 975,90	5 975,90
		Délka topné tyče 70 cm, např. Foxis E, viz PD v příloze						
8	766.R01	Pilířový podstavec s oltářní deskou	ks	1,00000		0,00	33 964,00	33 964,00
9	766.R02	Policový podstavec (pro anděly)	ks	1,00000		0,00	13 592,00	13 592,00
10	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně	%	3,50000	-73,52	-257,31		0,00
	956	Mobiliář interiérový				-335 293,78		93 114,00
11	9561	5.10.6.2.Vitríny na Charvátovské kruchtě v rozměru jednoho modulu 900x900x2250mm-dodávka	ks	-2,00000	68 550,00	-137 100,00		0,00
		ze tří stran prosklené, se zadní stranou uzavřenou MDF deskou tl. 22 mm, opatřenou matnou krycí šedou barvou s teple šedým lazurováním. Prosklení z bezpečnostního vrstveného extra čírého skla 5.5.1. Ve stropě v						
		vitríny integrované stmívatelné LED osvětlení. Otevírání přední stěny umožněno skrytými panty s bezpečnostním zámkem. V jedné z vitrín (umístěné u pilíře) na dřevěném podstavci (TR/15) instalována dřevěná plastika Assumpty z kostela Panny Marie na Náměti. V druhé vitrině (umístěné u severní obvodové zdi kostela) instalována na zadní stěnu vitriny deska s reliéfem sv. Barbory.						
		Bezpečnostní vrstvené sklo VSG 10 mm extra čiré sklo						
		Pokud nebude využit typizovaný výrobní program specializovaného výrobce vitrín, musí dodavatel vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompletovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dopravními cestami						
12	9561dp	5.10.6.2.Vitríny na Charvátovské kruchtě v rozměru jednoho modulu 900x900x2250mm-doprava	ks	-2,00000	980,00	-1 960,00		0,00
		ze tří stran prosklené, se zadní stranou uzavřenou MDF deskou tl. 22 mm, opatřenou matnou krycí šedou barvou s teple šedým lazurováním. Prosklení z bezpečnostního vrstveného extra čírého skla 5.5.1. Ve stropě v						
		vitríny integrované stmívatelné LED osvětlení. Otevírání přední stěny umožněno skrytými panty s bezpečnostním zámkem. V jedné z vitrín (umístěné u pilíře) na dřevěném podstavci (TR/15) instalována dřevěná plastika Assumpty z kostela Panny Marie na Náměti. V druhé vitrině (umístěné u severní obvodové zdi kostela) instalována na zadní stěnu vitriny deska s reliéfem sv. Barbory.						
		Bezpečnostní vrstvené sklo VSG 10 mm extra čiré sklo						
		Pokud nebude využit typizovaný výrobní program specializovaného výrobce vitrín, musí dodavatel vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompletovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dopravními cestami						
13	9561m	5.10.6.2.Vitríny na Charvátovské kruchtě v rozměru jednoho modulu 900x900x2250 mm-montáž	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00		0,00
		ze tří stran prosklené, se zadní stranou uzavřenou MDF deskou tl. 22 mm, opatřenou matnou krycí šedou barvou s teple šedým lazurováním. Prosklení z bezpečnostního vrstveného extra čírého skla 5.5.1. Ve stropě v						
		vitríny integrované stmívatelné LED osvětlení. Otevírání přední stěny umožněno skrytými panty s bezpečnostním zámkem. V jedné z vitrín (umístěné u pilíře) na dřevěném podstavci (TR/15) instalována dřevěná plastika Assumpty z kostela Panny Marie na Náměti. V druhé vitrině (umístěné u severní obvodové zdi kostela) instalována na zadní stěnu vitriny deska s reliéfem sv. Barbory.						
		Bezpečnostní vrstvené sklo VSG 10 mm extra čiré sklo						
		Pokud nebude využit typizovaný výrobní program specializovaného výrobce vitrín, musí dodavatel vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompletovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dopravními cestami						

14	9562	5.10.6.2.Vitríny na Charvátovské kruchtě v rozměru jednoho modulu 1800x900x2250 mm	ks	-1,00000	127 200,00	-127 200,00		0,00
		je prosklený ze všech čtyřech stran. Ostatní specifikace je shodná s menšími vitrinami. Ve vitrině na dřevěném pultovém podstavci instalovány tři plastiky andělů s nástroji umučení Krista. Na stropu vitríny ukotvena lišta s reflektory s celkovou hmotností asi 5 kg (konstrukce stropu vitríny musí tuto montáž umožňovat) osvětlujícími klenbu Charvátovské kruchtě a malbu erbu na dřevěné podložce na východní obvodové stěně.s LED osvětlením						
		Bezpečnostní vrstvené sklo VSG 10 mm extra čiré sklo						
		Pokud nebude využit typizovaný výrobní program specializovaného výrobce vitrín, musí dodavatel vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompleťovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dopravními cestami						
15	9562dp	5.10.6.2Vitríny na Charvátovské kruchtě v rozměru jednoho modulu 1800x900x2250mm-doprava	ks	-1,00000	980,00	-980,00		0,00
		je prosklený ze všech čtyřech stran. Ostatní specifikace je shodná s menšími vitrinami. Ve vitrině na dřevěném pultovém podstavci instalovány tři plastiky andělů s nástroji umučení Krista. Na stropu vitríny ukotvena lišta s reflektory s celkovou hmotností asi 5 kg (konstrukce stropu vitríny musí tuto montáž umožňovat) osvětlujícími klenbu Charvátovské kruchtě a malbu erbu na dřevěné podložce na východní obvodové stěně.s LED osvětlením						
		Bezpečnostní vrstvené sklo VSG 10 mm extra čiré sklo						
		Pokud nebude využit typizovaný výrobní program specializovaného výrobce vitrín, musí dodavatel vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompleťovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dopravními cestami						
16	9562m	5.10.6.2.Vitríny na Charvátovské kruchtě v rozměru jednoho modulu 1800x900x2250mm-montáž	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00		0,00
		je prosklený ze všech čtyřech stran. Ostatní specifikace je shodná s menšími vitrinami. Ve vitrině na dřevěném pultovém podstavci instalovány tři plastiky andělů s nástroji umučení Krista. Na stropu vitríny ukotvena lišta s reflektory s celkovou hmotností asi 5 kg (konstrukce stropu vitríny musí tuto montáž umožňovat) osvětlujícími klenbu Charvátovské kruchtě a malbu erbu na dřevěné podložce na východní obvodové stěně.s LED osvětlením						
		Bezpečnostní vrstvené sklo VSG 10 mm extra čiré sklo						
		Pokud nebude využit typizovaný výrobní program specializovaného výrobce vitrín, musí dodavatel vyhotovit výrobní a montážní dokumentaci, která musí být před zahájením výroby schválena projektantem. Rozměrné prvky musí být kompleťovány až na místě, dodavatel zajistí, že jednotlivé díly projdou dopravními cestami						
17	9563	5.10.6.3.5.10.6.3.Infopanel na Charvátovské kruchtě pult 600x1000 mm, výška 850-1080mm	ks	-1,00000	16 000,00	-16 000,00		
		Informační panel ve tvaru minimalistického pulpitu je vyroben z ohýbaného ocelového plechu tl. 3 mm s výztuhami.						
18	9563a	5.10.6.3.5.10.6.3.Infopanel na Charvátovské kruchtě-deska z AL plechu tl.1,5 mm s fóliovým polepem	ks	-1,00000	25 000,00	-25 000,00		
		na kterém bude vytištěn graficky zpracovaný informační materiál v předpokládaném rozsahu 5 normostran textu s překladem do angličtiny a 10 obrázků. Kompletní vytvoření informačního materiálu historikem architektury vč. profesionálního překladu a grafického zpracování (vč. zajištění autorských práv) je předmětem projektu a musí být zahrnuto do nákladů na výrobu infopanelu.						
19	9563b	5.10.6.3.5.10.6.3.Infopanel na Charvátovské kruchtě-osvětlení bez vlastního přívodu	ks	-1,00000	12 000,00	-12 000,00		
		Plocha desky pulpitu bude přisvětlena vhodným typem obrazového svítidla, jehož kotevní část lze upravit pro instalaci na zadní stranu visící plochy (nohy) infopanelu.						
20	956.R01	Vitrína s assumption	ks	1,00000		0,00	93 114,00	93 114,00
21	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3,00000	-2 351,26	-7 053,78		0,00
	M21e	Svitidla				-7 301,98		1 920,00
22	56	L5 - lineární čtecí svítidlo LED 20W včetně zdroje -materiál	ks	-1,00000	6 601,98	-6 601,98		0,00
23	56m	L5 - lineární čtecí svítidlo LED 20W včetně zdroje -montáž	ks	-1,00000	700,00	-700,00		0,00
24	55.R01	LED svítidlo do pilíře - D+M	ks	1,00000		0,00	1 920,00	1 920,00
	ON	Ostatní náklady				-12 763,18		0,00
25	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	-0,01520	378 000,00	-5 745,60		0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.						

26	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	-0,00760	186 607,86	-1 418,22		0,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						
27	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	Soubor	-0,01520	368 379,02	-5 599,36		0,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruky za řádné provedení díla, v rozsahu dle obchodních podmínek.						


Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

0 2m


REVIZE č. 1. datum 07/2021			
AUTOR: Ing. arch. Martina Kodetová IČ: 74606735 Městské sady 684, 284 01 Kutná Hora tel: 739 293 486 email: martakodetova@seznam.cz www.kodet-architekti.cz			
 SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK ŠKROUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz	KRAJ STŘEDOČESKÝ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KUTNÁ HORA 677710 OBJEDNATEL ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA		ČÍSLO PARÉ STUPEŇ DSP+DPS FORMÁT 10 x A4 MĚŘ. 1:20 DATUM 12/2016
	AKCE OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽÍ		
	VÝKRES SO1 - VYBAVENÍ CHARVÁTOVSKÉ KRUCHTY		
	PROF. D.1.1.		
	VÝK.Č. 2.11		
AUTOR ING. PETR ROHLÍČEK VED. PROJ. ZOD. PROJ. ING. PETR ROHLÍČEK KONTROLA ING. PETR ROHLÍČEK SPOLUPRÁCE			




ČELNÍ POHLED NA PILÍŘOVÝ PODSTAVEC
S OLTÁŘNÍ DESKOU SE SV. BARBOROU



BOČNÍ POHLED NA PILÍŘOVÝ PODSTAVEC
S OLTÁŘNÍ DESKOU SE SV. BARBOROU




ŘEZ - PILÍŘOVÝ PODSTAVEC





POZNÁMKY A VÝSVĚTLIVKY


- 11 Dřevěná gotická oltářní deska s reliéfem sv. Barbory, přenesená z depozitáře stavebníka. Reliéfní deska bude před vystavením restaurována podle restaurátorského záměru, uvedeného v příloze č. 6 Technické zprávy SO1. Deska bude osazena a ukotvena na pilířový podstavec.
- 12 Pilířový podstavec o celkových rozměrech 800 x 100 x 4250 mm, bez zadní desky, truhlářský výrobek (TR/15.3) se skládá se ze dvou částí. Spodní část slouží pro umístění foliového polepu s grafickou částí k výstavě, horní část slouží k umístění gotické oltářní desky se sv. Barborem. Spodní část je tvořena přední deskou šířky 800 mm x 2250 mm tl. 24 mm s bočními deskami po stranách o rozměrech 76 mm x 2250 mm tl. 24 mm. Horní část je tvořena přední deskou šířky 800 mm x 2000 mm tl. 24 mm s bočními deskami po stranách o rozměrech 76 mm x 2000 mm tl. 24 mm. Povrchová úprava krycí světle šedý matný náter. Přesný odstín bude vybrán projektantem na základě předložených vzorků.
- 13 Fóliový potisk 800 x 1650 mm bude obsahovat 5 normostran populárně naučného textu vč. anglického překladu a 10 obrázků o stavební historii Charvátovské kruchty v souvislosti s dochovanými nástěnnými malbami. Kompletní vytvoření informačního materiálu historikem architektury vč. profesionálního překladu a grafického zpracování (vč. zajištění autorských práv) je předmětem projektu a musí být zahrnuto do nákladů na výrobu infopanelů.
- 14 Lineární čtecí svítidlo LED 20 W (viz. část projektu D.1.4.3. Silnoproudá elektroinstalace). Led pásek délky 80 cm v hliníkové liště s difuzorem, stmívatelný, světlo svítí směrem dolů.
- 15 Pilířový podstavec bude spolehlivě ukotven vruty a hmoždinkami do kamenného pilíře, výhradně do spár mezi kameny. Nebude-li spárovací malta poskytovat dostatečně spolehlivý podklad pro kotvení, bude v příslušné části nahrazena polymercementovým tmelem.



POHLED NA POLICI S ANDĚLY



ŘEZ POLICE S ANDĚLY




POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

7 Policový podstavec s rozměry 1500x400x100 mm z MDF desek (truhlářský výrobek TR/14). Povrchová úprava krycí světle šedý nátěr. Přesný odstín vybere projektant na základě předložených vzorků. Policový podstavec nasunut a připevněn na ocelové L konzoly, které budou spolehlivě kotveny do zdiva pomocí vrutů a hmoždinek. Nebude-li spárovací malta poskytovat dostatečně spolehlivý podklad pro kotvení, bude v příslušné části nahrazena polymercementovým tmelem. Nesmí zasáhnout stávající fresku.

9 3ks dřevěných gotických plastik Andělů s nástroji umučení Krista, přenesených z depozitáře stavebníka. Plastiky budou před vystavením restaurovány podle restaurátorského záměru, uvedeného v příloze č. 6 Technické zprávy SO1. Plastiky budou umístěny a ukotveny na policový podstavec.


POHLED NA VITRINU S ASSUMPTOU




POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

- 1 Ve stropě vitríny integrováno stmívatelné LED osvětlení vystaveného exponátu.
- 2 Dno vitríny vybaveno vyrovnávacími nožičkami, v konstrukci dna skryté napojení vitríny na elektrický rozvod a zdroj LED osvětlení.
- 3 Přední stěna vitríny otevíratelná, zavěšená na skrytých pantech, uzamykatelná bezpečnostním zámkem.
- 4 Bezpečnostní vrstvené extra čiré sklo 5.5.1 (tl. 10 mm).
- 5 Zakrytí reflektoru nebo svítidla instalované na stropě vitríny. Opláštění z MDF desky tl. 16 mm, 932 X 932 mm, výška 300 mm, přetaženo těsně nad otevíratelnou část vitríny. Posazeno na vitřině. Opláštění bude povrchově upraveno krycím světle šedým nátěrem. Přesný odstín vybere projektant na základě předložených vzorků. Truhlářský výrobek TR/15.2.
- 6 Strop vitríny musí umožnit ukojení montážní lišty pro reflektory osvětlení kleneb a malby erbu na východní stěně kruchty s celkovou hmotností lišty s reflektory do 5 kg.
- 8 Hranolový podstavec s rozměry 700x700x400 mm z MDF desek tl. 16 mm (truhlářský výrobek TR/15.1). Povrchová úprava krycí světle šedý nátěr. Přesný odstín vybere projektant na základě předložených vzorků.
- 10 Dřevěná gotická plastika Assumpty z kostela Panny Marie Na Náměti, přenesená z depozitáře stavebníka. Plastika bude před vystavením restaurována podle restaurátorského záměru, uvedeného v příloze č. 6 Technické zprávy SO1. Plastika bude umístěna a ukojena na hranolový podstavec.

PŮDORYS VITRINY S ASSUMPTOU



PŮDORYS OPLÁŠTĚNÍ NA STROPĚ VITRINY - ZAKRYTÍ REFLEKTORU




Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.




0 2m

REVIZE č. 1. datum 07/2021			
AUTOR: Ing. arch. Martina Kodetová IČ: 74606735 Městské sady 684, 284 01 Kutná Hora tel: 739 293 486 email: martakodetova@seznam.cz www.kodet-architekti.cz			
 SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK ŠKROUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz	KRAJ STŘEDOČESKÝ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KUTNÁ HORA 677710 OBJEDNATEL ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA		ČÍSLO PARÉ STUPEŇ DSP+DPS FORMÁT 8 x A4 MĚŘ. 1:20 DATUM 12/2016
	AKCE OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽÍ		
	VÝKRES SO1 - PULT PRŮVODCŮ U JIŽNÍHO VSTUPU		
	PROF. D.1.1.		
	VÝK.Č. 2.13		
AUTOR ING. PETR ROHLÍČEK			
VED. PROJ.			
ZOD. PROJ. ING. PETR ROHLÍČEK			
KONTROLA ING. PETR ROHLÍČEK			
SPOLUPRÁCE			

PŮDORYS VE VODOROVNÉM ŘEZU V ÚROVNI NAD STOLNÍ POKLADNÍ DESKOU PULTU



PŮDORYS VE VODOROVNÉM ŘEZU V ÚROVNI POD STOLNÍ POKLADNÍ DESKOU PULTU



ŘEZ B_B

Lineární osvětlení LED pásky s výkonem 10 W/m ve vestavném hliníkovém profilu s difuzorem.


Konstrukce pultu - rámová konstrukce svařená z jakl profilů, opatřena antikorozním nátěrem nebo pozinkováním.
Opláštění pultu - probarvená MDF deska tl. 19 mm, barva černá, např. Valchromat Black. Povrchová úprava průhledný matný akrylový lak na dřevo. Vlastnosti probarvené desky: vlhkuodolná, barvena organickým barvivem, vlákna spojena pryskyřicí.


Uzamykatelné zásuvky s plovýmsy s tlumičem.
Posuvné díly - boční a horní, které uzavírají pult do kvádry, budou opatřeny zámkami, aby byl put kompaktně uzavřen.


Židle na kolečkách.

Topný kobereček 600 x 900 mm krytý polykarbonátovou deskou, která bude opatřena úchyty, aby ji bylo možné zavěsit na háčky na zadní straně pultu.

Elektrický přímotop.







Lineární osvětlení LED pásky s výkonem 10 W/m ve vestavném hliníkovém profilu s difuzorem.

Konstrukce pultu - rámová konstrukce svařená z jakl profilů, opatřena antikorozním nátěrem nebo pozinkováním.
Opláštění pultu - probarvená MDF deska tl. 19 mm, barva černá, např. Valchromat Black. Povrchová úprava průhledný matný akrylový lak na dřevo. Vlastnosti probarvené desky: vířkodolná, barvena organickým barvivem, vlákna spojena pryskyřicí.

Uzamykatelné zásuvky s plnovýsuvy s tlumičem. Zápusťné úchyty, kruhové o průměru 60 mm, kovové barva černá (např. VIEFE V0073). Všechny zásuvky budou opatřeny zámkem.
Posuvné díly - boční a horní, které uzavírají pult do kvádry, budou opatřeny zámkem, aby byl pult kompaktně uzamčen.

Židle na kolečkách.

Topný kobereček 600 x 900 mm krytý polykarbonátovou deskou, která bude opatřena úchyty, aby ji bylo možné zavěsit na háčky na zadní straně pultu.

Elektrický přímotop.

Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.




0 2m

REVIZE č.1. datum 07/2021			
AUTOR: Ing. arch. Martina Kodetová IČ: 74606735 Městské sady 684, 284 01 Kutná Hora tel: 739 293 486 email: martakodetova@seznam.cz www.kodet-architekti.cz			
 SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK ŠKROUPOVA 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@inreco.cz	KRAJ STŘEDOČESKÝ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KUTNÁ HORA 677710 OBJEDNATEL ŘK FARNOST - ARCIDĚKANSTVÍ, JAKUBSKÁ 1, KUTNÁ HORA		ČÍSLO PARÉ STUPEŇ DSP+DPS FORMÁT 8 x A4 MĚR. 1:20 DATUM 12/2016
	AKCE OBNOVA KOSTELA SV. JAKUBA V KUTNÉ HOŘE EXTERIÉR TROJLODÍ A PRESBYTÁŘE, INTERIÉR VĚŽÍ		
	VÝKRES SO1 - VÝROBKY PSV		
	PROF. D.1.1.		
	VÝK.Č. 2.14		
AUTOR ING. PETR ROHLÍČEK			
VED. PROJ.			
ZOD. PROJ. ING. PETR ROHLÍČEK			
KONTROLA ING. PETR ROHLÍČEK			
SPOLUPRÁCE			

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Poznámka: Truhlářské prvky TR/1–13, které jsou navrženy k restaurování, jsou podrobně popsány – včetně návrhu opravy– v Technické zprávě a Restaurátorském posudku dřevěných prvků (příloha Technické zprávy).

Poznámka: Uvedené rozměry jsou orientační pro potřeby srovnávacího rozpočtu. Před zadáním do výroby rozměry ověřit podle skutečného provedení stavby!






Ozn. ve výkresu	ozn. v restaur. posudku	popis	poznámka	povrch	měrná jednotka	materiál	odstín	rozměr (mm)	kování	zasklení	množství celkem
TR/14		Nový policový podstavec pod plastiky tři andělů, umístěný na stěně v Charvátovské kruchtě. 	Včetně kotvení policového podstavce na stěnu Ch. k. a instalace plastik andělů.	Matná krycí barva na dřevo.	ks	MDF deska tl. 19 mm.	Krycí světle teple šedý. Na základě vzorků vybere projektant.	1500 x 400 x 100 mm			1.00
TR/15.1		Nový podstavec pod plastiku Assumpty ve tvaru hranolu, umístěný ve vitrině na Charvátovské kruchtě. 	Včetně instalace do vitríny.	Matná krycí barva na dřevo.	ks	MDF deska tl. 19 mm.	Krycí světle teple šedý. Na základě vzorků vybere projektant.	700 x 700 x 400 mm			1.00
TR/15.2		Zakrytí reflektoru nebo svítidla instalované na stropě vitríny. 	Včetně instalace na vitrínu.	Matná krycí barva na dřevo.	ks	MDF deska tl. 16 mm.	Krycí světle teple šedý. Na základě vzorků vybere projektant.	932 x 932 x 300 mm			1.00
TR/15.3		Nový piliřový podstavec pro instalaci dřevěné gotické oltářní desky a grafického polepu k výstavě, kotvený ke sloupu na Charvátovské kruchtě. 	Včetně kotvení piliřového podstavce ke sloupu v Ch. k. a instalace gotické oltářní desky.	Matná krycí barva na dřevo.	ks	MDF deska tl. 24 mm.	Krycí světle teple šedý. Na základě vzorků vybere projektant.	800 x 400 x 4250 mm			1.00

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Poznámka: Truhlářské prvky TR/1–13, které jsou navrženy k restaurování, jsou podrobně popsány – včetně návrhu opravy – v Technické zprávě a Restaurátorském posudku dřevěných prvků (příloha Technické zprávy).

Poznámka: Uvedené rozměry jsou orientační pro potřeby srovnávacího rozpočtu. Před zadáním do výroby rozměry ověřit podle skutečného provedení stavby!

Ozn. ve výkresu	ozn. v restaur. posudku	popis	poznámka	povrch	měrná jednotka	materiál	odstín	rozměr (mm)	kování	zasklení	množství celkem
TR/16		Nový dřevěný zákryt stáv. kabelového vedení elektroinstalace na stěně schodiště, vyrobený z hoblovaných s vyřezávaným prostorem pro kabely. 	Včetně instalace na stěnu, včetně úprav na zalomení, obloucích apod.	Biocidní napuštění dřeva, matná krycí barva na dřevo.	bm	Hoblovaná fošna profilu 170x60 mm, lze i lepený profil z hoblovaných prken	Odstín béžovošedý, jemně lazurovaný do živého barev. povrchu, zapojeného do okolních restaur. ploch kamene.	Celková délka zákrytu 5 m, se 4 zalomeními směru a 1 m dlouhou částí se segment. zaoblením			5.00
TR/17		Nový průvodcovský a prodejní pult. Konstrukce pultu - rámová konstrukce svařená z jakli profilů, opatřena antikorozním nátěrem nebo pozinkováním. Opláštění pultu - probarvená MDF deska tl. 19 mm, barva černá, např. Valchromat Black. Povrchová úprava průhledný matný akrylový lak na dřevo. Vlastnosti probarvené desky: vlhkuodolná, barvena organickým barvivem, vlákna spojena pryskyřicí. Uzamykatelné zásuvky s plnovýsuvy s tlumičem. Posuvné díly - boční a horní, které uzavírají pult do kvádrů, budou opatřeny zámkem, aby byl pult kompaktně uzamčen.	Kompletní výroba vč. osvětlení, montáž na místě.	Povrchová úprava průhledný matný akrylový lak na dřevo.	ks	Opláštění pultu - probarvená MDF deska tl. 19 mm, barva černá, např. Valchromat Black.	černá	2706 x 606 x 1053 mm	Nábytkové vložkové zámkové, úchyty zásuvek a posuvných částí pultu, tlumené plnovýsuvy zásuvek, kolečka.		1.00





* M U K H S P 0 6 3 6 7 9 5 6 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
Odbor památkové péče, školství a kultury
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

Naše Č.j. : MKH/099104/2021
Spisová zn.: MKH/099104/2021/04

Vyřizuje: Ing. Věra Žáčková
Tel.: 327 710 212, 724 167 385
E-mail: zackova@mu.kutnahora.cz
Datum: 12. 8. 2021

Účastník řízení:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46403523, arciděkan Bc. Th. Jan Uhlíř, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, nar. 17. 7. 1974

Věc: Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury k zřízení expozice na Charvátovské kruchtě a pultu pro průvodce v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře, pozemek p. č. 10 k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj.

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury (dále jen Městský úřad), jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči), ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **vydává k žádosti č. j. MKH/099104/2021 ze dne 2. 7. 2021, kterou podal Bc. Th. Jan Uhlíř, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, nar. 17. 7. 1974, arciděkan Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46403523, k zřízení expozice na Charvátovské kruchtě a pultu pro průvodce v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře, pozemek p. č. 10 k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj, vydává po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dále jen NPÚ ÚOPSC) č. j. NPÚ – 321/55959/2021 ze dne 2. 8. 2021 (došlo pod č. j. MKH/116779/2021 dne 3. 8. 2021), toto**

z á v a z n é s t a n o v í s k o

práce zahrnují:

- instalace pilířového podstavce s grafickým polepem, na němž bude zavěšena oltářní deska s reliéfem sv. Barbory
- instalace policového podstavce, na němž budou umístěny sochy andělů



- umístění vitríny, v níž bude umístěna socha Assumpty. Materiálové provedení z MDF (dřevovláknité) desky v šedém nátěru + sklo.
- umístění průvodcovského pultu v interiéru kostela při jižním vstupu. Mobilní pult je rámové konstrukce, opláštěný MDF (dřevovláknitou) deskou černé barvy

Zřízení expozice na Charvátovské kruchtě a pultu pro průvodce v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře, pozemek p. č. 10 v k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj, který je jako nemovitá kulturní památka zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 31957/2 – 1043/A 5 a zároveň leží na území Městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČR č.j.:16 417/87 - VI/1)

je

z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle Architektonické studie, kterou vypracovali Ing. Petr Rohlíček a Ing. arch. Martina Kodetová, výkresy v měřítku 1:20 a vizualizace základního prostoru včetně osazení exponáty,

přípustné.

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, jakožto věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, byla dne 2. 7. 2021 doručena žádost, kterou podal Bc. Th. Jan Uhlíř, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, nar. 17. 7. 1974, arciděkan Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46403523, o vydání závazného stanoviska k zřízení expozice na Charvátovské kruchtě a pultu pro průvodce v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře, pozemek p. č. 10 v k. ú. Kutná Hora, v Kutné Hoře, Středočeský kraj. Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Záměrem je zřízení expozice na Charvátovské kruchtě a umístění mobilního pultu pro průvodce v interiéru kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Předložený návrh expozice sestává ze tří objektů: 1) Pilířového podstavce s grafickým polepem, na němž bude zavěšena oltářní deska s reliéfem sv. Barbory, 2) Policového podstavce, na němž budou umístěny sochy andělů, 3) Vitrína, v níž bude umístěna socha Assumpty. Materiálové provedení z MDF desky v šedém nátěru + sklo. Dále jde o návrh průvodcovského pultu v interiéru kostela při jižním vstupu. Mobilní pult sestává z rámové konstrukce, je opláštěný MDF deskou černé barvy. Pult bude sloužit jako pracovní plocha pro průvodce.

Kostel tvoří svojí hmotou a výraznou věží dominantní prvek v panoramatu města. Sestává z mírně podélné lodi dispozice halového trojlodí, dvouvěží na západě (z nichž do výšky se podařilo vystavět pouze věž severní) a presbytáře na východní straně s polygonálním závěrem. Dotčená kaple je součástí severní boční lodi a byla vestavěna do prvního pole od



východní strany (SV kout lodi). Jde o tzv. Charvátovskou kapli, jejíž horní kruchta je pochozí a naskýtá zajímavý pohled na starší malby odkryté v souvislosti se stavebně-historickým vývojem kostela. Klenební pole je přibližně čtvercové a zastropeno je křížovou žebrovou klenbou. Na dvou stranách prostoru jsou plné zdi s kružbovými okny, na omítkách se nacházejí fragmenty maleb, směrem do lodi kostela je tribuna vymezena plným zábradlím.

Zřízení expozice na Charvátovské kruchtě a umístění mobilního pultu pro průvodce v interiéru kostela sv. Jakuba je v souladu se zájmy památkové péči při ochraně kulturně historických hodnot uvedeného objektu.

Jde o změnu rozmístění expozice a podobu pultu, které byly již památkovými orgány schváleny v roce 2017 v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Umístění stálé expozice, která bude prezentovat vzácné zrestaurované exponáty, je nesporně vhodným využitím prostoru Charvátovské kruchty. Pilířový i policový podstavec a vitrína jsou minimalisticky pojaté objekty navržené architektem tak, aby nenarušovaly a vhodně doplňovaly historické prostředí kostela. Hlavním přínosem umístění pultu je zajištění potřebného zázemí pro průvodcovskou službu a to vhodným a kultivovaným způsobem, rovněž minimalisticky pojatým objektem.

Prohlášením historického jádra města Kutné Hory za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto ojediněle dochovanému příkladu atypického urbanistického řešení středověkého horního města, svým hospodářským významem souměřitelného s Prahou, které na svém území zahrnuje evropsky významná díla monumentální gotické architektury.

Městský úřad Kutná Hora si vyžádal, v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření NPÚ ÚOPSČ. Na základě tohoto vyjádření č. j. NPÚ-321/55959/2021 ze dne 2. 8. 2021, (došlo dne 3. 8. 2021 pod č. j. MKH/116 779/2021) a vlastní znalosti předmětné kulturní památky Městský úřad Kutná Hora rozhodl, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací.

Městský úřad Kutná Hora tímto rozhodnutím v plném rozsahu vyhovuje účastníku řízení v jeho podané žádosti, ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není nutné před vydáním rozhodnutí poskytnout možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí žadateli.

Závazné stanovisko se opírá o písemné vyjádření NPÚ ÚOPSČ č. j. NPÚ – 321/55959/2021 ze dne 2. 8. 2021, Architektonickou studii, kterou vypracovali Ing. Petr Rohlíček a Ing. arch. Martina Kodetová, výkresy v měřítku 1:20 a vizualizace základního prostoru včetně osazení exponáty a žádost vlastníka.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše.

Poučení



Toto závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nelze se proti němu samostatně odvolávat. Napadnout odvoláním je možné až rozhodnutí stavebního úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Věra Žáčková
pověřená řízením odboru
oprávněná úřední osoba

Obdrží účastník řízení na doručenkou:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46403523, arciděkan
Bc. Th. Jan Uhlíř, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora, nar. 17. 7. 1974

Na vědomí:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovy náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3, PhDr. Aleš Pospíšil,
tel.: 724 614 669

Poznámky:

V průběhu stavby při řešení konstrukčních detailů, barevnosti apod. je možné se obrátit na pracovníka NPÚ ÚOPŠČ Praha o poskytnutí odborné pomoci buď přímo, nebo prostřednictvím městského úřadu.

Toto rozhodnutí nenahrazuje řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění podle stavu k 1.1.2013, ke kterému je příslušný Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad.



Datová schránka: w2nhuj7, Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Uživatel: Jaroslav Bouška

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: závazné stanovisko
ID zprávy: 938288135
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 18. 8. 2021 v 08:50:40

Odesílatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora, CZ
ID schránky: b65bfx3
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MKH/099104/2021
Naše spisová zn.: MKH/099104/2021/04
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

099104_2021_ZS.pdf (1,4 MB)

Události zprávy:

17. 8. 2021 v 11:06:33 EV0: Datová zpráva byla podána.
17. 8. 2021 v 11:06:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
18. 8. 2021 v 08:50:40 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
