



KUJCP010XD7E

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/063/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/063/20 – dod. č. 3

číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0052

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/063/20 ze dne 13. 8. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2**“. **Dodatek se uzavírá na základě požadavku poskytovatele dotace, který vznikl při konečné kontrole závěrečné zprávy projektu po ukončení stavební realizace.** Důvodem změn je lhůta, po kterou byly přerušeny stavební práce na objektu SO 103 v délce 14 kalendářních dnů. Přerušování stavebních prací není možné dle poskytovatele dotace nezapočítávat do doby plnění s ohledem na uzavřenou smlouvu o dílo. Ustanovení smlouvy o dílo neobsahuje konkrétní ustanovení, které umožňuje nezapočítávat dobu přerušování prací do celkové délky realizace díla. Důvodem přerušování prací na 14 dní byly nepředvídatelné okolnosti, které se zjistily při stavební realizaci.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1, písm. b), v odrážce týkající se „**Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora**“ následovně:

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b), v odrážce:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora**“ do 66 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) v odrážce:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora" do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012870.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 4123/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021.

V Českých Budějovicích dne 11-10-2021

za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne - 7 -10- 2021

za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ©
stavění, s.r.o.
odštěpný závod Dobruška - státní úst. jih
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 496/38
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599