

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.4.2021
číslo smlouvy objednatele: 10PU-002527
číslo smlouvy zhotovitele: 21012/01
na realizaci zakázky
„I/11 HK, zastávkové zálivy "TESLA"“
ISPROFIN 500 111 0007.45413

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
tel. : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
tel. : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: SOVIS CZ, a.s.
se sídlem: V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČO, DIČ: 27532208, CZ27532208
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (m), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

Důvodem pro prodloužení termínu jsou ztížené podmínky zapříčiněné Variací. Po odfrézování asfaltové vrstvy bylo zjištěno jiné složení konstrukčních vrstev, než bylo

uvažováno v projektové dokumentaci (PDPS). Místo betonového podkladu byl v konstrukci zastávek železobeton, který musel být rozbit těžkou technikou.

Dále došlo v průběhu výstavby ke kolizi s plynovodním potrubím, kanalizačním potrubím a sdělovacími kabely. Tato situace si vyžádala úpravy na projektované dešťové kanalizaci (úprava podélných profilů a výšek), tak aby bylo možné ostatní inženýrské sítě křížit v souladu s ČSN.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro uvedení do provozu a z toho vyplývá posun doby pro dokončení stavby. Proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany změnu:

Doba pro uvedení do provozu dle Smlouvy: 2 měsíce
se mění na
Doba pro uvedení do provozu: 15.10.2021

Tato změna, termínu doby pro uvedení do provozu pak bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	1 měsíc od uvedení do provozu
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	15.10.2021

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.16
14:38:54 +02'00'