

název díla:	Oprava výtahu ulice kol. C1a Panská		
smlouva číslo:	SODM - 29/2021	ze dne:	22.04.2021
zhotovitel:	Ekostav, a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do: 02.03.2022 **Fyzicky provede :** zhotovitel





Nový termín realizace: 23.03.2022

Popis změny, případně náčrtek : 1. Při provádění stavebních prací a vytyčování nových výtahových dveří na podlaží -1 bylo zjištěno, že nově osazené dveře by zasahovaly do stávající plošiny. Investor rozhodl, že stávající plošina bude demontována a nahrazena novou s vhodnějším uspořádáním lezného oddělení.

2. Po odhalení betonového stropu investor spolu s projektantem v důsledku zjištěných skutečností došli k závěru, že oprava stropu proběhne jiným způsobem, a to tak, že stávající strop zůstane a bude dobetonován novou stropní deskou.

3. Na základě výše uvedeného se mění i termín dohotovení na 23.3.2022.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:	
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:	
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:	

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 6,72%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 977 176,44 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	247 480,15 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	153 905,80 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 070 750,79 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach **V Praze dne:** 12.10.2021