

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nepředvídatelných okolností, jenž nastaly při realizaci předmětu Smlouvy o dílo, zejména kolize s plynovody, dochází k posunu termínu dokončení stavebního díla (stavebních prací) tak, jak je dále uvedeno:

| | |
|--|---|
| Dokončení stavebního díla (stavebních prací) | nejpozději do 31. 10. 2021 |
| Kompletní dokončení díla | nejpozději do 30 dní po sobě jdoucích <i>(počítáno ode dne následujícího po převzetí stavebního díla objednatel; nebude-li stavební dílo možné převzít před uplynutím termínu dokončení stavebního díla, pak se uvedený počet dní počítá ode dne následujícího od termínu dokončení stavebního díla v tomto dodatku uvedeném, tedy nejpozději do 30. 11. 2021)</i> |

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS ze dne 20. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 01. 2021, se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a po jednom každý společník.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS ze dne 20. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 01. 2021, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 26 přijatém na 64. schůzi Rady města Blansko dne 21. 09. 2021.

IV. Přílohy dodatku č. 2

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 - žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla.

V Blansku dne 15. 10. 2021
Za objednatele

V Brně
Za zhotovitele

dne 23 09 21

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Ing. Martin Matuška
ředitel a jednatel



Město Blansko
Nám.Svobody 32/3
678 01 Blansko

V Brně, dne 17. srpna 2021

Stavba : Blansko, ul.Brněnská- vodovod a kanalizace

Věc : Zdůvodnění žádosti o schválení prodloužení termínu dokončení díla

Dle SOD 2020/001597/INV/DS (a dále smlouva Svak), Vás tímto žádám o schválení prodloužení termínu dokončení díla ze smluvních 240 dní na 290 dní ode dne předání staveniště. To je od 15.1.2021 do 31.10.2021 .

Žádost podáváme z důvodu nepředvídatelných okolností, které nám před zahájením a při provádění prací a včetně projednávání DIO nebyly známy.

Jedná se o tyto skutečnosti :

Stavba jako taková je koordinována i s jinými dodavateli stavebních prací, souvisejících přímo nebo částečně s realizovaným dílem. Jedná se o firmy GasNet rekonstrukce plynovodu v celém rozsahu stavby ul.Brněnská a navazující také na další stavbu „Okružní křižovatka ul.Brněnská a přemostění železnice“. Dalším zhotovitelem je společnost Cetin, která prováděla v místě úseku na šl III. a IV. etapy přeložku vedení sdělovacích kabelů a poslední, zatím nám známý, dodavatel v rámci stavby „ Okružní křižovatka ul.Brněnská“ je společnost E.ON, která prováděla přeložku vedení VN, NN v úseku III. a IV. etapy (křižovatka výjezdu ze stávajícího parkoviště a odstavné plochy Celní správy).

Předběžné termíny na provedení prací výše uvedených dodavatelů máme k dnešnímu dni od společnosti Hutira, provádějící práce pro společnost GasNet, s.r.o. Termín provedení realizace rekonstrukce plynovodu a přípojek mají smluvně dokončit do 30.9.2021, přičemž práce byly provedeny po topné sezóně t.j. 1.4.2021.

Společnost Cetin a Eon provedl jejich přeložky se stavbou ve třetí etapě od 1.6.- 20.7.2021. V tomto období byl kompletně vyloučen provoz veškeré dopravy včetně IZS.

Při výstavbě kanalizace II.etapy jsme v úseku stoky AF-6 (Š 1380-1389, Š1380-1381) narazili na stávající plynovodní vedení, které výškově koliduje s navrženou kanalizační stokou.

Práce byly přerušeny a bylo svoláno jednání o dalším postupu prací. Vše popsáno ve SD.

V úseku Š 1380-Š 1389 musela být provedena výšková úprava plynovodu a až po přeložení mohli práce na výstavbě kanalizace pokračovat.

V úseku mezi Š 1380- Š 1381 , nešlo se stávajícím plynovodem v uvedeném období nic provést. Postup výstavby kanalizace byl i z tohoto důvodu dočasně přerušen. Provedení finální přeložky plynovodu, bylo dle sdělení firmy Hutira možné až po provedení plynovodu úseku ul. Brněnská - od ul.Luční, po tento přechod přes komunikaci. Bylo provedeno v červnu 2021.

Dále v úseku kanalizace Š1385 – Š2110b byly při výkopu zjištěny výškové kolize se stávajícími podzemními vedeními a do doby vyřešení projektantem stavby, museli být práce pozastaveny. Vše zapsáno ve SD.

Dalším důvodem pro prodloužení doby pro dokončení stavby, byly polohové kolize stávající jednotné kanalizace v ulici Brněnská a funkčního vedení NTL a STL plynovodu. (fotodokumentace a zápis SD)

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih
Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Dle zadání NetGas je možné realizovat výstavbu nového plynovodu až po realizaci a připojení kanalizace a jejich přípojek jak splaškových, tak i dešťových. Teprve potom došlo k demontáži stávající jednotné kanalizace a následné realizaci plynovodu místo původní kanalizace.

Po provedení plynovodu je následně možné provést SO 04, SO 08, které jsou na přeložku přímo navázány.

SO 09 a SO 104.1 je možné provést až v rámci 4. a 5. etapy po provedení přeložek Cetin, Eon a inženýrských sítí.


Vedení trasy kanalizace, vodovodu a plynovodu při realizaci a šířkové uspořádání stávající komunikace neumožňuje bezpečné projetí ani objetí vozidel stavby při provádění výstavby a proto muselo být provádění prací rozděleno na 6 navazujících etap v rámci DIO. Průjezd vozidel BUS není při provádění v úseku výstavby kanalizace, vodovodu, plynovodu (3,4,5 etapa) od ul. Na Brankách po Synthon možný v celém rozsahu a proto po jednání se zástupcem VL0D Mgr. Mudrychem bylo nutné provést výstavbu po úsecích, tak aby vyloučení provozu BUS bylo co nejkratší.

Zároveň musela být projednána a upravena objízdná trasa přes stávající parkoviště a odstavnou panelovou plochu.

Harmonogram prací byl předán 9.12.2021 a dle tohoto harmonogramu proběhla i ostatní jednání se stavbou dotčenými firmami včetně IZS.

Vzhledem k těmto důvodům a požadavkům, které stavba nemohla předpokládat, žádáme o prodloužení doby dokončení díla.

S pozdravem



Společnost Blansko, ul. Brněnská
EUROVIA CS, a.s. (Správce/Společník 1)
František Víntr, hlavní stavbyvedoucí