

„Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“

DODATEK č. 2 (SML/0293/2020/MH/2)

k SOD č. SML/0293/2020/MH

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Litovel

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel:

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

Filip Grenar, stavbyvedoucí, Tel: 778 752 722,

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést stavební práce spočívající v realizaci stavebních prací ve formě novostavby segregované cyklistické komunikace umístěné zejména v extravilánu a částečně v intravilánu podél silnice II/447 spojující město Litovel a jeho místní část Tři Dvory (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám díla

- vícepráce

A. Sanace je součástí SO 101:

Popis změny:

Při realizaci úseku v km 0,525 – 0,865 bylo zastiženo silně neúnosné a podmochené území. V době zpracování PD byl terén před vodním tokem Čerlinka suchý, pochůzí a vhodný pro vedení cyklostezky. V roce 2020 přišla povodeň, která zaplavila Litovelské Pomoraví. Došlo k rozvodnění toku Třídvorka. Voda podmochila terén pro založení cyklostezky. Jediným způsobem zajištění stability podloží bylo provedení masivní sanace lomovým kamenem.

- méněpráce

B. vodovod-neuznatelné náklady SO 301

Popis změny:

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., majitel vodovodu, městu Litovel oznámila 28.5.2021, že plánovaná přeložka vodovodu v rámci realizace stavby Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“ se nebude realizovat.

-odkaz na Přílohu č. 2

3. Všechny vícepráce byly vyvolány klimatickými změnami

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Dodavatelem na nutnost změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad **do ceny díla**.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených více a méně prací, kdy uvedená změna představuje nutnost navýšit cenu za dílo o dodatečné stavební práce a méněpráce, jež jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované v příloze č. 2 Dodatku č. 2.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1, 2 Dodatku č. 2 činí:

Cena celkem díla dle SOD:

15 959 437,25 Kč bez DPH

Cena díla po dodatku č.1:

15 526 204,47 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce a realizované stavební práce bez DPH:
Sanace, dodatečné stavební práce: 798 146,92 Kč
Nerealizace SO 301 - 337 111,92 Kč

Celkem cena dle Dodatku č. 2 461 035,00 Kč

Cena po započítání méně a víceprací: 15 987 239,47 Kč bez DPH
DPH 21 % 3 357 320,29 Kč
Celková cena vč. DPH 19 344 559,76 Kč

Cena dodatečných realizovaných stavebních prací SO 101 je blíže specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Cena nerealizovaného objektu SO 301 je blíže specifikována v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č.2.

V důsledku těchto změn se Smluvní strany dohodly, že Smlouva se mění v čl. 4 Sjednaná doba pro provedení díla následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla **do 15.10.2021.**

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 nabývá na platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo č.2 byl schválena na jednání Rady města Litovel dne 23.9.2021.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby-vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn stavby-méněpráce

Příloha č. 3 – souhlas s nerealizací přeložky vody (VHS Čerlinka s.r.o. a město Litovel)

Příloha č. 4 – vyjádření k pracím nad rámec rozpočtu (TDS, projektant, zhotovitel)

V Litovli dne: 23.9.2021

V Olomouci dne: 23.9.2021

Viktor Kohout
Starosta města

Ing. Petr Buchta
Předseda představenstva