

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesty C8, C9, C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky Kroměříž

Tel. / E-mail:

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

x x x x x x x x x x

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

PORR a.s.

Sídlo:

**Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10**

Zastoupený:

x x x x x x x x x x

na základě plných mocí

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

5ssf4h

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ 430 05 560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 25. 5. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Hlavní polní cesty C8, C9, C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k. ú. Chomýž (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla došlo v důsledku nepředvídatelných okolností během extrémních opakovaných dešťů u objektu SO 102 od km 0,480 po konec úpravy v km 0,507 a v navazujícím úseku u objektu SO103 od začátku úseku po km 0,081 km k dlouhodobému zaplavení dotčeného úseku. Vzhledem k tomu, že tento úsek nelze odvodnit z důvodu navazujících soukromých pozemků a výšky hladiny přilehlého vodního toku, došlo k rozbřednutí upraveného podloží a tím ke ztrátě únosnosti i navazující vrstvy ze ŠD. Z výše uvedených důvodů byla navržena výměna podloží do hloubky 0,6 m od povrchu pláně. Pro výměnu podloží bude použit materiál z drceného kamene frakce 0-150 mm. Další navazující vrstvy budou dle zadávací dokumentace.

Navržené řešení výše uvedených změn bylo vyhodnoceno jako vhodné jak po stránce technické, tak i po stránce ekonomické. Řešení bylo odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka i autorským dozorem projektanta. Ve věci nepodstatné změny závazku bylo dne 16. 9. 2021 vydáno souhlasné odborné stanovisko odboru investičních činností.

Hodnota změny dle tohoto dodatku je 544 284,15 Kč bez DPH (navýšení 544 284,15 Kč bez DPH), tj. 4,66 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

3. V návaznosti na změnu rozsahu stavebních prací se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2021.

I.

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek nutných pro dokončení díla.

II.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	12 229 476,13 Kč
DPH 21 % činí	2 568 189,99 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 797 666,12 Kč

III.

Dosavadní text bodu 1. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2021**.

Dosavadní text bodu 4. článku V smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **10.06.2021**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **15.06.2021**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31.10.2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **30.11.2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25. 5. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha č. 1 Aktuální oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část díla SO 102 a SO 103.

Příloha č. 2 Plné moci k právnímu jednání jménem zhotovitele.

.....

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....

PORR a.s.
x x x x x x x x x
na základě plné moci

zhotovitel

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost odpovídá: x x x x x x x x x

Ve Zlíně dne 12. 10. 2021

Položkový rozpočet: Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k.ú. Chomýž

Název SO: **SO 102 - Hlavní polní cesta C9 v k. ú. Bílavsko - VCP sanace podloží, plocha zaměřena od staničení km 0,480 po KÚ včetně plochy části SO 103 od ZÚ po staničení km 0,00951 (výměra AZ 210 m2, střední vrstva ŠD 199 m2)**

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1	2	3	4	5	
		Zemní práce				
1	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek , o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - 2x	M2	398,000	142,90	56 874,20
2	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	126,000	81,74	10 299,24
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	149,880	97,97	14 683,74
4	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	47,760	36,05	1 721,75
5	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	47,760	43,40	2 072,78
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	269,784	59,60	16 079,13
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	149,880	23,26	3 486,21
8	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	210,000	23,93	5 025,30
		Zemní práce				
		Komunikace pozemní				
9	564851114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm x2	M2	65,000	123,75	8 043,75
10	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 300 mm	M2	420,000	247,50	103 950,00
		Komunikace pozemní				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	M	4,000	25,75	103,00
12	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu	M	4,000	36,05	144,20
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
		Přesun hmot				
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	257,400	11,92	3 068,21
		Přesun hmot				
		Celkem bez DPH				225 551,51 Kč

Položkový rozpočet: Hlavní polní cesty C8, C9 a C10 v k. ú. Bílavsko a C9 v k.ú. Chomýž

Název SO: **SO 103 - Hlavní polní cesta C10 v k. ú. Bílavsko - VCP sanace podloží, plocha zaměřená od staničení km 0,00951 po přechod na most km 0,08196. (výměra AZ 289 m2, výměra střední vrstvy ŠD 269 m2)**

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1	2	3	4	5	
		Zemní práce				
1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	173,400	81,74	14 173,72
2	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 2 x	M2	538,000	142,90	76 880,20
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	205,680	97,97	20 150,47
4	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	64,560	36,05	2 327,39
5	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	64,560	43,40	2 801,90
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	370,224	59,60	22 065,35
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	205,680	23,26	4 784,12
8	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	289,000	23,93	6 915,77
		Zemní práce				
		Komunikace pozemní				
9	564851114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm x 2	M2	179,330	123,75	22 192,09
10	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	578,000	247,50	143 055,00
		Komunikace pozemní				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	M	3,000	25,75	77,25
12	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm.	M	3,000	36,05	108,15
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
		Přesun hmot				
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	268,560	11,92	3 201,24
		Přesun hmot				
		Celkem bez DPH				318 732,64 Kč



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.124/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Ing. Martin Hanáček, MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu [redacted] vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [redacted] bytem [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 19.4.2021

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.....
[redacted]



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.106/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Ing. Martin Hanáček, MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu [REDACTED] ekonomovi provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [REDACTED], bytem [REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 16.4.2021

.....
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.....
[REDACTED]