

# DODATEK č.1

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 314 340 / 15 / 2016

číslo smlouvy zhotovitele: 06072016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ing. Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby „Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská – část ulice K Sokolovně a ulice Pod Kopcem“ dle změnového listu č. 1. Změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

<b>Cena celkem základní SOD (bez DPH)</b>	<b>9 487 220,- Kč</b>
Vícepráce celkem	621 917,- Kč
Méněpráce celkem	-472 139,-Kč
Zvýšení ceny díla celkem	149 778,- Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>9 636 998,- Kč</b>
DPH 21%	2 023 770 Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 (včetně DPH)</b>	<b>11 660 768 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti**

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne: 2017

V Hradci Králové dne: 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ludvík Šulc  
jednatel  
VODOEKOSTAV s. r. o.

# KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

## NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1

**Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská – část ulice K Sokolovně a ulice Pod Kopcem**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 14. 12. 2016

Způsob odeslání/  
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osobně

### Odkazy

na specifikaci:

-

na výkresy:

-

na rozpočtové podklady:

-

na jinou část smlouvy:

-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

### POPIS ZMĚNY:

#### 1a) Změna umístění kanalizační revizní šachty A2250

Po vytyčení stavby a průzkumu staveniště bylo zjištěno, že skutečná poloha kanalizační revizní šachty A2250 je cca o 15 m dále než předpokládá projektová dokumentace. Touto změnou došlo k prodloužení kanalizační stoky AVs o 11 m než bylo uvedeno v projektové dokumentaci.

#### DŮVOD ZMĚNY:

Tato změna přinese vícepráce. Projektant při zpracování projektové dokumentace vycházel z informací z GIS, ale skutečné umístění této šachty neodpovídalo této informaci. Změna nastala až po provedení průzkumu na staveništi.

#### 1b) Změna množství výztuže monolitických šachet

Po zpřesnění realizační projektové dokumentace na kanalizační revizní šachty A1670 a A3572 statikem objednatele bylo zjištěno, že je rozpor v množství betonářské výztuže pro výstavbu šachet.

#### DŮVOD ZMĚNY:

Tato změna nastala až po vypracování realizační projektové dokumentace pro revizní šachty, která byla vypracována až před zahájením stavby. Hmotnost betonářské výztuže do výkazu výměr pro výběrové řízení byla stanovena odborným odhadem na základě rozměru šachet, objemu betonu potřebného pro výstavbu monolitických konstrukcí a předpokládanému zatížení z provozu na pozemní komunikaci.

#### 1c) Výškové přeložky vodovodních řadů

Vlivem změny trasy stoky AVs nebude nutné realizovat dvě výškové přeložky vodovodních řadů naplánované v rámci stavby. Dále u plánované výškové přeložky pod stokou AV DN 800 se mění technické řešení a rozsah přeložky (původně měla být přeložka ukončena v polovině komunikace a dle nového návrhu objednatele i provozovatele bude provedena přes celou šíři komunikace a ukončena v chodníku).

#### DŮVOD ZMĚNY:

Tato změna přinese méněpráce. Změna vyplynula ze situace na staveništi po zahájení prací, kdy bylo po změně trasy stoky AVs (změna viz odstavec 1a) zjištěno, že není třeba provést výškové přeložky vodovodních řadů, jak předpokládala projektová dokumentace. Technické řešení přeložky pod stokou AV DN 800 se mění na základě nevyhovujícího stavebně technického stavu potrubí po jeho odkrytí během stavebních prací.

**1d) Směrová přeložka sdělovacího kabelu O2**

Po vytýčení trasy sdělovacího vedení a provedení ručně kopaných sond bylo zjištěno, že toto vedení leží na stěně šachty A1694, která má být v rámci stavby vyměněna za novou. Z tohoto důvodu je třeba provést směrovou přeložku sdělovacího vedení na náklady objednatele.

**DŮVOD ZMĚNY:**

Tato změna přinese vícepráce. Změna byla zjištěna až po provedeném průzkumu staveniště, protože dle poskytnutých údajů od správce vedení nemělo ke kolizi dojít. Změna byla zjištěna až po výběrovém řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0		
--------------------------------------	---	----------------------------	---	--	--

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: p. Dědek - stavbyvedoucí

**Stanovisko objednatele:** Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny

**Stanovisko zhotovitele:** Zhotovitel souhlasí – dojde k navýšení ceny díla

**Stanovisko projektanta:** Souhlasí

**Stanovisko provozovatele:** Souhlasíme

*Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská – část ulice K Sokolovně a ulice Pod Kopcem**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 14. 12. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

**Změna 1a) přinese vícepráce ve výši 230 387,-Kč**

**Změna 1b) přinese vícepráce ve výši 37 098,-Kč**

**Změna 1c)**

Cena za nové řešení výškových přeložek činí: 337 675,-Kč

Cena za SO 02 – výškové přeložky vodovodních řadů dle nabídky činí: - 472 139,-Kč  
(původní cena dle SOD, která byla v plné výši odečtena)

**Celkově tato změna přinese méněpráce ve výši – 134 464,- Kč**

**Změna 1d) přinese vícepráce ve výši 16 757,- Kč**

**Změnový list č. 1 přinese vícepráce v celkové výši 149 778,- Kč**

z toho

Vícepráce celkem: 621 917 Kč (6,5% navýšení oproti smlouvě o dílo)

Méněpráce celkem: -472 139,- Kč

Přílohy: Rozpočet jednotlivých změn

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**149 778,-Kč bez DPH**

(stočtyřicetdevěttisícšedmsetšedesátosm)

Zpracoval:

Miroslav Dědek  
za objednatele (jméno/podpis)

Odsouhlasil:

Ing. Miroslav Melichar  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 14. 12. 2016

Datum: 14. 12. 2016

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská – část ulice K Sokolovně a ulice Pod Kopcem**

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s

**Zhotovitel:** VODOEKOSTAV s. r. o.

**Navrhovatel** VODOEKOSTAV s. r. o.

**Příjemce návrhu** VAK Hradec Králové, a.s.

**Datum:** 14. 12. 2016

Způsob odeslání/  
předání/datum:

poštou

poslem

faxem

osobně

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele: Souhlasíme.

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE ( vysvětlení )

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změny sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**149 778,-Kč bez DPH**

**(stočtyřicetdevěttisícsedmsetsedmdesátosm)**

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:

záměr  
objednatele

chyba v  
projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ludvík Šulc  
(jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 14. 12. 2016

Datum: 14. 12. 2016

# REKAPITULACE ROZPOČTU - změna 1

## vícepráce a méněpráce

Stavba: **Kanalizace Hradec Králové, ulice Pouchovská  
část ulice K Sokolovně a ulice Pod Kopcem**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o. Hradec Králové**

P.č.	Kód objektu	Název objektu	Vícepráce	Méněpráce	DPH 21%	Cena celkem s DPH
1	1a	Změna umístění revizní šachty A2250	230 387,00		48 381,27	278 768,27
2	1b	Změna množství výztuže monol.šachet	37 098,00		7 790,58	44 888,58
3	1c	Výškové přeložky vodovodu-vícepráce	337 675,00		70 911,75	408 586,75
4	1c	Výškové přeložky vodovodu-méněpráce		-472 139,00	-99 149,19	-571 288,19
5	1d	Směrová přeložka sděl.kabelu CETIN (O2)	16 757,00		3 518,97	20 275,97
		<b>celkem vícepráce</b>	621 917,00		130 603,00	752 520,00
		<b>celkem méněpráce</b>		-472 139,00	-99 149,00	-571 288,00
		<b>CELKEM ZMĚNA 1</b>	<b>149 778,00</b>		<b>31 454,00</b>	<b>181 232,00</b>





