



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE BUDOVY ZZ V AREÁLU LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU PRO POTŘEBY SIMULAČNÍHO CENTRA CVIČNÉ NEMOCNICE

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

1. Ostravská Univerzita

Zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity
Se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČO: 619 88 987
DIČ: CZ 61988987
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 931761/0710

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Flasarová
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických
a ve věcech stavby: ČECH-ENGINEERING, a.s., IČO: 253 94 983, Nádražní 545/166,
702 00 Ostrava - Přívoz
Ing. Marek Novotný

(dále v textu jen „OU“ nebo „Objednatel“)

a

2. BYSTROŇ Group a.s.

Zastoupený: Pavlem Konečným, na základě plné moci
Se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
ID datové schránky: z5dc98r
Kontaktní osoba: Pavel Konečný
Email, telefon: pavel.konecny@bystrongroup.cz, 733 533 138

(dále v textu jen „Zhotovitel“)



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace investiční akce Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice (dále jen „Stavba“), která zahrnuje dvě stavební akce, a to (1) stavební akci 1 s názvem „Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice“, která je financována z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále textu jen „OPVVV“) v rámci výzvy č. 02_18_057 ERDF pro VŠ II v prioritní ose 2 OP, reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, název projektu Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ a (2) stavební akci 2 s názvem Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU objekty C, D, E, která je financována z vlastních zdrojů Objednatele, (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 K této Smlouvě byl uzavřen Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2.
- 1.3 V průběhu realizace Stavby vznikl v důsledku opatření proti pandemii COVID -19 nedostatek stavebních materiálů na Evropském respektive světovém trhu.
Tento nedostatek materiálů, který nebylo možné předvídat, prodloužil obvyklé dodací lhůty hliníkových konstrukcí a povlakových krytin na 2,5 násobek. Zhotovitel v souladu s čl. 4.7. Smlouvy informoval o této skutečnosti Objednatele dne 30.8.2021 a požádal o prodloužení termínu plnění díla.
V důsledku prodloužení termínu díla vznikla také potřeba provedení dodatečných prací (delší doba zařízení staveniště), které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“). Změna ceny díla bude předmětem dodatku č. 4.

II.

Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se na základě čl. 13.4 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu plnění díla o 55 dní tj. do 17. 12. 2021.
- 2.2 Článek 4.1. smlouvy nově zní:
Zhotovitel se zavazuje:
- zahájit provádění Díla nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 smlouvy (termín zahájení Díla) a
 - Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 420 dní ode dne předání staveniště zhotoviteli (termín provedení Díla). Zhotovitel je povinen ve lhůtě minimálně 15 dnů před dokončením Díla vyzvat písemně Objednatele k převzetí díla.
- Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Harmonogram bude zpracován v členění po týdnech a bude obsahovat základní milníky (minimálně dva závazné milníky). Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění provádění Díla na základě písemné výzvy Objednatele harmonogram provádění Díla aktualizovat.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy mimo těch, která jsou změněna v čl. I. a II. tohoto dodatku zůstávají beze změn.



- 3.2 Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv OU.
- 3.3 Dodatek je uzavírán elektronicky.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání na základě podkladů předložených Zhotovitelem podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3.5 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
- 3.5.1 Příloha č. 1 – Harmonogram
 - 3.5.2 Příloha č. 2 – Dostupnost Mipolam stylefloor
 - 3.5.3 Příloha č. 3 – Prohlášení LIKO-S

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Rektor Ostravské univerzity

.....
Pavel Konečný,
ředitel BYSTROŇ Group a.s.
na základě plné moci