



00901/2021

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. smlouvy objednatele: **416/2021**

č. dodatku objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP002X42F

a

**Zhotovitel** **TES, spol. s r.o.**  
Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18794  
Sídlo Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČ 47539330  
DIČ CZ47539330  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky jeu6zfd  
Bankovní spojení KB, a.s.  
Číslo účtu 13903161/0100 (dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 416/2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce chodníků a VO v ul. V Brízách**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu bouracích prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

I

- z důvodu velkého množství sítí není možné zrealizovat protlak pod komunikací, proto bude proveden překop komunikace,
- vzhledem k nerovnostem oplocení jednotlivých rodinných domů nebude instalována lišta nopové folie,
- pro instalaci žulových obrub bude nutné odbourání stávajícího betonového lože a nahrazení novým,
- dorovnání krytů vodovodního uzávěru v komunikaci do výšky chodníků,
- dodání repasovaných svítidel,
- dodání dopravní značky za poškozenou.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 56.652,50 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	1.974.297,33 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	414.602,44 Kč
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b>2.388.899,77 Kč</b>


### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1- Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 11.10.2021, usnesení č. 4386/115/RM/2021.

V Kolíně dne 13.10.2021



za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



V Čáslavi dne 14.10.2021

