

**Dohoda o ukončení smlouvy o dílo**  
**provedení projektové dokumentace „Mohelnice, ulice Zábřežská, parkovací dům“**  
č. 043/2017/SURI

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Město Mohelnice**  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
IČ: 00303038

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta  
tel.: 583 452 132 Email: kubap@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice  
číslo výdajového účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: KOVO CZ s.r.o.**  
nám. Osvobození 255/28, 789 01 Zábřeh  
IČ: 25859285

zastoupený: Miroslavem Urbanem, jednatelem  
Telefon: XXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 043/2017/SURI ze dne 13.03.2017 ve světle dodatků č. 1 - 5 (dále jen „Dohoda“):

**II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany této Dohody výslovně prohlašují a činí nesporným, že uzavřely smlouvu o dílo č. 043/2017/SURI ze dne 13.03.2017, jejímž předmětem bylo vypracovat pro objednatel projektovou dokumentaci na akci: „Mohelnice, ulice Zábřežská, parkovací dům“. (dále jen „smlouva“)  
Předmět díla zahrnoval:
  - a) projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále „DSP“)
  - b) inženýrská činnost pro vyřízení dokladové části
  - c) dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS“)
  - d) položkový rozpočet a výkaz výměr
  - e) autorský dozor při provádění stavby v rozsahu 15 hodin.
2. Smluvní strany ke smlouvě uzavřely pět dodatků.  
**Dodatek č. 1** uzavřený dne 01.06.2017 prodloužil termín dodání DUR + DSP včetně podání žádosti o spojené územní a stavební řízení do 30.06.2017.

**Dodatek č. 2** uzavřený dne 23.08.2018 prodloužil termín dodání DUR včetně podání žádosti o územní řízení do 60 dní od data 1.9.2018 a dodání DSP včetně podání žádosti o stavební povolení do 90 dní od vydání územního rozhodnutí.

**Dodatek č. 3** uzavřený dne 12.12.2018 změnil dobu plnění tak, že termín obstarání stanovisek DOSS a podání žádosti na podatelnu MěÚ Mohelnice s kompletními vyjádřeními dotčených orgánů k zahájení územního řízení se nově stanovil do 20.12.2018, termín dodání DSP do 60 dní od vydání územního rozhodnutí, termín obstarání stanovisek DOSS a podání žádosti o stavební povolení do 60 dní od dodání DSP, termín DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do 30 dní od vydání stavebního povolení. Cena díla byla zvýšena tak, že nově byla cena díla bez DPH 512 500 Kč, s DPH 620 125 Kč.

**Dodatek č. 4** uzavřený dne 24.04.2019 prodloužil termín obstarání stanovisek DOSS a požádání žádosti (ÚR) na podatelnu města Mohelnice a kompletními vyjádřeními dotčených orgánů k zahájení územního řízení do 29.03.2019.

**Dodatek č. 5 uzavřený dne 31.10.2019** prodloužil termín dodání DSP do 40 dní od podpisu dodatku a celková cena díla bez DPH se zvýšila na 552 500 Kč, s DPH na 668 525 Kč.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že DSP bylo zhotovitelem odevzdáno na podatelnu Městského úřadu Mohelnice dne 03.09.2020, za což bylo zaplacen 219 000 Kč bez DPH, s DPH 264 990 Kč. Zhotoviteli se v souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy prodloužil termín plnění smlouvy, jelikož bez svého zavinění obdržel opožděně vyjádření Policie ČR. Nejzazší termín pro odevzdání DSP tak byl termín 18.04.2020. Zhotovitel tak byl v prodlení z provedením DSP 137 dní.
4. Smluvní strany mají za nesporné, že zaplacením ceny za DSP, nabyl objednatel k DSP vlastnická a autorská práva.


### III. Předmět dohody

1. Smluvní strany společně konstatují, že se dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. 043/2017/SURI, a proto uzavírají tuto Dohodu za účelem jejího ukončení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dosud neprovedené části díla dle smlouvy (DPS, zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr a provedení autorského dozoru) již zhotovitelem provedeny nebudou a objednatelem za tyto části nebude uhrazena sjednaná cena.
3. Zhotoviteli náleží cena dílčího plnění ve výši 48 400 Kč včetně DPH za vyřízení dokladové části, kterou provedl, ale dosud nebyla fakturována a 48 400 Kč včetně DPH v souladu s dodatkem č. 5, kterým byla zvýšena cena, ale tato částka nebyla dosud fakturována.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturu ve výši 96 800 Kč včetně DPH vystavit ve lhůtě 15 dní od podpisu této dohody. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.
5. Objednateli náleží smluvní pokuta na základě čl. VII. odst. 4 smlouvy ve výši 500 Kč za každý den prodlení předání DSP, celkově se jedná o výši 68 500 Kč. Objednatel vystaví fakturu do 15 dní od podpisu této dohody se splatností 30 dní.
6. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně své pohledávky započtou. Započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Zbývající část plnění ve výši 28 300 Kč se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit ve lhůtě splatnosti faktury.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že uhrazením smluvní pokuty ve výši 68 500 Kč a uhrazením dílčího plnění ve výši 96 800 Kč, budou mezi nimi vypořádány všechna vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do dnešního dne jako dne ukončení ze smlouvy o dílo č. 043/2017/SURI.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 19.7.2021 usnesením č. 1891182/RM/2021.
5. Smluvní strany si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


V Mohelnici dne 15-10-2021



město Mohelnice, zastoupené  
starostou Ing. Pavlem Kubou  
objednatel



v Záběh dne 5.8.2021



Miroslav Urban  
KOVO CZ s.r.o.  
zhotovitel

**KOVO CZ s.r.o.**

nám. Osvobození 255/23, 789 01 Záběh

IČO: 258 59 285

DIČ CZ25859285

19

