

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgn



DY90P000BZTA

Č.j. VPŠA-1428/EU-2021/OVZI

Identifikátor VZ: PZ
NEN Rekonstrukce
Elektro pro revitaliz.
Stravov.zařízení-I.etapa
(pokládka kabeláže.....)
N006/21/V00014337
Č.j.VPŠA-729/EU-2021/OVZI

Počet stran: 2

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení rekonstrukce elektro pro revitalizaci Stravovacího zařízení
VPŠ a SPŠ v Praze – I. etapa (pokládka kabeláže mezi hlavní rozvodnou a objektem
kuchyně)

uzavřený v souladu s § 1721 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“);

se sídlem: Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy,

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 48135453; DIČ: CZ48135453; ID datové schránky: 4zrkgn;

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;

bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:



a

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Tomášem Gallou jednatelem,

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 24664197; DIČ: CZ24664197; ID datové schránky: 2gpqr4r;

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová
značka C 164429.



(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 12.07.2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) č.j: VPŠA-945/EU-2021/OVZI, předmětem které bylo provedení pokládky kabeláže mezi hlavní rozvodnou a objektem kuchyně.
2. V průběhu provádění prací u budovy Stravovacího zařízení byly v trase výkopu pod asfaltovou komunikací uloženy panely, umístění kterých nebylo možné před zahájením prací a při určování délky provádění prací a před podpisem smlouvy předpokládat. Při řešení technologie pokládky kabelů došlo ke zdržení z důvodu potřeby odstranění panelů.
3. Po dohodě smluvních stran dochází k prodloužení termínu pro předání prací.
4. S ohledem na výše bude článek 3.2., poslední věta bude nové znění bude nově znít:
„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) je nejpozději do dne 18. října 2021.“
5. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají bez změn.

III.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý je po podpisu smluvních stran považován za originál, 1 (jeden) stejnopis obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

- 8 -10- 2021

V Praze dne.....



vyšší policejní škola a střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
-28-

ředitel školy

V Praze dne... 8.-10- 2021



jednatel

