

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.1 spolu s položkovým rozpočtem.
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Bílíně dne 30.09. 2021

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplina Pritkova 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②1

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel společnosti
SVIS - realizace s.r.o.
SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Bílina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021/TP030028	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.09.2021	
Název akce: TP030028 "VDJ Osek – Dub1 a VDJ Osek – Dub2, rekonstrukce"					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
Změna se týká změny termínu dokončení díla, ke změně ceny díla nedochází.					
1. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla je změna způsobu a rozsahu sanačních prací, úprava technologické a elektro části obou vodojemů.					
Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2022.					
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	14 539 322,- Kč		(číslem/slovy): 334 dní (třistatřicetčtyři dny)		
ZL1	0 Kč				
Celkem	14 539 322,- Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

SVIS - realizace, spol. s r.o.

Datum: 30.9.2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: změna se týká pouze termínu dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 11-10-2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 11-10-2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 13.10.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.