

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.

**Objednatel:** **Město Kopřivnice**  
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: **Ing. Miroslav Kopečný** – starosta  
Zástupce pro věci technické: **Ing. Arch. Milan Šmíd** – pověřený řízením odboru rozvoje města, Ing. Pavlína Gajdušková, referent odboru rozvoje města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1767241349/0800  
Tel.: +420 556 879 411  
ID datové schránky: 42bb7zg  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **KONEKO, spol. s r.o.**  
Sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 166 vložka C  
Zastoupen: **Ing. Oldřich Kazda** - jednatel  
IČO: 00577758  
DIČ: CZ 00577758  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Ostrava 329243761/0100  
Tel/mail: koneko@koneko.cz  
Zástupce pro věci technické: **Ing. Sergej Gorbunov**  
ID datové schránky: dejgciq  
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované ve smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2016 pro objednatele (veřejného zadavatele) na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a předat je objednateli. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: **„Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší“** (dále jen „PD“).

2.

V průběhu zpracování PD a projednání umístění stavby kanalizace na území místní části Mniší došlo k rozsáhlé kolizi se stávajícími vodovodními řady DN 125 a DN 100 ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s., a to v úseku od silničního mostu (křížení s Lubinkou) až po vodojem Mniší v délce cca 1 km. Skutečné trasování těchto vodovodních řadů upřesnil jejich vlastník až v průběhu zpracování PD na kanalizaci. V uvedeném kolizním úseku je možno kanalizaci umístit za předpokladu, že bude vodovod DN125 trvale odstaven z provozu a dále bude provozován pouze řad DN 100, popř. oba stávající vodovodní řady budou nahrazeny jedním s vyšší dimenzí. Pro návrh trasy kanalizace je nutné provést hydrotechnické posouzení zásobování této lokality pitnou vodou pouze jedním vodovodním řadem, které vyhodnotí tlakové poměry v území. Toto posouzení včetně provozního ověření bude provedeno fyzicky měřeními na jednotlivých vodovodních řadech vlastníkem vodovodního řadu SmVaK Ostrava, a.s. a zároveň proběhne zátěžový test vodovodního řadu DN 100 s vyřazením duplicitního řadu DN 125. Řešení PD kanalizace závisí na kalibraci hydraulického modelu vodovodu a stanovení rozhodného závěru, zda řad DN 100 je dostatečně kapacitní nebo bude nutno zvětšit kapacitu na DN150 a tím pádem vybudovat nové vedení vodovodního řadu. Do doby vydání tohoto posouzení, které závisí na povětrnostních podmínkách (nelze realizovat v období mrazů), nelze pokračovat ve zpracování PD pro místní část Mniší. V termínu do 28. 2. 2017 bude znám výsledek tohoto posouzení a v zájmu objednatele je posečkat na rozhodnutí, které umožní řešit PD kanalizace ve významné části Mniší.

Vzhledem k tomu, že zpracování posudku, jeho projednání a zapracování do PD má významný vliv na změnu termínu provedení díla, dohodly se Smluvní strany na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

3.

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny výše uvedené smlouvy:

V článku III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA se odstavec 2. písm. B nahrazuje novým zněním:

B. DUR dle čl. II. odst.3. písm. B v termínu do **21.6.2017**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho přečtením přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 230/2016 ze dne 22. 7. 2016 zůstávají v platnosti v plném rozsahu. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 59. schůzi konané dne 28.2. 2017 usnesením č. 1839.

V Kopřivnici dne 3.3.2017

V Ostravě dne 22. 2. 2017

.....  
za objednatele  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
za zhotovitele  
Ing. Oldřich Kazda  
jednatel