



TSKRP00AN901

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Průmyslová, most Y527..1, 2, Praha 15 - běžná údržba“

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/209

číslo smlouvy Zhotovitele: 200 450

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Pavel Novák – řídící technik oddělení správy mostů

dále také jako „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

Sídlo: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 284 98 771

DIČ: CZ284 98 771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 146028

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem a ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

e-mail pro fakturaci: [REDACTED]

dále také jako „**Zhotovitel**“**II.****Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/209 ze dne 9. 10. 2020 „**Průmyslová, most Y527..1, 2, Praha 15 - běžná**

údržba“ (dále jen „Smlouva“), dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00, Praha 8.

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných okolností, které nebyly Objednateli předem známy a nejsou zároveň závislé na vůli Zhotovitele:

Oproti Zadávací dokumentaci, bylo provedeno kratší zábradlí o 8 m, původně navržená délka 16 m byla zkrácena vzhledem k typu mostního závěru.

Na kontrolním dni 10. 8. 2021 bylo rozhodnuto, že výztužná žebra nebudou realizována a místo toho se se ve větší míře opraví vozovkové souvrství, které je v pravém jízdním pruhu směrem na Kyje zvlněné a voda tak neodtéká do odvodňovačů a hromadí se na komunikaci, na mostě směrem Hostivař jen lokálně. Na tomto kontrolním dni bylo rovněž rozhodnuto, že se provede výměna vozovkového souvrství na mostě směrem do Kyjí v pravém pruhu komplet a na mostě směrem do Hostivaře na ploše 3x1,7 m a tím se obnoví funkčnost odvodnění mostu. S tím jsou spojené zálivky a frézování drážek.

Na novém vozovkovém souvrství je doplněno vodorovné dopravní značení.

Na kontrolním dni dne 7. 9. 2021 Objednatel vznesl požadavek na svedení vody do odvodňovače na předpolí mostu směrem na Hostivař vč. okolí blízkého kanálu.

Na kontrolním dni 14. 9. 2021 Objednatel požadoval vyčištění odvodnění - vyčištění svodu a odtoku do dešťové kanalizace.

2. Vícepráce a méněpráce dle odst. 1 tohoto článku jsou vyčísleny ve Změnovém listu, který je jako příloha č. 1 Dodatku jeho nedílnou součástí..

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	4 138 172,32 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	297 663,71 Kč
Cena méněprací dle Dodatku bez DPH:	-211 046,40 Kč
Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	4 224 789,63 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. V Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Platební podmínky se doplňuje o odst. 6., který zní:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem,

případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Cen.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 18. 10. 2021

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.



V Praze dne 8. 10. 2021

Za BM Construction, spol. s r. o.



Smlouva o dílo	3/20/4056/209 číslo zhotovitele: 200 450		
Předmět díla:	Y 527,1,2 Průmyslová, Štěrboholská..1, 2, Praha 15 výměna MZ		
Objekt:	Y 527,1,2 Průmyslová, Štěrboholská		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel:	BM Construction, spol. s r. o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany		
TDI:	Petr Mai		
Vypracoval:	Ing. Eva Kropáčková, BM Construction, spol. s r. o.		
Popis změny:			
Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.			
Oproti Zadávací dokumentaci, bylo provedeno kratší zábradlí o 8 m, nebylo nutno dělat původní délku 16 m vzhledem k typu mostního závěru, položky 23, 30 a nebyly provedeny výztužná žebra, která jsou odečteny, položky 15 a 32.			
Na kontrolním dni 10. 8. 2021 bylo rozhodnuto, že výztužná žebra se dělat nebudou a místo toho se se ve větší míře opraví vozovkové souvrství, které je v pravém jízdním pruhu směrem na Kyje zvlněné a neodtéká do odvodňovačů a hromadí se na komunikaci, na mostě směrem Hostivař jen lokálně. Na tomto kontrolním bylo rozhodnuto, že se provede výměna vozovkového souvrství na mostě směrem do Kyjí v pravém pruhu komplet a na mostě směrem do Hostivaře na ploše 3*1,7 m a tím se obnoví funkčnost odvodnění mostu. S tím jsou spojené zálivky a frézování drážek. Položky 14, 15, 20, 28, 32, N41.			
Příloha - Zápis z kontrolního dne 10. 8. 2021			
Na novém vozovkovém souvrství je doplněno vodorovné dopravní značení, nová položka N42.			
Na kontrolním dni dne 7. 9. 2021 objednatel vznesl požadavek na svedení vody do odvodňovače na předpolí mostu směrem na Hostivař vč. okolí blízkého kanálu. Tato změna se týká položek 1, 14, 20, 28, N43, N44 a N45.			
Na kontrolním dni 14. 9. 2021 objednatel požaduje vyčištění odvodnění - vyčištění svodu a odtoku do dešťové kanalizace - položka N 46.			
Všechny změny jsou popsány v položkách a jsou tam i výpočty.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodavatel na základě skutečného stavu mostu, nevyhovující vozovky hlavně mostu směrem do Kyjí, nevyhovujícího a zanešeného odvodnění mostu.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné (RDS)		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Eva Kropáčková	
	Měměpráce celkem	-	211 046,40 Kč
	Vícepráce celkem		297 663,71 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		86 617,31 Kč
	DPH celkem		18 189,64 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		104 806,95 Kč
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Ing. Michal Pánek, MBA, jednatel (za zhotovitele)	20.9.2021	
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)	22.9.2021	
	Petr Mai (za technického dozora)	21.9.2021	
	Ing. Alexandr Kurz (za projektanta)	20.9.2021	
přílohy	Přílohy: Popis změn; kalkulace u položek, zápis z kontrolního dne 10. 8. 2021, 7. 9. 2021 a 14. 9. 2021		

Akce: Y 527,1,2 Průmyslová, Štěrboholská..1, 2, Praha 15 - výměna MZ

POPIS ZMĚN

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.

Oproti Zadávací dokumentaci, bylo provedeno kratší zábradlí o 8 m, nebylo nutno dělat původní délku 16 m vzhledem k typu mostního závěru, položky 23, 30 a nebyly provedeny výztužná žebra, která jsou odečteny, položky 15 a 32.

Na kontrolním dni 10. 8. 2021 bylo rozhodnuto, že výztužná žebra se dělat nebudou a místo toho se se ve větší míře opraví vozovkové souvrství, které je v pravém jízdním pruhu směrem na Kyje zvlněné a neodtéká do odvodňovačů a hromadí se na komunikaci, na mostě směrem Hostivař jen lokálně. Na tomto kontrolním bylo rozhodnuto, že se provede výměna vozovkového souvrství na mostě směrem do Kyjí v pravém pruhu komplet a na mostě směrem do Hostivaře na ploše 3*1,7 m a tím se obnoví funkčnost odvodnění mostu. S tím jsou spojené zálivky a frézování drážek. Položky 14, 15, 20, 28, 32, N41. Příloha - Zápis z kontrolního dne 10. 8. 2021

Na novém vozovkovém souvrství je doplněno vodorovné dopravní značení, nová položka N42.

Na kontrolním dni dne 7. 9. 2021 objednatel vnesl požadavek na svedení vody do odvodňovače na předpolí mostu směrem na Hostivař vč. okolí kanálu. Tato změna se týká položek 1, 14, 20, 28, N43, N44 a N45.

Na kontrolním dni 14. 9. 2021 objednatel požaduje vyčištění odvodnění - vyčištění svodu a odtoku do dešťové kanalizace - položka N 46.

Všechny změny jsou popsány v položkách a jsou tam i výpočty.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: Y 527,1,2 Průmyslová, Štěrboholská..1, 2, Praha 15 - výměna MZ

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-211 046,40 Kč
2	Vícepráce celkem	297 663,71 Kč
	Změnový list celkem	86 617,31 Kč

1

2

Akce: Y 527,1,2 Průmyslová, Štěrboholská..1, 2, Praha 15 - výměna MZ

KALKULACE MÉNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
15	FRÉZ DŘÁŽKY PRŮREZU DO 1200MM2 V ASF VOZOVCE -odpočet výztužných žebor -243,2 m	M	-243,20	250,00	-60 800,00
23	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISL VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - odpočet dle skutečnosti -8 m	M	-8,00	260,00	-2 080,00
30	ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ - odpočet dle skutečnosti -8 m	M	-8,00	220,00	-1 760,00
32	TĚSNĚNÍ DILAT SPAR POLYUR TMELEM PRŮREZU DO 800MM2 -odpočet výztužných žebor -243,2 m	M	-243,20	602,00	-146 406,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					-211 046,40

Akce: Y 527,1,2 Průmyslová, Štěrboholská..1, 2, Praha 15 - výměna MZ

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	POPL ZA LIKVID ODPADŮ NEKONTAM ASFALT BETON BEZ DEHTU - odvodnění vozovky (4,5*9*0,1+24*0,1)*2,1	T	13,545	780,00	10 565,10
14	FRÉZ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASF, ODVOZ DO 5KM -přidán celý most (81-6)*4,2*0,04+3*1,7*0,04 = 12,804 -odvodnění vozovky 4,5*9*0,1+24*0,1	M3	19,254	1 560,00	30 036,24
15	FRÉZ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASF VOZOVCE -odpočet výztužných žebér 2*3+2*1,7=9,40 m	M	9,40	250,00	2 350,00
20	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK -přidán celý most (81-6)*4,2*0,04+3*1,7*0,04 = 12,804 odvodnění vozovky 4,5*9*0,05+24*0,05	M3	16,029	11 700,00	187 539,30
28	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zvýšený počet spár kolem nové vozovky 75+75=150 m -odvodnění vozovky 26,7+16	M	192,700	150,00	28 905,00
N41	Těsnění dilat. Spár modif. Zálivkou do 600 mm2 -zvýšený počet spár kolem nové vozovky 75+75+3*2+1,7*2=159,4 m	m	159,400	86,21	13 742,36
N42	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA - na nové vozovce 81*0,1=8,1 m2	m2	8,100	330,00	2 673,00
N43	Těsnění dilat. Spár modif. Zálivkou do 600 mm2 odvodnění vozovky 26,7+16	m	42,700	87,30	3 727,71
N44	Snížení uliční vprusti odvodnění vozovky	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
N45	Obetonování odvodnění vozovky 0,5*0,5*0,1	m3	0,025	5 000,00	125,00
N46	Vyčištění svodu a odtoku do dešťové kanalizace	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
					0,00
					0,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					297 663,71

Evidenční číslo: 10/8/2021/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne

Most Y527,1,2, Průmyslová, Štěrboholská..1,2

Kontrolní den			
číslo	2	konaný dne	10.8.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	osazení MZ a úprava PD	Po dnešní kontrole vybouraných EMZ bylo dohodnuto následující: - MZ osadit v daném termínu 9.-10.8.2021, jak jsou vyrobeny - MZ provést na rozdílu od projektu bez výztužných žeber, která jsou na dobu předpokládaného provozu zjištěnou od správce objektu (2 až 3 roky), nadbytečná Místo nich vyfrézovat a srovnat povrch komunikace (obrusnou vrstvu) na větší vzdálenost, než byla projektovaná (min. 10 m na obě strany od MZ) Na dnešním KD bylo dohodnuto, že se žebra dělat nebudou. Míst toho se provede ve větší míře frézování a pokládka obrusné vrstvy a to z důvodu momentálně nefunkčního odvodnění mostu (niveleta odvodňovačů mostu je výš než niveleta komunikace – vyjeté koleje od dopravy). Úprava bude provedena v rozsahu – most Y527..1 pravý jízdní pruh v celé délce, most Y527.. 2 lokální výsrava v pravém jízdním pruhu. Vše bude řešeno jako ZBV.	v řešení
01/02	kontrola mostu	Správci mostu – maximálně urychlit projekt a následně provedení opravy mostu (minimálně zajištění konstrukce s umožněním dilatačních pohybů, tj. s novými přechodovými oblastmi a závěrnými zdmi, se zajištěním odtoku vody od ložisek atd.)	ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	
popis provedených prací	osazení nových MZ
předpoklad prací	betonáž osazených MZ
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu	

Stav BOZP a PO	


CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527,1,2, PRŮMYSLOVÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ..1,2	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM
10/8/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01/01	osazení MZ a úprava PD	Po dnešní kontrole vybouraných EMZ bylo dohodnuto následující: - MZ osadit v daném termínu 9.-10.8.2021, jak jsou vyrobeny - MZ provést na rozdíl od projektu bez výztužných žeber, která jsou na dobu předpokládaného provozu zjištěnou od správce objektu (2 až 3 roky), nadbytečná - Místo nich vyfrézovat a srovnat povrch komunikace (obrusnou vrstvu) na větší vzdálenost, než byla projektovaná (min. 10 m na obě strany od MZ)	zhotovitel TDS AD	
01/02	kontrola mostu	Správci mostu -- maximálně urychlit projekt a následné provedení opravy mostu (minimálně zajištění konstrukce s umožněním dilatačních pohybů, tj. s novými přechodovými oblastmi a závěrnými zdmi, se zajištěním odtoku vody od ložisek atd.)	Objednatel	

Datum konání příštího KD V úterý 17.8.2021 ve 12,00 hod.

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce


Podpis

Přílohy			
Číslo	Název		
1	Prezenční listina		
Rozdělovník			
Vyhотовeno v 1 výtisku o 3 stranách.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	TDS	10.8.2021	

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527, 1,2, PRUMYSLOVÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ..1,2		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR		CM
10/8/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU		STRANA: 2/3

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: 10/8/2021/PM 10/8/2021/PM10/8/2021/PM

Počet stran 1

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo 2	konaný dne 10.8.2021		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Michal Vrána	BM Construction		
Ondřej Červený	BM Construction		
Alexandr Kurz	TOP CON		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527, 1,2, PRUMYSLOVÁ, ŠTÉRBOHOLSKÁ. 1,2	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 10/8/2021/PM	DOKUMENTACE STAVBY MR KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	CM STRANA: 3/3

Evidenční číslo: 07/9/2021/PM

Počet stran 3
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne

Most Y527,1,2, Průmyslová, Štěrboholská..1,2

Kontrolní den			
číslo	6	konaný dne	7.9.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
03/01	délka MZ	AD navrhne úpravu dobetonávky římsy v prostu technického chodníku z důvodu kratších MZ. MZ zůstal zapuštěn v římsě.	ano
03/02	výšková úprava MZ	AD navrhne krytí osazeného MZ v prostoru technického chodníku na OP 0B z důvodu výškového rozdílu stávajícího chodníku a osazeného MZ. Nakonec nebude řešeno a zůstane ponecháno.	ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	
popis provedených prací	pokládka litého asfaltu dodělání zálivek převedení dopravy na druhý j. pruh frézování vozovky bourání stávajících EMZ
předpoklad prací	dobourání stávajících EMZ vlepení trnů pro kotvení nových MZ předpoklad osazení nových MZ – 38 týden
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Stav BOZP a PO

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
05/01	Vyčíslení ZL	Zhotovitel předloží vyčíslení Změnového listu (souhrn všech více a méněprací). Součástí bude vyčíslení řešení odvodnění v předpoli.	Zhotovitel	14.9.2021

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527,1,2, PRŮMYSLOVÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ..1,2		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR		CM
07/9/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU		STRANA: 1/3

Datum konání příštího KD **V úterý 14.9.2021 ve 12,00 hod.**

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce

Podpis

Přílohy

Číslo : Název

1 : Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 3 stranách.

Výtisk číslo

Adresát

Datum

Po

1

TDS

14.9.2021

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DÍJE REKONSTRUKCE MOST Y527, 1, 2. PRŮM/SLOVÁ, ŠTĚŘBOHOLSKA, 1, 2	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM
07/9/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO Vnitřní POTŘEBU	STRANA: 2/3

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: 07/9/2021/PM

Počet stran 1

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby

Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	6	konaný dne	07.09.2021
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Michal Vrána	BM Construction		
Ondřej Červený	BM Construction		
Alexandr Kurz	TOP CON		
Radek Sklenář	TOP CON		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527,1,2, PRUMYSLOVÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ..1,2	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM
07/9/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

Evidenční číslo: 14/9/2021/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne

Most Y527,1,2, Průmyslová, Štěrboholská..1,2

Kontrolní den			
číslo	7	konaný dne	14.9.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Spiněno
05/01	Vyčíslení ZL	Zhotovitel předloží vyčíslení Změnového listu (souhrn všech více a méněprací). Součástí bude vyčíslení řešení odvodnění v předpolí.	ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	
popis provedených prací	dobourání stávajících EMZ
předpoklad prací	vlepení trnů pro kotvení nových MZ (levý most) osazení přejízdných ramp (pravý most) vyčištění odvodnění na OB (levý most) předpoklad osazení nových MZ – 39 týden
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu	

Stav BOZP a PO	
----------------	--

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527, 1,2, PRŮMYSLOVÁ, ŠTĚRBOHOLSKÁ..1,2	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM
14/9/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
07/01	zprovoznění obou pruhů směr Kyje	Zhotovitel oznámil zpoždění dodání MZ od výrobce. Z tohoto důvodu bude na stavbě probíhat technologická přestávka a to od 17.9.2021 do 23.9.2021. Objednatel požaduje v tomto období provizorní zprovoznění komunikace dle možností zhotovitele. Zhotovitel osadí v místě MZ přejízdné rampy šířky 2,5m s dopravním omezením na 30 km/h a dále osadí zpět svodidlové pásnice. Opatření se týká pravého mostu směr Kyje.	Zhotovitel	19.9.2021
07/02	odvodnění levý most na OB	Zhotovitel provede vyčištění svodu a odtoku do dešťové kanalizace. Bude řešeno jako ZBV.		do 21.9.2021
Datum konání příštího KD		V úterý 21.9.2021 ve 12,00 hod.		

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník			
Vyhотовeno v 1 výtisku o 3 stranách.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podp.
1	TDS	14.8.2021	

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527, 1,2, PRUMYSLOVÁ, ŠTĚRSOHOLSKÁ, 1,2		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR		CM
14/9/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU		STRANA: 2/3

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: 14/9/2021/PM

Počet stran 1

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby

Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	7	konaný dne	14.09.2021
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Michal Vrána	BM Construction		
Ondřej Červený	BM Construction		
Alexandr Kurz	TOP CON		
Radek Sklenář	TOP CON		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE REKONSTRUKCE MOST Y527, 1, 2, PRUMYSLOVÁ, ŠTERBOHOLSKÁ, 1, 2		
EVIDENČNÍ ČÍSLO 14/9/2021/PM	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM	STRANA: 3/3
	KLASIFIKACE: PRO VĚTRNÍ POTŘEBU		